



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กสฟ.(ม.ก.) - ๙ / ๒๕๖๘

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีรัตนันท์

วันที่

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก๓)

ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังสถานีไฟฟ้า นครชัยศรี ๒ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	TP๑	๑๐ ม.ค. ๖๘	๐๘:๓๐ น.	๑๖:๓๐ น.	ขอตัดไฟหม้อแปลง TP๑ สถานีไฟฟ้านครชัยศรี ๒ เพื่อแก้ไขน้ำมันรั่วซึม และ นำหม้อแปลง TS๑ มาปรับปรุงซ่อมแซม	NCB ๐๑ YS-๐๑	NCB ๑BVB- ๐๑	นายเรจรัก ดิยะตาม ๐๘๙-๕๗๗-๗๖๕๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) truck out , ลับ ground inc.1

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเรจรัก ดิยะตาม ตำแหน่ง วศก.๗ โทร ๐๘๙-๕๗๗๖๕๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกำพล ต้อยเต็มวงศ์)

ตำแหน่ง รก.สฟ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.สฟ.(ก๓)

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

NCB 01YS - 03 , 01

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ TP1 จาก NCB 01YS-01 ถึง NCB 1BVB - 01

ในวันที่ 10 ม.ค. ๖8 ตั้งแต่เวลา 08:๐0 น. ถึง 16:๐0 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 50/2568

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สุภัตรา นังนันท ประสานงานการขอตัดไฟกับ นางแห่งโก ดิยะตาม

5 ม.ค. ๖8

(นายกำพล ต้อยเต็มวงศ์)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.

อ.ก.บข.(ก.๓), อ.ก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. 1 (สถานี NCB)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ 08:00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเอกพงศ์ พงษา)
ผ.ม.ก.สฟ.(ก3)

(นายเอกพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

(นายเอกพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

1. สถานที่ทำงาน	NCB-TP1 ,TS1		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	10 ม.ค. 68	ระหว่าง	08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสพ.(ก3)	งานที่ทำ	แก้ไขน้ำมันรั่วซึม และรีดลอน TS1 มาซ่อมแซม ตามใบขอปฏิบัติงาน 50/2568
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นางสาวสุภัชชา วงศ์บุญมาก		วันที่ 5 มกราคม 2568
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 5 มกราคม 2568
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 5 มกราคม 2568
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. น.ส.สุภัชชา, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายศกดิ์สิทธิ์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวิรัช, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโอช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	งานที่ทำ : 1.แก้ไขน้ำมันรั่วซึมที่ TP1						
2	2.รีดลอนหม้อแปลง TS1 มาซ่อมแซม โดยระหว่างซ่อมจะรับไฟจาก TS2						
3	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
4	NCB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB		Load = 12.45 MW
5	NCB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB		Load = 12.99 MW
6	ย้ายโหลด NCB-TP1 ไปจ่ายจาก NCB-TP2						
7	NCBBVB-01	ปลด	สับ		NCB		ขนานบัส
8	NCB1BVB-01	สับ	ปลด		NCB		Inc.1
9	NCB1BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		NCB		Inc.1
10	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.30 น.						
11	NCB01YB-01	สับ	ปลด		NCB		เบรกเกอร์ 115 เควี
12	NCB01YS-01	สับ	ปลด		NCB		ใบมีด 115 เควี
13	NCB01YS-03	สับ	ปลด		NCB		ใบมีด 115 เควี
14	NCBT1VS-01	สับ	ปลด		NCB		TS1
15	แจ้งพนักงานสถานีฯ ทำการตรวจสอบไฟย้อน หากไม่มีไฟย้อนให้ทำการสับกราวด์ Incoming 1						
16	NCB1BVG-01	ปลด	สับ		NCB		Ground Inc.1
17	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ชุด กพส.(ก3) รับทราบ						
18	แจ้งชุด กพส.(ก3) ทำการ Test ไฟ พร้อมลง WeSafe ก่อนปฏิบัติงาน เมื่อแล้วเสร็จ แจ้งชุดปฏิบัติงานได้						
19	NCB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCB		
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
20	เมื่อชุด กพส.(ก3) แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
21	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
22	NCB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB		
23	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
24	NCB1BVG-01	สับ	ปลด		NCB		Ground Inc.1
25	NCB1BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		NCB		Inc.1
26	NCB01YS-01	ปลด	สับ		NCB		ใบมีด 115 เควี
27	NCB01YS-03	ปลด	สับ		NCB		ใบมีด 115 เควี
28	NCB01YB-01	ปลด	สับ		NCB		เบรกเกอร์ 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	NCB1BVB-01	ปลด	สับ		NCB		Inc.1
30	NCBBVB-01	สับ	ปลด		NCB		ขนานบัส
31	NCB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCB		
32	NCB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCB		
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							