



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ บปม.(กป.)-๓๒๗/๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชรวิสารธรรมชล

ชื่อผู้ส่ง นายศาศวัต ควรประกอบกิจ

Switching Deadline

16/04/67

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.บางปلام้า

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.อ.บางปلام้า ขอจ่ายไฟฟ้า F9 พร้อมย้ายรีโคริสเซอร์บ้านสาหลีจ่ายวงจรที่ F9 ปรับปรุงระบบจำหน่าย คพจ.2.3 สถานีจ่ายไฟฟ้าบางปلام้า - บ้านสาหลี ที่ F9 วงจร 22 KV สถานีไฟฟ้าบางปلام้า ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	BAM04	๑๙ เม.ย ๒๕๖๗	๐๙.๐๐ น.	๑๒.๐๐ น.	จ่ายไฟ F๙ AC สาย ย้าย รีโคริสเซอร์บ้านสาหลี	BAM04R01	DDE ชินสวัสดิ์	นายวีระพงษ์ ล้ออเอี่ยม

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)...บ้านสาหลี

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวีระพงษ์ ล้ออเอี่ยม ตำแหน่ง พชง.๕ โทร. ๐-๙๗๒๑๑๒-๗๔๒๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายศาศวัต ควรประกอบกิจ)

ผจก.กฟส.อ.บางปلام้า

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ BAM4 จาก BAM4R-01 ถึง DDE ชินสวัสดิ์

ในวันที่ 19 เม.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 506/67

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ... ฟีดเดอร์... จาก... ถึง...

ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่...

พนักงานศูนย์ฯ นาย อ.วร ไชยพันธ์ 6 ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายวีระพงษ์ ล้ออเอี่ยม 4 เม.ย. 67

(นายศาศวัต ควรประกอบกิจ)
ผจก. กฟส.อ.บางปلام้า

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส. บปม.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์... 1... แผ่น
แผนผังแนบ... 1... แผ่น

ผจก. (สถานี...)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

บริเวณบ้านสาลี

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณบ้านสาลี					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	19 เม.ย. 67	ระหว่าง	9:00 น.	ถึง	12:00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.บปม.	งานที่ทำ	จ่ายไฟ BAM09 (ย้ายรีโคลสเซอร์)		ตามใบขอปฏิบัติงาน 506/2567	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอมร โมกขพันธ์			วันที่	7 เมษายน 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	7 เมษายน 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	7 เมษายน 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโฆ นายพีรภัทร, นางสาวสุกัญชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต นายนครินทร์, นางสาวพิชยา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ 				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	BAM04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		- -
3	BAM04R-01	Normal	Non-Reclosing, ALT		บปม.		R บ้านสาลี
4	BAM07R-03	Normal	Non-Reclosing, ALT		บปม.		R ร้านก๋วยเตี๋ยวนายเท๋า
5	ย้ายโหลด BAM04 บางส่วน ไปจ่ายจาก BAM07						
6	BAM04S-08	ปลด	สับ		บปม.		DIS บ้านโคกโพธิ์
7	BAM04R-01	สับ	ปลด		บปม.		R บ้านสาลี
8	ให้ปลดสวิตช์ใบมีดด้าน Soruce และด้าน Load ของ BAM04R-01 (R.ปากทางบ้านสาลี) ออกทั้ง 3 เฟส						
9	BAM09S-01	ปลด	สับ		บปม.		DIS POT HEAD F.9
10	BAM09VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		BAM		- -
11	หลังจากดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมลงข้อมูลใน WeSafe เรียบร้อย						
12	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ผู้ควบคุมงานรับทราบและปฏิบัติงานได้						
13	ทำการ AC Withstand วงจร BAM09 เป็นระยะเวลา 30 นาที						
14	ทำการเช็คเฟส DIS ชั่วคราว Loop Line F4-F9 (ติดตั้งใหม่) ทั้ง 3 เฟส						
15	หลังจากดำเนินการทั้ง 2 ขั้นตอนแล้วเสร็จ ให้ตรวจสอบ DIS ชั่วคราว Loop Line F4-F9 (ติดตั้งใหม่) อยู่ตำแหน่ง "ปลด"						
16	ชุดฮอทไลน์กระเช้า จะทำการย้ายจุดจัมเข้ารีโคลสเซอร์ BAM04R-01 บ้านสาลี จากวงจร BAM04 ไปจัมจากวงจร BAM09						
17	แจ้งชุดฮอทไลน์กระเช้า ทำการปลดจุดจัมเข้า BAM04R-01 บริเวณปากทางบ้านสาลี (วงจร BAM04) ออกทั้ง 3 เฟส						
18	แจ้งชุดฮอทไลน์กระเช้า ทำการเชื่อมจุดจัมเข้า BAM04R-01 บริเวณปากทางบ้านสาลี (วงจร BAM09) เข้าทั้ง 3 เฟส						
19	หลังจากชุดฮอทไลน์กระเช้า ดำเนินการแล้วเสร็จ						
20	ให้สับสวิตช์ใบมีดด้าน Soruce และด้าน Load ของ BAM04R-01 (R.ปากทางบ้านสาลี) เข้าทั้ง 3 เฟส						
21	ย้ายโหลด BAM09 บางส่วน กลับคืนจาก BAM07						
22	BAM04R-01	ปลด	สับ คง Non-Reclosing	ALT	บปม.		R บ้านสาลี
23	BAM04S-08	สับ	ปลด (ใช้โหลดบัสเตอร์)		บปม.		DIS บ้านโคกโพธิ์
24	BAM04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		- -
25	BAM09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		- -
26	BAM04R-01	Non-Reclosing, ALT	Normal		บปม.		R บ้านสาลี
27	BAM07R-03	Non-Reclosing, ALT	Normal		บปม.		R ร้านก๋วยเตี๋ยวนายเท๋า
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

แผ่นที่ ๑

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ดับไฟ เพื่อปฏิบัติงาน ขอจ่ายไฟฟ้า F9 พร้อมย้ายรีดิวเซอร์บ้านศาลเจ้าวงจรถที่ F9 ปรับปรุงระบบจำหน่าย คพจ.2.3 F9
สถานีจ่ายไฟฟ้าบางปลาหมอ - บ้านศาลเจ้า ในวันที่ 19 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น.

