



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

10 เม.ย. 67

เลขที่ ก.๓ พทท.(ปบ.) ๔๖๔๕ /๒๕๖๗  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณมงคล  
ชื่อผู้ส่ง นายมานิช แนบเนื่อ

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ผจก.(ระดับ ๑๑) รช.ผจก.(ระดับ ๑๐) กฟส.พทท.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.พุทธมณฑล จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่าย ๒๒ เควี สถานีไฟฟ้า ศาลายา  
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	SLY๐๔	๑๑ เม.ย.๖๗	๐๙.๐๐	๑๖.๐๐	ซ่อมแซมเสาต้นหม้อแปลงหัก ชำรุดเนื่องจากรถยนต์ชนเสา บริเวณ แยกจถนนอม (ริมถนน ศาลายา-บางภาษี)	- SLY04VB-01	- SLY04S-01 - BEU03S-06	นายตรีสนัย แก้วสมบัติ ๐๘๗-๑๔๑๔๖๘๘
๒	SLY๑๐	๑๑ เม.ย.๖๗	๐๙.๐๐	๑๖.๐๐		- SLY10VB-01	- SLY10S-01 - Dis ชั่วคราว ตรงข้ามวิทยาลัย ในวัง	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) แนวนอนศาลายา-บางภาษี (ตั้งแต่ สฟฟ.ศาลายา - ตรงข้ามศูนย์ราชการในพระองค์ ๔๐๔)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายปราโมทย์ บุญจรรย์ไพฑูริย์ ตำแหน่ง ช.ผ.ปบ. โทร. ๐๙๐-๙๖๒๙๙๓๒

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟท. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

( นายมานิช แนบเนื่อ )

ตำแหน่ง ผจก.(ระดับ ๑๑) รช.ผจก.(ระดับ ๑๐)  
กฟส.พุทธมณฑล

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟท.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเดอร์ SLY4 จาก SLY4VB-01 ถึง SLY4S-01 BEU3S-06  
ในวันที่ 11 เม.ย. 67 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง 16.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 513/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พิดเดอร์ SLY10 จาก SLY10VB-01 ถึง SLY10S-01 DIS ชั่วคราว ตรงข้ามวิทยาลัยในวัง

พนักงานศูนย์ฯ นาย มินธ ทองม้วน ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายปราโมทย์ บุญจรรย์ไพฑูริย์

( นายปราโมทย์ บุญจรรย์ไพฑูริย์ )  
๒๐๑.๕ กกท. กฟท.๓

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟล.พทท.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 2 แผ่น

ผจพ. 1 (สถานี SLY)



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ 09.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน บริเวณแยกจกถนนอม(แนวถนนศาลายา-บางภาษี)
2. กำหนดวันที่ทำงาน 11 เม.ย. 67 ระหว่าง 09.00 น. ถึง 15.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟส.พทท. งานที่ทำ ซ่อมแซมเสาแรงสูงต้นหม้อแปลงชำรุด ตามใบขอปฏิบัติงาน 513/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายมนิช ทองย้อย วันที่ 8 เมษายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 8 เมษายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 8 เมษายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนิช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
  2. นายพีรภัทร, น.ส.สุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
  3. นายนครินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	SLY-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		-
3	SLY04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		-
4	SLY-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		-
5	SLY08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		-
6	SLY10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		-
7	BEU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEU		-
8	BEU03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEU		-
9	*ย้ายโหลด SLY04 บางส่วนไปปรับไฟจาก SLY08*						
10	SLY04S-05	ปลด	สับ		พทท.		SF6 คลองซอยบน
11	BEU03S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		พทท.		SF6 วัดมะเกลือ
12	*ย้ายโหลด SLY10 บางส่วนไปปรับไฟจาก BEU03*						
13	BEU03S-05	ปลด	สับ		พทท.		SF6 ช่างร้านเลมอนมี
14	SLY10VB-01	สับ	ปลด		SLY		-
15	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 09.00 น.						
16	SLY04VB-01	สับ	ปลด		SLY		-
17	SLY04S-01	สับ	ปลด		พทท.		DIS POT HEAD F.4
18	SLY10S-01	สับ	ปลด		พทท.		DIS POT HEAD F.10
19	DIS ชค. วงจร SLY10	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		พทท.		DIS ตรงข้ามวิทยาลัยในวัง
20	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟอ่อน หากไม่พบไฟอ่อนให้ทำการ Short ground จุด G1						
21	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟอ่อน หากไม่พบไฟอ่อนให้ทำการ Short ground จุด G2						
22	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟอ่อน หากไม่พบไฟอ่อนให้ทำการ Short ground จุด G3						
23	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟอ่อน หากไม่พบไฟอ่อนให้ทำการ Short ground จุด G4						
24	หลังจาก กฟส.พทท. ดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย						
25	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ กฟส.พทท. รับทราบและปฏิบัติงานได้						
26	SLY-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		-
27	SLY-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	SLY08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		- -
29	BEU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEU		- -
30	BEU03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEU		- -
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
31	หลังจาก กฟส.พทท. ปฏิบัติแล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหนดกลับ						
32	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ป้องกันและสวิตช์ตัดตอนก่อนทำการสวิตซ์						
33	SLY-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		- -
34	SLY-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		- -
35	SLY08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		- -
36	BEU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEU		- -
37	BEU03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEU		- -
38	แจ้ง กฟส.พทท. ทำการปลดข้อตกราวด์จุด G1						
39	แจ้ง กฟส.พทท. ทำการปลดข้อตกราวด์จุด G2						
40	แจ้ง กฟส.พทท. ทำการปลดข้อตกราวด์จุด G3						
41	แจ้ง กฟส.พทท. ทำการปลดข้อตกราวด์จุด G4						
42	หลังจาก กฟส.พทท. ดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย						
43	จ่ายไฟ						
44	SLY04S-01	ปลด	สับ		พทท.		DIS POT HEAD F.4
45	SLY10S-01	ปลด	สับ		พทท.		DIS POT HEAD F.10
46	SLY04VB-01	ปลด	สับ "OFF" Auto Reclose		SLY		- -
47	DIS ชค. วงจร SLY10	ปลด	สับ		พทท.		DIS ตรงข้ามวิทยาลัยในวัง
48	<b>*ย้ายโหนด SLY10 บางส่วนกลับคืนจาก BEU03*</b>						
49	SLY10VB-01	ปลด	สับ "OFF" Auto Reclose		SLY		- -
50	BEU03S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		พทท.		SF6 ข้างร้านเลม่อนมี
51	<b>*ย้ายโหนด SLY04 บางส่วนกลับคืนจาก SLY08*</b>						
52	BEU03S-06	ปลด	สับ		พทท.		SF6 วัดมะเกลือ
53	SLY04S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		พทท.		SF6 คลองซอยบน
54	SLY-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		- -
55	SLY04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		- -
56	SLY-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		- -
57	SLY08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		- -
58	SLY10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		- -
59	BEU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEU		- -
60	BEU03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEU		- -
สิ้นสุด Switching							



# แผนผัง ก่อนดับไฟ บริเวณ แยกถนนอม F4 F10 สฟฟ.ศาลายา

**\*\*ชุดงาน ผบ.บ.(ซ่อมแซม) ปฏิบัติงาน แก้ไขเสาไฟฟ้าหักชำรุด \*\***

**\*\*วันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 09.00 - 16.00 น. \*\***

