



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

13 เม.ย. 67

เลขที่ ก.ต.สค.(ปบ) ๑๙๓๑ /๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายวิโรจน์ เอกอำไพ

วันที่ ๑๓ เม.ย. ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(กต)
ตำแหน่ง ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สค.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.สค. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ติดตั้งโหลดเบรกสวิตช์(SF๖) แทน Dis ระบบจำหน่าย ๒๒ kV ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๕ แผน ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SMB๑๑	๑๒ เม.ย.๖๗	๐๙.๐๐ น.	๑๕.๐๐ น.	ติดตั้งโหลดเบรกสวิตช์(SF๖) แทน Dis บริเวณ ซ.อภิทูน และในนิคมท่าทราย (กรณีเร่งด่วนเพื่อรองรับการจ่ายไฟสถานีท่าทราย๑ (ซค) วันที่ ๒๑ พ.ค.๖๗)	Open SMB๑๑S-๐๖ บ. KL ห้องเย็น	-	นายสมพาศน์ อางน้อย โทร.๐๖๓-๘๖๕๘๓๓๘
๒	SMB๑๑	๑๒ เม.ย.๖๗	๐๙.๐๐ น.	๑๕.๐๐ น.		จุดปลดสายโดยวิธี ฮอทไลน์กระเช้า	SMB๑๑S-๐๔ ปากซ.อภิทูน	
๓	BAL๐๕	๑๓ เม.ย.๖๗	๐๙.๐๐ น.	๑๕.๐๐ น.		จุดปลดสายโดยวิธี ฮอทไลน์กระเช้า	BAL๕S-๐๗ บ.ปากซ.แยกวัดศิริ	
๔	BAL๐๕	๑๓ เม.ย.๖๗	๐๙.๐๐ น.	๑๕.๐๐ น.		BAL๕S-๐๗ บ.ปากซ.แยกวัดศิริ	จุดตัดเบรกโดยวิธี ฮอทไลน์กระเช้า	
๕	SMB๑๑	๑๓ เม.ย.๖๗	๐๙.๐๐ น.	๑๕.๐๐ น.		จุดปลดสายโดยวิธี ฮอทไลน์กระเช้า	SMB๑๑S-๐๗ บ.ท้ายซ.ต้นโพธิ์	
๖	SMB๑๑	๑๓ เม.ย.๖๗	๐๙.๐๐ น.	๑๕.๐๐ น.		SMB๑๑S-๐๗ บ.ท้ายซ.ต้นโพธิ์	จุดตัดเบรกโดยวิธี ฮอทไลน์กระเช้า	
๗	THS๐๘	12 เม.ย.๖๗	๐๙.๐๐ น.	๑๕.๐๐ น.		จุดปลดสายโดยวิธี ฮอทไลน์กระเช้า	THS๘S-๐๕ ท้ายซ.๗ ในนิคม	
๘	THS๐๓	12 เม.ย.๖๗	๐๙.๐๐ น.	๑๕.๐๐ น.		Open THS๓S-๐๓ บ.ซีกเวอร์อิ่ง		

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....บริเวณ ปากซ.เข้าวัดศิริ.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอำนาจ เวียนทอง ตำแหน่ง หม.ป.บ. โทร ๐๘๑-๙๕๕๒๖๐

พื้นที่ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ.(หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....

(นายวิโรจน์ เอกอำไพ)


ตำแหน่ง.....ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สค.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ F ฟีดเดอร์ TH908 จาก เขตสายโดยวิธี ถึง TH989-05 น.ย. ๕.7 ในโซน เขตสายโดยวิธี
- ในวันที่ 12 พ.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่ 525/2567
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 8 ฟีดเดอร์ TH903 จาก TH939-03 น.ย. เขตสายโดยวิธี ถึง 85
- ในวันที่ 12 พ.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่ 85
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ _____ ฟีดเดอร์ _____ จาก _____ ถึง _____
- ในวันที่ _____ ตั้งแต่เวลา _____ น. ถึง _____ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่ _____
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ _____ ฟีดเดอร์ _____ จาก _____ ถึง _____
- ในวันที่ _____ ตั้งแต่เวลา _____ น. ถึง _____ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่ _____
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ _____ ฟีดเดอร์ _____ จาก _____ ถึง _____
- ในวันที่ _____ ตั้งแต่เวลา _____ น. ถึง _____ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่ _____

พนักงานศูนย์ฯ นาย วิวัฒน์ จิตรภนดิกดิ์ ประสานงานการขอดับไฟกับ เขตสายโดยวิธี (น.ย. ๕.๗)


(นายวิวัฒน์ จิตรภนดิกดิ์)
๑๕ ก. ๖ ๑๑๗๗ น.ย. ๕.๗

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ.๓

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ _____ แผ่น
แผนผังแนบ _____ แผ่น

ผจพ. _____ (สถานี _____)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ _____ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน
2. กำหนดวันที่ทำงาน
3. ผู้ขอทำงาน
4. เตรียมการสวิตชิงโดย
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย
6. อนุมัติสวิตชิงโดย
7. สั่งทำสวิตชิงโดย

DIS THS8S-05 (ท้ายซอย 7), THS3S-03 (บริษัท ชิกเวอร์อิ่ง)
 12 เม.ย. 67 ระหว่าง 09.00 น. ถึง 15.00 น.
 กฟส.สค. งานที่ทำ เปลี่ยน DIS เป็น SF6 ตามใบขอปฏิบัติงาน 525/67
 นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์ วันที่ 10 เมษายน 2567
 วันที่ 10 เมษายน 2567
 วันที่ 10 เมษายน 2567
 1. นายอนทรินทร์, นส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัช, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายพีรภัทร, นส.สุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
1	THS08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		-
2	THS10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		-
3	แจ้ง กฟส.สค.ทำการปลด PG โล้นแยกบริเวณท้ายซอย7 ออกทั้ง 3 เฟสได้						
4	เมื่อ กฟส.สค.ทำการปลด PG โล้นแยกบริเวณท้ายซอย7 ออกทั้ง 3 เฟสแล้วเสร็จ						
5	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.สค. รับทราบทำการ Test ไฟพร้อมลงใน Wesafe เวลาชื่อผู้แจ้ง.....						
6	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.สค.ทราบ						
7	ขณะทำงานคง Off Auto Reclose THS08VB-01, THS10VB-01 ค้างไว้						
8	แจ้ง กฟส.สค.ปฏิบัติงานได้						
	สิ้นสุด Switching ช่วงแรกที่นี่ DIS THS8S-05 (ท้าย ซ.7)						
9	เมื่อ กฟส.สค.แจ้งปฏิบัติงานที่ SF6 THS8S-05 (ท้าย ซอย7)แล้วเสร็จและขอทำที่ DIS THS3S-03 (บ.ชิกเวอร์อิ่ง)						
10	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
11	ตรวจสอบ SF6 THS8S-05 (ท้ายซอย7) (ติดตั้งใหม่) อยู่สถานะ Open พร้อม "ล๊อคคาน"						
12	แจ้ง กฟส.สค.ทำการจัม PG โล้นแยกบริเวณท้ายซอย7 เข้าทั้ง 3 เฟสได้						
13	เมื่อ กฟส.สค.ทำการจัม PG โล้นแยกบริเวณท้ายซอย7 เข้าทั้ง 3 เฟสแล้วเสร็จ						
14	THS08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS		-
15	THS10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS		-
16	THS03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		-
17	THS06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		-
18	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.สค. รับทราบทำการ Test ไฟพร้อมลงใน Wesafe เวลาชื่อผู้แจ้ง.....						
19	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.สค.ทราบ						
20	ขณะทำงานคง Off Auto Reclose THS03VB-01, THS06VB-01 ค้างไว้						
21	แจ้ง กฟส.สค.ปฏิบัติงานได้						
	สิ้นสุด Switching ช่วงแรกของ DIS THS3S-03(บ.ชิกเวอร์อิ่ง)						
22	เมื่อ กฟส.สค.แจ้งปฏิบัติงานที่ SF6 THS3S-03 (บ.ชิกเวอร์อิ่ง)แล้วเสร็จ						
23	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
24	ตรวจสอบ SF6 THS3S-03 (บ.ชิกเวอร์อิ่ง) (ติดตั้งใหม่) อยู่สถานะ Open พร้อม "ล๊อคคาน"						
25	THS03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS		-
26	THS06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS		-
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						

ภาคการจ่ายไฟตอมปฏิมาตงาน

