



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓...../๒๕๖๖ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗
 ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชด ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
 ชื่อผู้ส่ง นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอัคระเคชา ตำแหน่ง ร.จก.(ท.) กฟจ.สพ.

ด้วยการไฟฟ้าสุพรรณบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ รื้อถอนสับเปลี่ยนอุปกรณ์ จากDisเป็นSF๖ แผนผังสังเขปแนบ
 จำนวน.....แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแควเวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	๑๐ สท.๒	๒๐/๔/๖๗	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	รื้อถอน ปักเสานและพาดสาย แรงสูง เส้นเลี้ยงเมือง	DDEจุดAก่อน ข้ามสะพาน	DDEจุดBเข้าหมู่บ้าน อินเตอร์	โทร.๐๘๑-๔๘๑๕๔๑๓ นายชนกฤต พวงดอกไม้

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายจรรยา สุวรรณประทีป ตำแหน่ง พ.ท.จ.๖ (สข.) โทร. ๐๘๑-๔๘๒๐๒๖๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟก. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
 ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอัคระเคชา.....)

ตำแหน่ง..... ร.จก.(ท.) กฟจ.สพ.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

DDE จุด A

DDE จุด B

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเคอร์ SPB10 จาก ก่อนข้ามสะพาน ถึง เข้าหมู่บ้านอินเตอร์

ในวันที่ 20 เม.ย. ๖7 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 532 / 2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พิดเคอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ น.ส. สุภัทรา งามดีบุญทด ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายธนากร วิจารณ์ประทีป

สุภัทรา

(นางสาวสุภัทรา งามดีบุญทด

ร.จก. 4 แทน ทบ. กฟ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง..... 2..... แผ่น

แผนผังแนบ..... 1..... แผ่น

ผคฟ. - (สถานี..... -.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ป.บ.(คฟ.)

เรียน ผคก. กฟจ. ส.ส.

อ.ก.บ.ช.(ก.๓),

อ.ก.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแควเวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณถนนเส้นเลี้ยวเมือง		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	20 เม.ย. 67	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.สพ.	งานที่ทำ	ปักเสา, พาดสาย ตามใบขอปฏิบัติงาน 532/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	<u>นางสาวสุภัชชา มั่นบุญมงคล</u>		วันที่ 19 เมษายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 19 เมษายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 19 เมษายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายฉัตรกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายจิรวัดน์,นายวัฒน์,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร,นางสาวสุภัชชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์และสวิตซ์ตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SPB10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPB		-
3	DOA09R-02	Normal	Non-Reclosing, ALT		สพ.		R วัดพันตำลึง
4	ย้ายโหลด SPB10 บางส่วน ไปรับไฟจาก SPB04						
5	DOA09S-09	ปลด	สับ		สพ.		DIS ลานตากข้าวสามเหลี่ยม
6	DIS ชค. SPB10	สับ	ปลด (ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS ชั่วคราวบางปลาหมอ
7	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน เวลา 08.00 น.						
8	**ทำการตัด DDE จุด A บริเวณก่อนข้ามสะพาน ก่อน**						
9	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการไลน์โหลดหม้อแปลงในระบบออกทั้ง 3 เฟส						
10	แจ้งชุดฮอทไลน์ สพ. ทำการตัด DDE จุด A บริเวณก่อนข้ามสะพาน ออกทั้ง 3 เฟส ตามผังแนบ						
11	เมื่อชุดฮอทไลน์ สพ. ทำการตัด DDE จุด A บริเวณก่อนข้ามสะพาน ออกทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ						
12	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ SPB10 ไปชน DDE จุด A บริเวณก่อนข้ามสะพาน						
13	DIS ชค. SPB10	ปลด	สับ		สพ.		DIS ชั่วคราวบางปลาหมอ
14	**ทำการตัด DDE จุด B ก่อนเจ็ยหม้ออินเตอร์**						
15	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการไลน์โหลดหม้อแปลงในระบบออกทั้ง 3 เฟส						
16	แจ้งชุดฮอทไลน์ สพ. ทำการตัด DDE จุด B บริเวณก่อนเจ็ยหม้ออินเตอร์ ออกทั้ง 3 เฟส ตามผังแนบ						
17	เมื่อชุดฮอทไลน์ สพ. ทำการตัด DDE จุด B บริเวณก่อนเจ็ยหม้ออินเตอร์ ออกทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ						
18	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
19	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการเทสไฟ, ซ็อดกราวด์จุด G1						
20	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการเทสไฟ, ซ็อดกราวด์จุด G2						
21	หลังจากดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย แจ้งปฏิบัติงานได้						
22	SPB10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPB		-
23	DOA09R-02	Non-Reclosing, ALT	Normal		สพ.		R วัดพันตำลึง
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
24	เมื่อผู้ควบคุมงาน ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
25	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการปลดซ็อดกราวด์จุด G1						
26	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการปลดซ็อดกราวด์จุด G2						
27	SPB10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPB		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	DOA09R-02	Normal	Non-Reclosing, ALT		สพ.		R วัดพันตำลึง
29	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
30	แจ้งชุดฮอทไลน์ สพ. ทำการเชื่อม DDE บริเวณเจ็ยหมูอินเตอร์ เข้าทั้ง 3 เฟส						
31	เมื่อชุดฮอทไลน์ สพ. ทำการเชื่อม DDE บริเวณเจ็ยหมูอินเตอร์ เข้าทั้ง 3 เฟส เรียบร้อยแล้ว						
32	**เชื่อม DDE จุด A บริเวณก่อนข้ามสะพาน**						
33	DIS ชค. SPB10	สับ	ปลด (ใช้โหดบัสเตอร์)		สพ.		DIS ชั่วคราวบางปลาหมอ
34	แจ้งชุดฮอทไลน์ สพ. ทำการเชื่อม DDE จุด A บริเวณก่อนข้ามสะพาน เข้าทั้ง 3 เฟส						
35	เมื่อชุดฮอทไลน์ สพ. ทำการเชื่อม DDE จุด A บริเวณก่อนข้ามสะพาน เข้าทั้ง 3 เฟส เรียบร้อยแล้ว						
36	ย้ายโหด SPB10 บางส่วน กลับจาก SPB04						
37	DIS ชค. SPB10	ปลด	สับ		สพ.		DIS ชั่วคราวบางปลาหมอ
38	DOA09S-09	สับ	ปลด (ใช้โหดบัสเตอร์)		สพ.		DIS ลานตากข้าวสามเหลี่ยม
39	SPB10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPB		- -
40	DOA09R-02	Non-Reclosing, ALT	Normal		สพ.		R วัดพันตำลึง
สิ้นสุด Switching							



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ.กฟจ.สพ.

ถึง ผจก.กฟจ.สพ.

เลขที่ ก.๓ สพ.(ปบ.)-

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟจ.สพ./รจก.กฟจ.สพ.

ด้วยในวันที่...๒๐...เดือน...เมษายน...พ.ศ. ...๒๕๖๖... ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. กฟจ.สุพรรณบุรี มีแผนงานดับไฟฟ้าบริเวณ ...เลี้ยวเมืองบางปลาหมอ-ก่อนโรงงานเจ็ทหมูนินเตอร์...เพื่อ...รื้อถอน,ปักเสาแรงสูงและพาดสายแรงสูง สถานีสุพรรณบุรี๒...โดยมีรายละเอียดที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

พีดเดอร์ ..๑๐.. สถานีฯ ...สุพรรณบุรี๒... ตั้งแต่บริเวณ ..เลี้ยวเมืองบางปลาหมอ-ก่อนโรงงานเจ็ทหมูนินเตอร์

กฟจ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้นายธนภฤต พวงดอกไม้ ชม.กส.กฟจ.สพ. เบอร์โทรศัพท์ ..๐๘๑-๙๘๑๕๙๑๓..

เป็นผู้ควบคุมงานและให้..นายวรพล สุทธิไกร ..ตำแหน่ง หน.กส.กฟจ.สพ..เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ..๐๙๘-๒๗๕๓๖๔๐..เป็นผู้ประสานงานการดับไฟเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด

แผนผังเชิงเส้น

SPA09S-07 บ่อปลาศิริเพ็ญ	Disชั่วคราว บางปลาหมอ	DDE จุดA ก่อน ข้ามสะพาน	DDE จุดBก่อน เจ็ทหมูนินเตอร์	DOA09S-09 ลานตากข้าว
-----------------------------	--------------------------	----------------------------	---------------------------------	-------------------------

ดับไฟระบบจำหน่าย๒๒ เควี เพื่อปฏิบัติงาน รื้อถอนและปักเสาแรงสูงและพาดสายแรงสูง

- ย้ายโหนดพื้นที่จุดปฏิบัติงาน
- ปลดโหนดพื้นที่ปฏิบัติงาน HotLineสพ. ตัดเด็ด ๒จุด
- ตรวจสอบไฟดับ ชุดทีมแก๊สไฟช็อตกราวด์ ๒จุด
- แจ้งชุดก่อสร้างปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

อนุมัติ

(นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอัครเดชา)
รองผู้จัดการปฏิบัติงานแทนผู้จัดการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี

(นายธนกร สุวรรณประทีป)
พงง.๖(สข.) ผบ.กฟจ.สพ.

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา
โทร. ๐๓๕-๕๓๕๑๖๗-๘ , ๑๔๘๕๕๕ , ๑๔๘๖๐๐