



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.ตจ.(กป.) ๒๑๓ ๒๕๖๓
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณชวล
ชื่อผู้ส่ง นายเดวิดสิทธิ์ ศรีวิบูลย์

วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.ต)
ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.อ.ตจ.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.อ.ดอนเจดีย์ จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ทิศเตอร์ ๕,๘ สถานี
ไฟฟ้า ดอนเจดีย์ และระบบสายส่ง ๑๑๕ KV ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ทิศเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	DOA ๐๕	๙ พ.ค.๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	พาดสายเพิ่ม	DOA 0๑S-0๒	DOA5S-03 (๑๒๓ DDE)	นายธนทร คำภีภาค ๐๙๒-๒๔๘๔๖๐๕
๒.	DOA ๐๘					DOA๐๘S-๐๑	DOA๐๘S-๑๐	
๓.	๑๑๕ KV	๙ พ.ค.๖๗ ๙ พ.ค.๖๗				DOA5TB-๐1 DOA5TB-๐1	๑๐๓๑๑๓๓ ๑๐๓๑๑๓๓	ต้น ๙๗๙ ต้น ๗๓

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หม้อแปลง ๒๔ เครื่อง ๑,๒๑๐ ครัวเรือน ผู้ใช้ไฟประมาณ ๔๐๐ ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธนทร คำภีภาค ตำแหน่ง ช.ก.บ. โทร. ๐๙๒-๒๔๘๔๖๐๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายเดวิดสิทธิ์ ศรีวิบูลย์)
ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.อ.ตจ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1,2 ทิศเตอร์ DOA5S จาก DOA1S-02 ถึง DDE DOA5S-03 (สายใยแก้วนำแสง)
ในวันที่ 9 พ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 535/67 DOA5S-01 DOA5S-10
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 3 ทิศเตอร์ DOA5TB จาก DOA5TB-01 ถึง DDE ต้น ๗๓ DOA5TB-01 DOA5TB-01

พนักงานศูนย์ฯ นาย สุวิภาภรณ์ งามวิมล ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายธนทร คำภีภาค

สุวิภา
(นางสาวสุวิภา งามวิมล)
จตภ. 4 แทน ผคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบบ.(คพ)

เรียน อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓) ผจก. คพอ.๕๗, กพส.๓๐.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตชิง ๔ แผ่น
แผนผังแนบ ๑ แผ่น

ผจพ. ๑ (สถานี - DOA -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)



รท.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ตรงข้ามสถานีฯ ดอนเจดีย์		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	9 พ.ค. 67	ระหว่าง 08.30 น.	ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ดจ.	งานที่ท่า	พาดสายแรงสูง ตามใบขอปฏิบัติงาน 535/67
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายณัฐกาญจน์ ร่มโพธิ์ทอง		วันที่ 3 พฤษภาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 3 พฤษภาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 3 พฤษภาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโษ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นางสาวพิชยา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร, นางสาวสุภัสชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		-
3	DOA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		-
4	DOA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		- โหลด 5.2 MW
5	DOA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		โหลด 1.4 MW
6	SPB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPB		
7	SPB04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPB		โหลด 3.8 MW
8	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
9	SPA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		โหลด 5.8 MW
10	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC		โหลด 13.1 MW
11	SPC03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPB		โหลด 5.1 MW
12	SPA05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		SCADA		โหลด 1.4 MW R วัดพระธาตุ
13	SPA05R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		SCADA		โหลด 1.5 MW R โรงแรมกีฬา
14	ลดโหลด SPA05 (บางส่วน) ไปรับไฟจาก SPC03						
15	SPA05S-06	ปลด	สับ		สพ.		SF6 แยกไฟแดงโพธิ์พระยา
16	SPA05R-02	สับ	ปลด		SCADA		R โรงแรมกีฬา
17	SPA05S-05	ปลด	สับ		สพ.		SF6 คลองชลประทานโพธิ์พระยา
18	SPA05R-01	สับ	ปลด		SCADA		R วัดพระธาตุ
19	ย้ายโหลด DOA05 ไปจ่ายจาก SPA05						
20	DOA05S-08	ปลด	สับ		สพ.		SF6 โรงสีอู่ยา
21	DOA05VB-01	สับ	ปลด		DOA		
22	ย้ายโหลด DOA08 ไปจ่ายจาก SPB04						
23	DOA08S-07	ปลด	สับ		สพ.		SF6 แยกอู่ยา
24	DOA08VB-01	สับ	ปลด		DOA		SF6 -
25	ย้ายโหลด สถานีฯ UTV ไปรับไฟจาก UTG						
26	ทำการ Off ระบบ ATS ที่สถานีฯ UTV						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	ตรวจสอบเบรกเกอร์ 115 kv UTG02YB-01 ว่าสถานะสามารถรับโหลดได้ตามปกติ						
28	ตรวจสอบใบมีด UTG02YS-01 และ 02 ว่าอยู่ในตำแหน่ง สับ						
29	UTG02YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		UTG		- เบรกเกอร์ 115 เควี
30	DOA05YB-01	สับ	ปลด		DOA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
31	DOA05YS-01	สับ	ปลด		DOA		- ใบมีด 115 เควี
32	DOA05YS-02	สับ	ปลด		DOA		- ใบมีด 115 เควี
33	ย้ายโหลด สถานีฯ DAA,LWA,DOA ไปรับไฟจาก DBA กฟผ.						
34	แจ้ง บ.ด้านข้างใบโอ OFF INTERTRIP ด้าน สถานีฯ อ่างทอง 2						
35	ATB02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		กฟก.1		
36	DBA01YB-02	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ดบ.		CSW สถานีฯ เดิมบางนางบัว
37	DOA03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
38	ตรวจสอบ Sw.ใบมีด 115 kv DAA01YS-01 และ 02 ว่าอยู่ในตำแหน่ง สับ						
39	DAA01YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		DAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
40	DOA03YB-01	สับ	ปลด		DOA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
41	DOA03YS-01	สับ	ปลด		DOA		- ใบมีด 115 เควี
42	DOA03YS-02	สับ	ปลด		DOA		- ใบมีด 115 เควี
43	DAA01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
44	DBA01YB-02	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ดบ.		CSW สถานีฯ เดิมบางนางบัว
45	แจ้ง บ.ด้านข้างใบโอ ON INTERTRIP ด้าน สถานีฯ เดิมบางนางบัว						
46	เมื่อพร้อมดับไฟ 22 kv เวลา 08.30 น.						
47	DOA08S-10	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		ดจ.		SF6 วัดอินเกษม
48	DOA05S-01	สับ	ปลด		ดจ.		SF6 POT HEAD F.5
49	DOA08S-01	สับ	ปลด		ดจ.		SF6 POT HEAD F.8
50	ทางกฟผ.สพ. มีงานร่วมเปลี่ยน SF6 DOA05S-03 SF6 วัดเกษม (Low Gas)						
51	แจ้งกฟส.ตอนเจดีย์ ให้ทำการไล่น้ำมันหล่อลื่นหม้อแปลง ตั้งแต่ DOA05S-01 ถึง DOA05S-03 SF6 วัดอินเกษม						
52	เมื่อกฟส.ตอนเจดีย์ ทำการไล่น้ำมันหล่อลื่นหม้อแปลง ตั้งแต่ DOA05S-01 ถึง DOA05S-03 SF6 วัดอินเกษม แล้วเสร็จ						
53	แจ้ง Hotline สพ.ทำการปลดจุดจัม SF6 DOA05S-03 ออกทั้งสองด้าน						
54	เมื่อพร้อมดับไฟ 115 kv เวลา 08.30 น.						
55	แจ้งชุด Hotline 115 kv ทำการปลด DDE 115 kv บริเวณก่อนถึงสถานีฯ DOA ดันที่ 979 (ไลน์ 115 kv DOA03YB-01)						
56	เมื่อชุด Hotline 115 kv ทำการปลด DDE 115 kv บริเวณก่อนถึงสถานีฯ DOA ดันที่ 979 แล้วเสร็จ						
57	แจ้งชุด Hotline 115 kv ทำการปลด DDE 115 kv บริเวณก่อนปากทางเข้าวัดสมอลม ดันที่ 73 (ไลน์ 115 kv DOA05YB-01)						
58	เมื่อชุด Hotline 115 kv ทำการปลด DDE 115 kv บริเวณก่อนปากทางเข้าวัดสมอลม ดันที่ 73 แล้วเสร็จ						
59	ATB02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		กฟก.1		เบรกเกอร์ 115 เควี
60	UTG02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		- เบรกเกอร์ 115 เควี
61	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		-
62	DOA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		-
63	SPB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPB		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
64	SPB04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPB		
65	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
66	SPA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		
67	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC		โหลด 13.1 MW
68	SPC03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPB		โหลด 5.1 MW
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
69	เมื่อชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
70	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		-
71	DOA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		-
72	SPB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPB		
73	SPB04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPB		
74	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
75	SPA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		
76	ATB02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		กฟภ.1		เบรกเกอร์ 115 เควี
77	UTG02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		- เบรกเกอร์ 115 เควี
78	แจ้งชุด Hotline 115 kv ทำการจี้ม DDE 115 kv บริเวณก่อนถึงสถานีฯ DOA ดันที่ 979 (ไลน์ 115 kv DOA03YB-01)						
79	เมื่อชุด Hotline 115 kv ทำการจี้ม DDE 115 kv บริเวณก่อนถึงสถานีฯ DOA ดันที่ 979 แล้วเสร็จ						
80	แจ้งชุด Hotline 115 kv ทำการจี้ม DDE 115 kv บริเวณก่อนปากทางเข้าวัดสมอลม ดันที่ 73 (ไลน์ 115 kv DOA05YB-01)						
81	เมื่อชุด Hotline 115 kv ทำการจี้ม DDE 115 kv บริเวณก่อนปากทางเข้าวัดสมอลม ดันที่ 73 แล้วเสร็จ						
82	ตรวจสอบสถานะ SF6 DOA05S-03 ว่าอยู่ในสถานะ ปลดและถือคาน						
83	แจ้ง Hotline สฟ.ทำการจี้ม SF6 DOA05S-03 เข้าทั้งสองด้าน						
84	เมื่อชุด Hotline สฟ.ทำการจี้ม SF6 DOA05S-03 เข้าทั้งสองด้านแล้วเสร็จ ตรวจสอบสถานะว่าอยู่ตำแหน่ง OFF						
85	แจ้ง บ.ด้านข้างไบโอ OFF INTERTRIP ด้าน สถานีฯ เดิมบางนางบัว						
86	DOA05S-01	ปลด	สับ		ดจ.		SF6 POT HEAD F.5
87	DOA08S-01	ปลด	สับ		ดจ.		SF6 POT HEAD F.8
88	DOA08S-10	ปลด	สับ		ดจ.		SF6 วัดอินเกษม
89	DOA05S-03	ปลด	สับ		ดจ.		SF6 วัดอินเกษม
90	DOA03YS-01	ปลด	สับ		DOA		- ไบมีด 115 เควี
91	DOA03YS-02	ปลด	สับ		DOA		- ไบมีด 115 เควี
92	DOA03YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		DOA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
93	DAA01YB-01	สับ	ปลด		DAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
94	แจ้ง บ.ด้านข้างไบโอ ON INTERTRIP ด้าน สถานีฯ อ่างทอง 2						
95	DBA01YB-02	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ดบ.		CSW สถานีฯ เดิมบางนางบัว
96	ย้ายโหลด สถานีฯ UTV กลับจาก UTG						
97	DOA05YS-01	สับ	ปลด		DOA		- ไบมีด 115 เควี
98	DOA05YS-02	สับ	ปลด		DOA		- ไบมีด 115 เควี
99	DOA05YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		DOA		- เบรกเกอร์ 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
100	UTG02YB-01	สับ	ปลด		UTG		- เบรกเกอร์ 115 เควี
101	ทำการ On ATS ที่สถานีฯ UTG						
102	ย้ายโหลด DOA05 กลับจาก SPA05						
103	DOA05VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		DOA		
104	DOA05S-08	สับ	ปลด		สพ.		SF6 โรงสีอุย้า
105	ย้ายโหลด DOA08 กลับจาก SPB04						
106	DOA08VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		DOA		SF6 -
107	DOA08S-07	สับ	ปลด		สพ.		SF6 แยกอุย้า
108	ย้ายโหลด SPA05 (บางส่วน) กลับจาก SPC03						
109	SPA05R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing	Alt	SCADA		R วัดพระธาตุ
110	SPA05S-05	สับ	ปลด		สพ.		SF6 คลองชลประทานโพธิ์พระยา
111	SPA05R-02	ปลด	สับ คง Nonreclosing	Alt	SCADA		R โรงแรมกีฬา
112	SPA05S-06	สับ	ปลด		สพ.		SF6 แยกไฟแดงโพธิ์พระยา
113	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		-
114	DOA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		-
115	DOA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		-
116	DOA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		
117	SPB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPB		
118	SPB04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPB		
119	SP-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
120	SPA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		
121	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC		
122	SPC03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPB		
123	SPA05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		SCADA		R วัดพระธาตุ
124	SPA05R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		SCADA		R โรงแรมกีฬา
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

ผังดับไฟปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบไฟฟ้า สฟพ.คจ.(F10) - บ้านหนองนา

