



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก ๓ บปม.(กป.)-๓๓๙๑/๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายทศนันท์ ทวีธาสุวรรณพงษ์

ชื่อผู้ส่ง นายศาศวัต ควรประกอบกิจ

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อ.ก.บ.ป.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.บางปละม้าย

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.บางปละม้าย ขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน งานปรับปรุง เปลี่ยนสาย SAC ๑๘๕ บริเวณแบ่งแดนคลองสาหร่ายชนแดนบ้านเสนา ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๘ แผน ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	BAM๑๕- BAM๑๐	๓ พ.ค. ๒๕๖๗	๐๗.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	เปลี่ยนสาย SAC ๑๘๕	LBL015-01 -DDE F6-LBL	DISS ชั่วคราว สะพาน ทรงกระเทียม	นายวิระพงษ์ ลออเอี่ยม
๒.	BAM๑๕- BAM๑๐	๔.๖ พ.ค. ๒๕๖๗	๐๗.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	เปลี่ยนสาย SAC ๑๘๕	DISS ชั่วคราว สะพาน ทรงกระเทียม	BAM05S-08 กลางโลน สาลี	นายวิระพงษ์ ลออเอี่ยม
๓.	BAM๑๕- BAM๑๐	๗ พ.ค. ๒๕๖๗	๐๗.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	เปลี่ยนสาย SAC ๑๘๕	DISS ชั่วคราว สะพาน ทรงกระเทียม	DISS ชั่วคราว สะพานสาลิวิ	นายวิระพงษ์ ลออเอี่ยม
๔.	BAM๑๕- BAM๑๐	๑๐ พ.ค. ๒๕๖๗	๐๗.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	เปลี่ยนสาย SAC ๑๘๕	DISS ชั่วคราว ปตท.สาลี	DISS ชั่วคราว สะพานสาลิ ODE ๖๕ ๖๖	นายวิระพงษ์ ลออเอี่ยม
๕.	BAM๑๕- BAM๑๐	๑๓ พ.ค. ๒๕๖๗	๐๗.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	เปลี่ยนสาย SAC ๑๘๕	DISS ชั่วคราว ปตท.สาลี	DISS ชั่วคราว สะพานสาลิ - จุดตัด DISS หมูแดง	นายวิระพงษ์ ลออเอี่ยม
๖.	BAM๑๕- BAM๑๐	๑๓,๑๔,๑๕ พ.ค. ๒๕๖๗	๐๗.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	เปลี่ยนสาย SAC ๑๘๕	DISS ชั่วคราว ป้อมตำรวจสาลิ	DISS ชั่วคราว สะพานก่อนหนองแขยง	นายวิระพงษ์ ลออเอี่ยม
๗.	BAM๑๕- BAM๑๐	๒๕ พ.ค. ๒๕๖๗	๐๗.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	เปลี่ยนสาย SAC ๑๘๕	DISS ชั่วคราว สะพานก่อนหนองแขยง	DISS ชั่วคราว ก้วยเตี้ยยูเทน	นายวิระพงษ์ ลออเอี่ยม
๘.	BAM๑๕- BAM๑๐	๒๗ พ.ค. ๒๕๖๗	๐๗.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	เปลี่ยนสาย SAC ๑๘๕	DISS ชั่วคราว ก้วยเตี้ยยูเทน	SNA2S-07	นายวิระพงษ์ ลออเอี่ยม

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) งานปรับปรุง เปลี่ยนสาย SAC ๑๘๕ บริเวณแบ่งดินคลองสาหร่ายชนแดนบ้านเสนา

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวิระพงษ์ ละออเยี่ยม ตำแหน่ง พงษ์ ๕ โทร ๐-๘๗๗๒๑๒-๗๔๒๘

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง


(นายศาวดี ควบคุมภารกิจ)
ผจก.กฟส.อ.บางป้า

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผจฟ.) กฟภ.๓
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผจฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 4 พัดเตอร์ BAM๐5 จาก ปิส ชิงครอ ปท. ศาล ถึง ปิส ชิงครอ ระยอง ศาล
ในวันที่ 10 พ.ค. ๖7 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 546/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พัดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย นุททอง ฟาเงิน ประสานงานการขอดับไฟกับ วิระพงษ์ พงษ์ ละออเยี่ยม


สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ป.บ.(คฟ)

เรียน ผจก. กฟส. บปอ.

อ.ก.บ.ช.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


(นายวิระพงษ์ ละออเยี่ยม)

อ.ค.ก. 4 แทน ผจก.คฟ

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจฟ. - (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน ไลน์ BAM05 บริเวณ DDE.หมู่เต็ง ถึง DIS ชค.ปตท.สาสี่ ,DIS ชค.สะพานสาสี่
2. กำหนดวันที่ทำงาน 10 พ.ค. 10 เวลา 07.30 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟส.บปม. งานที่ทำ ปรับปรุงเปลี่ยนสาย SAC185 ตามใบขอปฏิบัติงาน 546/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายขุนทอง ฝาเงิน วันที่ 26 เมษายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย [Signature] วันที่ 26 เมษายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย [Signature] วันที่ 26 เมษายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
 1. นายจิรวุฒิน,นายวิวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายวรรณพงษ์,นายมนโชน (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	BAM04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		
3	BAM05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		
4	BAM06R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บปม.	RE	บ้านองค์รักษ์
5	- ย้ายโหลด BAM05 ไปรับไฟจาก BAM04						
6	BAM04S-10	ปลด	สับ		บปม.		DIS ตรงข้ามสาสี่ไปโอแมส(ข้ามถนน)
7	DIS.ชค. BAM05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บปม.		DIS ปตท.สาสี่
8	- ย้ายโหลด BAM05 ไปรับไฟจาก BAM06						
9	BAM05S-04	ปลด	สับ		บปม.		DIS ป้อมตำรวจ
10	DIS.ชค. BAM05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บปม.		DIS สะพานสาสี่
11	- ดับไฟไลน์ BAM05 เวลา 07.30 น.						
12	BAM05S-03	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		บปม.		SF6 หมู่เต็ง
13	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กฟส.บปม.รับทราบ						
14	แจ้งกฟส.บปม.ทดสอบไฟดับแล้วทำการช็อคกราวด์ จุด G1						
15	แจ้งกฟส.บปม.ทดสอบไฟดับแล้วทำการช็อคกราวด์ จุด G2						
16	แจ้งกฟส.บปม.ทดสอบไฟดับแล้วทำการช็อคกราวด์ จุด G4 (ดับไฟตัด DDE หมู่เต็ง)						
17	แจ้งกฟส.บปม.ลง WE SAFE ให้เรียบร้อย						
18	แจ้งกฟส.บปม.ทำการตัด DDE.ไลน์ BAM05 บริเวณหมู่เต็ง ออกจากกันทั้งสามเฟส (ตามผังแนบ)						
19	หลังจากกฟส.บปม.ตัด DDE BAM05 บริเวณหมู่เต็ง ออกจากกันทั้งสามเฟสแล้วเสร็จ						
20	แจ้งกฟส.บปม.ปลดช็อคกราวด์ จุด G4 ออก						
21	- จ่ายไฟไลน์ BAM05 ไปถึง DDE.บริเวณหมู่เต็ง						
22	BAM05S-03	ปลด	สับ		บปม.		SF6 หมู่เต็ง
23	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กฟส.บปม.รับทราบ						
24	แจ้งกฟส.บปม.ลง WE SAFE ก่อนปฏิบัติงาน						
25	แจ้งกฟส.บปม.ปฏิบัติงานได้						
26	BAM04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		
27	BAM05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		
28	BAM06R-01	Nonreclosing, ALT	Normal, ALT		บปม.		
%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%							
29	หลังจากกฟส.บปม.ปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
30	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิชชิง							
31	BAM04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM			
32	BAM05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM			
33	BAM06R-01	Normal , ALT	Nonreclosing, ALT		บปม.			
34	- ดับไฟไลน์ BAM05 เพื่อทำการเชื่อม DDE.บริเวณหมูเต็ง							
35	BAM05S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บปม.		SF6	หมูเต็ง
36	แจ้งกฟส.บปม.เทสไฟดับแล้วทำการช็อตกราวด์ จุด G4							
37	แจ้งกฟส.บปม.จัม DDE.ไลน์ BAM05 บริเวณหมูเต็ง เข้าทั้งสามเฟส							
38	หลังจากกฟส.บปม.จัม DDE BAM05 บริเวณหมูเต็ง เข้าทั้งสามเฟสเสร็จ							
39	แจ้งกฟส.บปม.ทำการปลดช็อตกราวด์ จุด G1 ออก							
40	แจ้งกฟส.บปม.ทำการปลดช็อตกราวด์ จุด G2 ออก							
41	แจ้งกฟส.บปม.ทำการปลดช็อตกราวด์ จุด G4 ออก							
42	- จ่ายไฟไลน์ BAM05							
43	BAM05S-03	ปลด	สับ		บปม.		SF6	หมูเต็ง
44	- ย้ายโหลด BAM05 กลับคืนจาก BAM04							
45	DIS.ชค. BAM05	ปลด	สับ		บปม.		DIS	ปตท.สาลี
46	BAM04S-10	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บปม.		DIS	ตรงข้ามสาลีไบโอแมส(ข้ามถนน)
47	- ย้ายโหลด BAM05 กลับคืนจาก BAM06							
48	DIS.ชค. BAM05	ปลด	สับ		บปม.		DIS	สะพานสาลี
49	BAM05S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บปม.		DIS	ป้อมตำรวจ
50	BAM04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM			
51	BAM05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM			
52	BAM06R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บปม.			
%%%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%								

แผนที่ 4

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ไฟฟ้า เพื่อปฏิบัติงาน ขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน งานปรับปรุง เปลี่ยนสาย SAC 185 บริเวณแบ่งแดนคลองสารทรายชนแดนบ้านเสนา
ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 07.30 - 17.00 น.

