


**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
 PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.บปม.(กป.)-๓๙๘/๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายไพโรจน์ พิชิตสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายศาสวัต ครอบประกอบกิจ

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อก.บป.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.บางป้า

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.บางป้า ขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน งานปรับปรุง เปลี่ยนสาย SAC ๑๘๕ บริเวณแบ่งแดนคลองสาหร่ายชนแดนบ้านเสนา ตาม  
 แผนที่ส่งแนบ จำนวน ๘ แผน ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	BAM๐๕- BAM๑๐	๓ พ.ค. ๒๕๖๗	๐๗.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	เปลี่ยนสาย SAC ๑๘๕	LBL01S-01 -DDE F6-LBL	DISS ชั่วคราว สะพาน ทรงกระเทียม	นายวิระพงษ์ ลอเอี่ยม
๒.	BAM๐๕- BAM๑๐	๔,๖ พ.ค. ๒๕๖๗	๐๗.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	เปลี่ยนสาย SAC ๑๘๕	DISS ชั่วคราว สะพาน ทรงกระเทียม	BAM05S-08 กลางไลน์ สาลี	นายวิระพงษ์ ลอเอี่ยม
๓.	BAM๐๕- BAM๑๐	๗ พ.ค. ๒๕๖๗	๐๗.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	เปลี่ยนสาย SAC ๑๘๕	DISS ชั่วคราว สะพาน ทรงกระเทียม	DISS ชั่วคราว สะพาน สาลีวีว	นายวิระพงษ์ ลอเอี่ยม
๔.	BAM๐๕- BAM๑๐	๑๐ พ.ค. ๒๕๖๗	๐๗.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	เปลี่ยนสาย SAC ๑๘๕	DISS ชั่วคราว ปตท.สาลี	DISS ชั่วคราว สะพาน สาลี	นายวิระพงษ์ ลอเอี่ยม
๕.	BAM๐๕- BAM๑๐	๑๑ พ.ค. ๒๕๖๗	๐๗.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	เปลี่ยนสาย SAC ๑๘๕	DISS ชั่วคราว	DISS ชั่วคราว สะพาน สาลี - Dis.โดยมี ปตท.	นายวิระพงษ์ ลอเอี่ยม
๖.	BAM๐๕- BAM๑๐	๑๓,๑๔,๑๕ พ.ค. ๒๕๖๗	๐๗.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	เปลี่ยนสาย SAC ๑๘๕	DISS ชั่วคราว ป้อม ตำรวจสาลี	DISS ชั่วคราว สะพาน ก่อน หนองแขยง	นายวิระพงษ์ ลอเอี่ยม
๗.	BAM๐๕- BAM๑๐	๒๕ พ.ค. ๒๕๖๗	๐๗.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	เปลี่ยนสาย SAC ๑๘๕	DISS ชั่วคราว สะพาน ก่อน หนองแขยง	DISS ชั่วคราว ก่าย เตี้ยวูเทน	นายวิระพงษ์ ลอเอี่ยม
๘.	BAM๐๕- BAM๑๐	๒๗ พ.ค. ๒๕๖๗	๐๗.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	เปลี่ยนสาย SAC ๑๘๕	DISS ชั่วคราว ก่าย เตี้ยวูเทน	SNA2S-07	นายวิระพงษ์ ลอเอี่ยม

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) งานปรับปรุง เปลี่ยนสาย SAC ๑๘๕ บริเวณแบ่งแ่งคตลงสาหร่ายชนแดนบ้านเสนา  
ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวีระพงษ์ ละออเอี่ยม ตำแหน่ง พชง.๕ โทร. ๐-๘๓๒๒๑๒-๗๕๒๘  
พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

  
(นายศาควัต สุวรรณประกอบกิจ)  
ผจก.กฟผ อ บางปลาเ้า

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓  
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)


ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พัดเตอร์ BAM5 จาก ๐๐๕. อนุเจียร ถึง ๐๐๕. อนุเจียร  
ในวันที่ 11 พ.ค. ๖7 ตั้งแต่เวลา ๐7.3๐ น. ถึง 17.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 547/2567  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเตอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อนุเจียร อนุเจียร ประสานงานการขอดับไฟกับ อนุเจียร อนุเจียร (๐๐๕๐๕๒)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบป.(คฟ.)  
เรียน ผจก. กฟผ. บปบ.  
อก.บช.(ก.๓), อก.รว.(ก.๓)  
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

  
(นายอนุเจียร อนุเจียร)  
๐๐๕. อนุเจียร


ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจฟ. - (สถานี - )  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ไลน์ BAM05 บริเวณ DDE.หมูเต้ง ถึง DIS ชค.บ่อมตำรวจสาลี ,DIS ชค.สะพานหนองแขยง					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	11 พ.ค. 67	เวลา	07.30 น.	ถึง	17.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.บปม.	งานที่ทำ	ปรับปรุงเปลี่ยนสาย SAC185	ตามใบขอปฏิบัติงาน 547/2567		
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์			วันที่	23 เมษายน 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	23 เมษายน 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	23 เมษายน 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> <li>นายพีรภัทร,นางสาวสุกัษชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)</li> <li>นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายวรรณพงษ์,นายโมฆ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)</li> <li>นายจิรวัดณ์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวิชัย,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)</li> </ol>					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	หมายเหตุ : ไลน์ BAM10 ดับไฟไว้แล้ว						
2	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
3	BAM04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		
4	BAM05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		
5	BAM06R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บปม.	SCADA	RE บ้านองค์รักษ์
6	- ย้ายโหลด BAM05 ไปรับไฟจาก BAM04						
7	BAM04S-10	ปลด	สับ		บปม.		DIS ตรงข้ามสาลีไปโอมเมส(ข้ามถนน)
8	DIS.ชค. BAM05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บปม.		DIS บั้มปตท.
9	- ย้ายโหลด BAM05 ไปรับไฟจาก BAM06						
10	BAM05S-04	ปลด	สับ		บปม.		DIS บ่อมตำรวจ
11	DIS.ชค. BAM05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บปม.		DIS สะพานสาลี
12	- ดับไฟไลน์ BAM05 เวลา 07.30 น.						
13	BAM05S-03	สับ	ปลด,ลือคคาน		บปม.		SF6 หมูเต้ง
14	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กฟส.บปม.รับทราบ						
15	แจ้งกฟส.บปม.เทสไฟดับแล้วทำการช็อตกราวด์ จุด G1						
16	แจ้งกฟส.บปม.เทสไฟดับแล้วทำการช็อตกราวด์ จุด G2						
17	แจ้งกฟส.บปม.เทสไฟดับแล้วทำการช็อตกราวด์ จุด G4 (ดับไฟตัด DDE หมูเต้ง)						
18	แจ้งกฟส.บปม.ลง WE SAFE ให้เรียบร้อย						
19	แจ้งกฟส.บปม.ทำการตัด DDE.ไลน์ BAM05 บริเวณหมูเต้งออกจากกันทั้งสามเฟส (ตามผังแนบ)						
20	หลังจากกฟส.บปม.ตัด DDE BAM05 บริเวณหมูเต้งออกจากกันทั้งสามเฟสเสร็จเรียบร้อย						
21	แจ้งกฟส.บปม.ปลดช็อตกราวด์ จุด G4 ออก						
22	- จ่ายไฟไลน์ BAM05 ไปถึง DDE.บริเวณหมูเต้ง						
23	BAM05S-03	ปลด	สับ		บปม.		SF6 หมูเต้ง
24	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กฟส.บปม.รับทราบ						
25	แจ้งกฟส.บปม.ลง WE SAFE ก่อนปฏิบัติงาน						
26	แจ้งกฟส.บปม.ปฏิบัติงานได้						
27	BAM04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		
28	BAM05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		
29	BAM06R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บปม.	SCADA	RE บ้านองค์รักษ์
%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
30	หลังจากกฟส.บปม.ปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด							
31	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการสวิชชิง							
32	BAM04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM			
33	BAM05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM			
34	BAM06R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บปม.			
35	- ดับไฟไลน์ BAM05 เพื่อทำการจัม DDE.บริเวณหมูเต็ง							
36	BAM05S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บปม.		SF6	หมูเต็ง
37	แจ้งกฟส.บปม.ทดสอบไฟดับแล้วทำการช็อตกราวด์ จุด G4							
38	แจ้งกฟส.บปม.จัม DDE.ไลน์ BAM05 บริเวณหมูเต็ง เข้าทั้งสามเฟส							
39	หลังจากกฟส.บปม.จัม DDE BAM05 บริเวณหมูเต็ง เข้าทั้งสามเฟสเสร็จเรียบร้อย							
40	แจ้งกฟส.บปม.ทำการปลดช็อตกราวด์ จุด G1 ออก							
41	แจ้งกฟส.บปม.ทำการปลดช็อตกราวด์ จุด G2 ออก							
42	แจ้งกฟส.บปม.ทำการปลดช็อตกราวด์ จุด G4 ออก							
43	- ถ่ายไฟไลน์ BAM05							
44	BAM05S-03	ปลด	สับ		บปม.		SF6	หมูเต็ง
45	- ย้ายโหลด BAM05 กลับคืนจาก BAM04							
46	DIS.ชค. BAM05	ปลด	สับ		บปม.		DIS	ป้อมปตท.
47	BAM04S-10	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บปม.		DIS	ตรงข้ามสาสี่ไปโอแมส(ข้ามถนน)
48	- ย้ายโหลด BAM05 กลับคืนจาก BAM06							
49	DIS.ชค. BAM05	ปลด	สับ		บปม.		DIS	สะพานสาสี่
50	BAM05S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บปม.		DIS	ป้อมตำรวจ
51	BAM04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM			
52	BAM05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM			
53	BAM06R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บปม.			
%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%								



