



วิทยุขอดับไฟ

Switching Deadline

27/04/67

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ กต.คกช.(ปบ) ๔๙๗ /๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชวล
ชื่อผู้ส่ง นายสมเจตน์ ฮะวังจู

วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ร.จก.(ท) รักษาการแทน ผจก. กฟส.โคกขาม

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.โคกขาม จะติดตั้ง SF๖ เพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สถานีสมุทรจ. ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....แผ่น ดังนี้

ฟีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
SMF09	๒๘ เม.ย. ๖๗	๘.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	สับเปลี่ยนDISเป็น SF๖ เร่งด่วน	SMF๔S-๐๗	เปิดใบมิด	ว่าที่ร้อยเอก วันชัย เวชชศาสตร์ เบอร์โทร ๐๘๗-๔๙๖๙๒๔๙ HOT LINE กระเช้า

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสรศาสตร์ สงวนพันธุ์ ตำแหน่ง ท.ผ.ปบ. โทร ๐๘๑-๙๔๑-๒๕๓๒
พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ
นายสมเจตน์ ฮะวังจู
ตำแหน่ง ร.จก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟส.คกช.

แผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเตอร์ SMF09 จาก SMF09S-07 ถึง SMF09S-07
ในวันที่ 28 เม.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 552/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
พนักงานศูนย์ นาย สัตถกร โภธิพันธ์ ประสานงานการขอดับไฟกับ นาย สรศาสตร์ สงวนพันธุ์

(นายสัตถกร โภธิพันธ์)
วส.๔ แทน ผค.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ
ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟส.คกช.
อก.ว.ว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจพ. (สถานี.....)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	SMF09S-07 (DIS หน้าอัสสัมชัญ)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	28 เม.ย. 67	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	16.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.คกช.	งานที่ทำ	เปลี่ยน DIS เป็น SF6		ตามใบขอปฏิบัติงาน	552/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิรภัทร โพธิ์พันธุ์			วันที่	20 เมษายน 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	20 เมษายน 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	20 เมษายน 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นางสาวพิชชา, นายสามารถ (กะ 1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายจิรวัฒน์, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายวัฒนา, นายอมร (กะ 2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพิรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นางสาวสุภัทรา, นายพนิต (กะ 3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	SMF-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMF		TP1 โหลด 20.03 MW
3	SMF-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMF		TP2 โหลด 18.64 MW
4	SMF05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		CB โหลด 6.1 MW
5	SMF07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		CB โหลด 5.08 MW
6	SMF09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		CB โหลด 6.42 MW
7	- ย้ายโหลด SMF07 บางส่วน ไปจ่ายไฟจาก SMF05						
8	SMF05S-17	ปลด, ล็อคคาน	สับ		คกช.		SF6 ก่อนถึงบ.กานดาไอร์ฟ (ข้ามถนน)
9	SMF07S-09	สับ	ปลด		คกช.	SCADA	SF6 สามแยกสาริน
10	- ย้ายโหลด SMF09 บางส่วน ไปจ่ายไฟจาก SMF07						
11	SMF07S-08	ปลด	สับ		คกช.		DIS บ.พรเจริญ
12	SMF09S-07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		คกช.		DIS หน้าอัสสัมชัญ
13	แจ้งสถานะจ่ายไฟให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
14	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
15	SMF-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMF		TP1
16	SMF-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMF		TP2
17	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย						
18	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							
19	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
20	SMF-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMF		TP1
21	SMF-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMF		TP2
22	- ย้ายโหลด SMF09 บางส่วน กลับจาก SMF07						
23	ตรวจสอบ SF6 หน้าอัสสัมชัญ รหัส SMF09S-07 อยู่ตำแหน่ง "OPEN+LOCK"						
24	SMF09S-07	ปลด, ล็อคคาน	สับ		คกช.		SF6 หน้าอัสสัมชัญ
25	SMF07S-08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		คกช.		DIS บ.พรเจริญ
26	- ย้ายโหลด SMF07 บางส่วน กลับจาก SMF05						
27	SMF07S-09	ปลด	สับ		คกช.	SCADA	SF6 สามแยกสาริน
28	SMF05S-17	สับ	ปลด, ล็อคคาน		คกช.		SF6 ก่อนถึงบ.กานดาไอร์ฟ (ข้ามถนน)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
29	SMF-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMF		TP1	
30	SMF-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMF		TP2	
31	SMF05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		CB	
32	SMF07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		CB	
33	SMF09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		CB	
*** <u>สิ้นสุด Switching ทั้งหมด</u> ***								