



Switching Deadline

6 เม.ย. 2567

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.ดจ.(กป.) ๒๗๗/๒๕๖๗
 ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พธิราสุวรรณชล
 ชื่อผู้ส่ง นายเกริกสิทธิ์ ศรีวิบูลย์

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗
 ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
 ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.อ.ดจ.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.อ.ดอนเจดีย์ จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ฟีดเดอร์ ๖ สถานีไฟฟ้า
 ดอนเจดีย์ ตามแผนผังสั่งเซปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	DOA ๐๖	๘ พ.ค.๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ปรับปรุงระบบ ปักเสาใหม่	DIS ชค.ศิริ เทพ มอเตอร์	DIS ชค.ศิริ สะพานสระ คาน DIS ชค. สะพานวัด	นายนรินทร์ คำภีภาค ๐๙๒-๒๔๘๔๖๐๕

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หม้อแปลง ๑๔ เครื่อง ๗๗๐ เควีเอ. ผู้ใช้ไฟประมาณ ๒๔๔ ราย
 ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนรินทร์ คำภีภาค ตำแหน่ง ช.ผ.กป. โทร. ๐๙๒-๒๔๘๔๖๐๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
 ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายเกริกสิทธิ์ ศรีวิบูลย์)

ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.อ.ดจ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ POA06 จาก DIS ชค. เทพ. ศิริมอเตอร์ ถึง DIS ชค. สะพานวัด
 ในวันที่ ๘ พ.ค. ๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 565/2567
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สุวิวัฒน์ เสืออึ้ง ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายนรินทร์ คำภีภาค
 28 เม.ย. 67

(นางศุภมา สมดีไพฑูริย์)
 ๒๓.๖ ปรุงปรุงปรุงปรุง ๒๒.๓๓.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผ.จก. กฟส. ดจ. , กฟส. ช.ช.
 อ.ก.บ.ช.(ก.๓), อ.ก.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง ๖๒ เพื่อตรวจสอบตามปกติ
 พร้อมทั้งควรวางแจ้ง แผน ดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น
 แผนผังแนบ 1 แผ่น
 ผจก. (สถานี)
 เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
 ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | |
|------------------------|---|----------|--|
| 1. สถานที่ทำงาน | ศิริเทพมอเตอร์, บั้ม PT ถึง DIS ชั่วคราว สะพานไค้กหม้อ | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 8 พ.ค. 67 | ระหว่าง | 08.30 น. ถึง 16.30 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟส.ตจ. | งานที่ทำ | ปรับปรุงระบบ ปักเสาใหม่ ตามใบขอปฏิบัติงาน 565/2567 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายวีรวัชร เสมามิ่ง | | วันที่ 28 เมษายน 2567 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย | | | วันที่ 28 เมษายน 2567 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | | | วันที่ 28 เมษายน 2567 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | <ol style="list-style-type: none"> 1. นายจิราวัฒน์, วัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโชน (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนดำเนินการ						
2	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		
3	DOA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		
4	DOA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		load = 3.2 MW
5	DOA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		load = 4.62 MW
6	DBA03R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		สช.		R บ้านสระด่าน
7	DOA06R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ตจ.		R ไค้กหม้อ
8	ย้ายโหลด DOA06 ไปรับไฟจาก DOA07						
9	DOA06S-05	ปลด	สับ		ตจ.	scada	SF6 อำนวยการจะไหลยนต์
10	DIS ชั่วคราว DOA06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ตจ.		DIS บั้ม PT
11	ย้ายโหลด DOA06 ไปรับไฟจาก DOA03						
12	DOABVB-01	ปลด	สับ		DOA		CB ขนานบัส
13	DIS ชั่วคราว DOA03	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สช.		DIS บ้านหนองหัวรัง
14	DIS ชั่วคราว DOA06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ตจ.		DIS สะพานไค้กหม้อ
15	DOABVB-01	สับ	ปลด		DOA		CB ขนานบัส
16	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน						
17	DIS ชั่วคราว DOA06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ตจ.		DIS เทพศิริมอเตอร์
18	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับ						
19	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
20	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
21	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด We Safe ให้เรียบร้อยก่อนปฏิบัติงาน						
22	แจ้งชุดปฏิบัติงานได้						
23	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		
24	DOA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		
25	DOA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		
26	DOA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	DBA03R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		สช.		
สิ้นสุด Switching แรก							
28	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมย้ายโหลดกลับ						
29	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1						
30	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2						
31	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		
32	DOA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		
33	DOA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		
34	DOA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		
35	DBA03R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		สช.	R	บ้านสระด่าน
36	จ่ายไฟ						
37	DIS ชั่วคราว DOA06	ปลด	สับ		ดจ.	DIS	เทพศิริมอเตอร์
38	ย้ายโหลด DOA06 กลับจาก DOA03						
39	DOABVB-01	ปลด	สับ		DOA	CB	ขนานบัส
40	DIS ชั่วคราว DOA06	ปลด	สับ		ดจ.	DIS	สะพานโค้งหม้อ
41	DIS ชั่วคราว DOA03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สช.	DIS	บ้านหนองหัววัง
42	DOABVB-01	สับ	ปลด		DOA	CB	ขนานบัส
43	ย้ายโหลด DOA06 ไปรับไฟจาก DOA07						
44	DIS ชั่วคราว DOA06	ปลด	สับ		ดจ.	DIS	บัส PT
45	DOA06S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ดจ.	scada	SF6 อำนาจจะโหล่นต์
46	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		
47	DOA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		
48	DOA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		
49	DOA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		
50	DBA03R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		สช.	R	บ้านสระด่าน
51	DOA06R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ดจ.	R	โค้งหม้อ
สิ้นสุด Switching							

แผนผังทั่วไปปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย สระดำน - R โศกหม้อ

โศกหม้อ

