



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

09 ม.ค. 67

เลขที่ ก.๓กสฟ.(ปก)๓๔/๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพชรนันท์ พิชิตสุวรรณชัย
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก๓)
ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ตรวจสอบ Arc Protection Relay ชำรุด สถานีไฟฟ้า นครชัยศรี ๑ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	8VB-01, 10VB-01	๑๐ ม.ค. ๖๗	๑๓.๓๐ น.	๑๕.๐๐ น.	ตรวจสอบ Arc Protection Relay ชำรุด	OPEN BREAKER	Truck out, ปลดใบมีด ต้น Riser pole, สับ Ground	นายสาธิต พิชิตวงค์ ๐๘๑-๙๙๕-๕๒๑๖

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสาธิต พิชิตวงค์ ตำแหน่ง ช.ผ.ป.ค. กสฟ.(ก๓) โทร. ๐๘๑-๙๙๕-๕๒๑๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กตส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมหมาย ชื่นด้วง)
อ.ก.สฟ.(ก๓)
๕ มกราคม ๒๕๖๗

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ NCA 8V-01 จาก NCA 10VB-01 ถึง NCA ๑๕-๐1
ในวันที่ 10 ม.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ถึง 15.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 56/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย เชษฐ ชื่นด้วง ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายสาธิต พิชิตวงค์

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)
เรียน ผจก. กฟอ. นครชัยศรี

อ.ก.สฟ.(ก๓), อ.ก.ว.ว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายสมหมาย ชื่นด้วง)
๐๘๑.๕ ทน. น.น.

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจฟ. 1 (สถานี NCA)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิทชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ นครชัยศรี 1 NCA08 NCA10					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	10 ม.ค. 67	เวลา	13.30 น.	ถึง	16.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	ArcProtectionRelay ชำรุด	ตามใบขอปฏิบัติงาน	56/67	
4. เตรียมการสวิทชิงโดย	นายธนิต บุญชู			วันที่	9 มกราคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิทชิงโดย				วันที่	9 มกราคม 2567	
6. อนุมัติสวิทชิงโดย				วันที่	9 มกราคม 2567	
7. สั่งทำสวิทชิงโดย	1. นายพีรภัทร, นส.สุกัษชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนอช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายจิรวัดน์, นายวัฒน์, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิทชิง						
2	NCS-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
3	NCA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		- โหลด 2.96 MW
4	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC		-
5	SAC08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		-
6	SAC09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		- โหลด 0.57 MW
7	ตรวจสอบสถานะ NCA08VB-01 อยู่ตำแหน่ง OPEN						
8	ย้าย NCA 10 ไปจ่ายจาก SAC09						
9	NCA10S-11	ปลด	สับ		นช.	SCADA	SF6 หนุนข้างล่าง
10	NCA10VB-01	สับ	ปลด		NCA	SCADA	-
11	NCA08S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS POT HEAD F.8
12	NCA10S-01	สับ	ปลด		นช.		DIS POT HEAD F.10
13	NCA08VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		NCA		-
14	NCA10VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		NCA		-
15	แจ้งพนักงานสถานีฯ ให้ตรวจสอบฟาย้อน เบรกเกอร์ NCA08VB-01, NCA10VB-01 ว่ามีฟาย้อนหรือไม่						
16	หลังจากตรวจสอบฟาย้อน แล้ว เมื่อไม่มีฟาย้อน แจ้งพนักงานสถานีฯ ดำเนินการสับกราวด์ ได้						
17	NCA08VG-01	ปลด	สับ		NCA		- กราวด์ F8
18	NCA10VG-01	ปลด	สับ		NCA		- กราวด์ F10
19	แจ้งจุดไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานรับทราบ						
20	NCS-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
21	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC		-
22	SAC08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		-
23	SAC09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							

