



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

14 ม.ค. 68

เลขที่ ก.ต.ดช.(กป) 24 / ๒๕๖๘

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๘

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พธิราสุวรรณชล

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก๓)

ชื่อผู้ส่ง นายธนาเดช กิตตินวโชค

ตำแหน่ง ท.ท.กป.รักษาการแทน ผจก.กฟส.ด้านช่าง

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาด่านช้าง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน สับเปลี่ยนรีโคลสเซอร์ หมองมะค่าโมง และเปลี่ยนแปลงวงจรการจ่ายไฟ ตามแผนผังส่งเขปแนบจำนวน ๑๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	F.๘ สถานี ด้านช่าง	๑๕ มกราคม ๒๕๖๘	๐๙.๐๐	๑๖.๐๐	สับเปลี่ยนรีโคลสเซอร์ หมองมะค่าโมง และ เปลี่ยนแปลงวงจรการ จ่ายไฟ	-	-	นายกนกพล เล็กกลับ พงษ.๕ ผกป. กฟส.ด้านช่าง เบอร์โทร. ๐๙๖- ๙๑๖๙๔๙๗

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....ผู้ใช้ไฟจำนวน - ราย.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธนาเดช กิตตินวโชค ตำแหน่ง ท.ท.กป. โทร ๐๙๘-๔๖๓๔๘๘๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓. พิกัดพื้นที่ดับไฟ *ไม่มีพื้นที่ไฟดับ เนื่องจากนำรีโคลสเซอร์ออกจากระบบ

(นายธนาเดช กิตตินวโชค)

ตำแหน่ง ท.ท.กป.รักษาการแทน ผจก.กฟส.ด้านช่าง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ กท๐๘ จาก - ถึง -

ในวันที่ ๗ ม.ค. ๖๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 58/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ นาย สกดิ์ สักดิ์ เดิม มสะอาด ประสานงานการขอตัดไฟกับ อ.ก.ปบ.รักษาการแทน ผจก.กฟส.ด้านช่าง

สุธงา

(นางสาวสุธงา วรรณบุญทา)

๑๓๓.5 1๓๓ ท.ท.กป.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปป.(คพ)

เรียน อก.บข.(ก๓), อก.วว.(ก๓) ผจก. กฟส.๓๖

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น



ผจพ. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณบ้านหนองมะค่าโมง (DAA08)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	15 ม.ค. 2568	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	16.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ตช.	งานที่ทำ	สับเปลี่ยนรีโคลสเซอร์ และเปลี่ยนแปลงวงจรการจ่ายไฟ		ตามใบขอปฏิบัติงาน 58/2568	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด			วันที่	8 มกราคม 2568	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	8 มกราคม 2568	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	8 มกราคม 2568	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. จรรย์พนัน, วัฒนา, พิษชา, วีรวัชร, ออมร 2. นครินทร์, พิษชา, อนุรักษ์, สุธี, สามารถ 3. ศุภสวัสดิ์, อนุสรณ์, ธนิต, วรรณพงษ์, มโนช				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
งานที่ทำ : 1. สับเปลี่ยนรีโคลสเซอร์ผลิตภัณฑ์ใหม่							
2. สับเปลี่ยน Sw.Source ,Load ,By Pass							
3. เปลี่ยนแปลงวงจรการจ่ายไฟไปจ้ะมัจจร DAA06 (วงจรถบ)							
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	DAA08R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ดช.		R หนองมะค่าโมง
3	DAA08R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ดช.	SCADA	R บ้านวังคัน
4	DAA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		CB -
5	DAA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		CB -
6	- ย้ายโหลดเปลี่ยนแปลงการจ่ายไฟ DAA08 บางส่วน (บ้านหนองมะค่าโมง) ไปจ่ายไฟจาก DAA08 (บ้านวังคัน)						
7	DAA08S-16	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ดช.		SF6 หนองยายเงิน
8	DAA08R-01	สับ	ปลด		ดช.		R หนองมะค่าโมง
9	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 09.00 น.						
10	SW.Source	สับ	ปลด		ดช.		DIS DAA08R-01 (R หนองมะค่าโมง)
11	SW.Load	สับ	ปลด		ดช.		DIS DAA08R-01 (R หนองมะค่าโมง)
12	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดฮอทไลน์ปลดจุดจัมสายเข้า DAA08R-01 (R หนองมะค่าโมง) โดยวิธีฮอทไลน์แบบมีไฟ (ตามผังแนบ) ได้						
13	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดฮอทไลน์ปลดจุดจัมสายเข้า DAA08R-01 (R หนองมะค่าโมง) แล้วเสร็จ						
14	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดฮอทไลน์ปลดจุดจัมสายเข้า SW.Load DAA08R-01 (R หนองมะค่าโมง) โดยวิธีฮอทไลน์แบบมีไฟ ได้						
15	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดฮอทไลน์ปลดจุดจัมสายเข้า SW.Load DAA08R-01 (R หนองมะค่าโมง) แล้วเสร็จ						
16	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
17	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
18	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
19	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
20	DAA08R-02	Nonreclosing	Normal		ดช.	SCADA	R บ้านวังคัน
21	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
22	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
<i>สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า</i>							
23	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
24	ตรวจสอบ DAA08R-01 (R หนองมะค่าโมง) เปลี่ยนแปลงวงจรการจ่ายไฟรับจาก DAA06 (วงจรบน)						
25	ตรวจสอบ DAA08R-01 (R หนองมะค่าโมง) เชื่อมสายเข้าระบบครบเรียบร้อย พร้อมจ่ายรีโคลสเซอร์เข้าระบบได้						
26	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1						
27	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2						
28	DAA08R-02	Normal	Nonreclosing		ดช.	SCADA	R บ้านวังคั่น
29	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
30	SW.Source	ปลด	สับ		ดช.		DIS DAA08R-01 (R หนองมะค่าโมง)
31	SW.Load	ปลด	สับ		ดช.		DIS DAA08R-01 (R หนองมะค่าโมง)
32	- ย้ายโหลด DAA06 บางส่วน (บ้านหนองมะค่าโมง) กลับจาก DAA08 (บ้านวังคั่น)						
33	DAA08R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		ดช.		R หนองมะค่าโมง
34	DAA08S-16	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ดช.		SF6 หนองยายเงิน
35	DAA08R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ดช.		R หนองมะค่าโมง
36	DAA08R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		ดช.	SCADA	R บ้านวังคั่น
37	DAA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		CB -
38	DAA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		CB -
<i>สิ้นสุด Switching ทั้งหมด</i>							

แผนผังงานสับเปลี่ยนรีโกลสเซอร์หนองมะค่าโมง
และเปลี่ยนจุดรับไฟจาก F8 เป็น F6 สถานีด้านข้าง
วันที่ 15 ธันวาคม 2567 เวลา 09.00-16.00 น.

