



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

10 เม.ย. 2567

เลขที่ ก.ต.ภพส.ปบ. ๑๑๑๐ /๒๕๖๗

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพิทพันธ์ พิชญาสุวรรณชล

ตำแหน่ง อภ.ปบ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายนิพนธ์ศักดิ์ กล่อมดี

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.กำแพงแสน

ด้วยการไฟฟ้า อ.กำแพงแสน จะขอตัดไฟเพื่อสับเปลี่ยน SF6 พัดเตอร์ ๑ สถานีไฟฟ้า กำแพงแสน ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พัดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	KSA01	13 พ.ค. 67	09.00 น.	12.00 น.	สับเปลี่ยน SF6 ที่ชำรุด	KSA01S-08 บีมเจริญศักดิ์		นายศักดิ์กรินทร์ ชม.ปบ.ภพส
๒	KSA01	14 พ.ค. 67	09.00 น.	12.00 น.	แก๊ซจูดรอน	KSA01S-11 แยก กม.29		
๓	KSA08	15 พ.ค. 67	09.00 น.	12.00 น.	แก๊ซจูดรอน	KSA08S-03 ปากทางศาลูกเสือ		
		15 พ.ค. 67	09.00 น.	12.00 น.	แก๊ซจูดรอน	KSA08S-05 ปากทางศาลูกเสือ		

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายศักดิ์กรินทร์ จิตติขานนท์ ตำแหน่ง ชม.ปบ. โทร ๐๘๑-๕๕๒-๕๘๘๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายนิพนธ์ศักดิ์ กล่อมดี)
รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.กำแพงแสน

๒๖ เม.ย ๒๕๖๗

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นคว

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ K5A01 จาก ODE KSA15-08 ถึง
ในวันที่ 13 พ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 587/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย พิศภัทร โพธิ์พันธ์ ประธานงานการขอดับไฟกับ นายดำกรินทร์ จิตต์ชานนท์



(นายพิศภัทร โพธิ์พันธ์)
วคก.4 11กนพ.๓พ.

สำหรับผู้อนุมัติ
ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟส. กฟส.
อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง 2 แผ่น
แผนผังแบบ แผ่น
ผจฟ. - (สถานี -)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	KSA01S-08 ตรงข้ามปั้มเจริญคักดี					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	13 พ.ค. 67	ระหว่าง	09.00	น.	ถึง	12.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.กฟส.	งานที่ทำ	เปลี่ยน SF6 ที่ชำรุด		ตามใบขอปฏิบัติงาน	587/67
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพีรภัทร โพธิ์พันธุ์				วันที่	29 เมษายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	29 เมษายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	29 เมษายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิศ,นายวรรณพงษ์,นายมโนช 2. นายพีรภัทร,น.ส.สุภัชชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต 3. นายนครินทร์,น.ส.พิชยา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	KS-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
3	KSA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		
4	KSA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		
5	SPO-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPO		
6	SPO06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		
7	SPO07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		
8	ย้ายโหลด KSA01 บางส่วน ไปรับไฟจาก SPO06						
9	KSA01S-10	ปลด	สับ		กฟส.	SCADA	SF6 รั้วเสนาห์ซาวด์
10	KSA03S-21	ปลด	สับ		กฟส.	SCADA	SF6 บ้านท่าเสา(บน)
11	DIS ชค. KSA01	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กฟส.		DIS แยกพระแท่น
12	KSA03S-21	สับ	ปลด		กฟส.	SCADA	SF6 บ้านท่าเสา(บน)
13	แจ้ง กฟส.กฟส. ทำการไลน์โหลดช่วง DIS ชั่วคราวแยกพระแท่นถึง SF6 KSA01S-08 ตรงข้ามปั้มเจริญคักดี ออก						
14	เมื่อ กฟส.กฟส. ทำการไลน์โหลดช่วง DIS ชั่วคราวแยกพระแท่นถึง SF6 KSA01S-08 ตรงข้ามปั้มเจริญคักดี ออก แล้วเสร็จ						
15	แจ้ง HOTLINE ทำการปลดสายเข้า SF6 รหัส KSA01S-08 ตรงข้ามปั้มเจริญคักดี ออกทั้ง 3 เฟส (2ฝั่ง)						
16	เมื่อ HOTLINE ทำการปลดสายเข้า SF6 รหัส KSA01S-08 ตรงข้ามปั้มเจริญคักดี ออกทั้ง 3 เฟส (2ฝั่ง) แล้วเสร็จ						
17	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้รับทราบ						
18	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด We Safe ให้เรียบร้อยก่อนปฏิบัติงาน						
19	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้						
20	****ขณะปฏิบัติงานให้ตั้ง OFF AUTO RECLOSE SPO06 ไว้****						
21	KS-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
22	KSA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		
23	KSA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		
24	SPO-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPO		
25	SPO07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
26	เมื่อผู้ควบคุมงานของ กฟส.กฟส. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	KS-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
28	KSA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		
29	KSA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		
30	SPO-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPO		
31	SPO07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		
32	แจ้ง HOTLINE ทำการเชื่อมสายเข้า SF6 KSA01S-08 ตรงข้ามบับเบิรญศักดิ์ (ติดตั้งใหม่) เข้าทั้ง 3 เฟส (2ฝั่ง)						
33	เมื่อ HOTLINE ทำการเชื่อมสายเข้า SF6 KSA01S-08 ตรงข้ามบับเบิรญศักดิ์ (ติดตั้งใหม่) เข้าทั้ง 3 เฟส (2ฝั่ง) แล้วเสร็จ						
34	แจ้ง กฟส.กฟส. ตรวจสอบ SF6 KSA01S-08 ตรงข้ามบับเบิรญศักดิ์ (ติดตั้งใหม่) อยู่ตำแหน่ง "OPEN+LOCK"						
35	ย้ายโหลด KSA01 บางส่วน คินจาก SPO06						
36	DIS ชค. KSA01	ปลด	สับ		กฟส.		DIS แยกพระแท่น
37	KSA01S-08	ปลด, ล็อคคาน	สับ		กฟส.		SF6 ตรงข้ามบับเบิรญศักดิ์
38	KSA01S-10	สับ	ปลด		กฟส.	SCADA	SF6 รัานเสนห์ชาวด
39	แจ้ง กฟส.กฟส. ทำการเชื่อมโหลดเข้ากับระบบของ PEA ได้						
40	KS-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
41	KSA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		
42	KSA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		
43	SPO-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPO		
44	SPO06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		
45	SPO07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						