



Switching Deadline  
15 พ.ค.67

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กบข.(บส.) ๙๔๒ /๒๕๖๗  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณรัชต์  
ชื่อผู้ส่ง นายนิวัฒน์ มาประจวบ

วันที่ ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๗  
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก๓)  
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก3) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานเปลี่ยนลูกถ้วยในระบบสายส่งระบบ 115 เควี ที่ Flash ชำรุด ในไลน์สายส่งสถานีไฟฟ้า  
นครชัยศรี 1 - สถานีไฟฟ้านครชัยศรี 2 ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 1 แผน ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	115 kV	19 พ.ค. 2567	08.30 น.	16.30 น.	เปลี่ยนลูกถ้วยในระบบสายส่งระบบ 115 เควี ที่ Flash ชำรุด บริเวณต้นเสารหัส SD-TG-3 ต้นที่ 157 เฟส A	NCB 2YB-01	ABS 115 kV รหัส NCA 4YB-07	นายพรชัย รัชงภัย พงษ์.6 ผบ.ส.กบข.(ก3) โทร. 081-689-7106

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวรพงษ์ ลิ้มเจริญ ตำแหน่ง ผ.บ.ส.กบข.(ก๓) โทร ๐๘๑-๑๕๕-๓๔๓๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ.

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายนิวัฒน์ มาประจวบ)

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓  
เรียน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

๓๐เม.ย.๒๕๖๗

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 พิดเตอร์ 115kv จาก NCB 2YB-01 ถึง NCA 4YB-07  
ในวันที่ 19 พ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 598/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ พิดเตอร์.....จาก.....ถึง.....  
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ๒ พ.ค. 67 ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

(นาย.....)  
วคก.5 แทน ผ.บ.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.)  
เรียน ผจก. กฟภ. ๓๐๕

อก.บ.บ.(ก๓), อก.ว.ว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผน  
แผนผังแนบ 1 แผน  
ผจก. 1 (สถานี NCB)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

หน้าที 1 จาก 2  
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน สถานีงานครชัยศรี 2 - ABS ตรงข้ามประปา
2. กำหนดวันที่ทำงาน 19 พ.ค. 67 ระหว่าง 08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน กบข.(ก.3) งานที่ทำ เปลี่ยนลูกถ้วย 115 เควี ตามใบขอปฏิบัติงาน 598/67
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายณัฐกาญจน์ รมโพธิ์ทอง วันที่ 2 พฤษภาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 2 พฤษภาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 2 พฤษภาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายจรรพณ์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวิรัช, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
  2. นายพีรภัทร, นางสาวสุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
  3. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	NCB02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
3	NCA04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
4	- ย้ายโหลด 115 เควี สถานีฯ NCB ไปจ่ายไฟจาก BPB						
5	ตรวจสอบสถานะ ใบมีด 115 kv NCB03YS-01 และ NCB03YS-03 ว่าอยู่ในตำแหน่ง สับ						
6	NCB03YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NCB		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
7	NCB02YB-01	สับ	ปลด		NCB		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
8	NCB02YS-01	สับ	ปลด		NCB		CB Sw.ใบมีด 115 เควี
9	NCB02YS-03	สับ	ปลด		NCB		CB Sw.ใบมีด 115 เควี
10	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 08.30 น.						
11	NCA04YS-07	สับ	ปลด, ล็อคกุญแจ		นช.		ABS ตรงข้ามประปา
12	ตรวจสอบไฟย้อนที่ NCB02YB-01 ว่าไม่มีไฟย้อน						
13	NCB02YG-01	ปลด	สับ		NCB		CB Sw.ground 115 เควี
14	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
15	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
16	NCB03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
17	NCA04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
18	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย						
19	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
20	<u>สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า</u>						
21	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
22	NCB03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
23	NCA04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
24	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
25	NCB02YG-01	สับ	ปลด		NCB		CB Sw.ground 115 เควี
26	NCA04YS-07	ปลด	สับ		นช.		ABS ตรงข้ามประปา

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	- ย้ายโหลด 115 เควี สถานีฯ NCB ไปจ่ายไฟจาก BPB						
28	NCB02YS-01	ปลด	สับ		NCB		CB Sw.ใบมีด 115 เควี
29	NCB02YS-03	ปลด	สับ		NCB		CB Sw.ใบมีด 115 เควี
30	NCB02YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NCB		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
31	NCB03YB-01	สับ	ปลด		NCB		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
32	NCB02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
33	NCA04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
<i>สิ้นสุด Switching ทั้งหมด</i>							

