



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ ดช.(กป)๓๐๒/๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณรัชต์

ชื่อผู้ส่ง นายรัชศาสตร์ ฉิมทิน

วันที่ ๒ พ.ค. ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ด่านช้าง

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอด่านช้าง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เปลี่ยนตู้แรงดัน ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	F.8 สถานี ด่านช้าง	13 พ.ค.2567	09.00	12.00	ขอปลด DAA08S-10 บ้านพู่สำโรง เพื่อแก้ไข จุดร้อน (ปฏิบัติงาน โดยฮอทไลน์)	-	-	นายพิเชษฐ์ นักร้อง พงษ.๔ กฟส.อ.ด่านช้าง เบอร์โทร. ๐๘๓- ๐๑๒๑๒๕

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธนาเดช กิตตินวโชค ตำแหน่ง ทพ.กป. โทร ๐๙๘-๔๖๓๔๘๘๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

รัช

(นายรัชศาสตร์ ฉิมทิน)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ด่านช้าง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 พิดเตอร์ DAAS จาก DAAS-10 ถึง -
ในวันที่ 13 พค 67 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 611/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ฉันท บุษย์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย ธนาเดช กิตตินวโชค

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส. ด่านช้าง

อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(.....)

ขั้นตอนการสวิตซ์ 1 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. - (สถานี -)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.บ.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณ DIS DAA08S-10 บ้านพู่สำโรง						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	13 พ.ค. 67	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	12.00 น.		
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ดช.	งานที่ทำ	แก้ไขจุดร้อน			ตามใบขอปฏิบัติงาน 611/2567	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายธนิต บุญชู					วันที่	2 พฤษภาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย						วันที่	2 พฤษภาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย						วันที่	2 พฤษภาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจิรวัฒน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, น.ส. พิชยา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมโนช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	แก้ไขจุดร้อน DIS DAA08S-10 บ้านพู่สำโรง ด้วยวิธี ทำ Bypass โดย Hotline ดำเนินการ (ไม่ต้องย้ายโหลด)						
2	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
3	DAA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		
4	แจ้งผู้ควบคุมงาน ให้ Hotline ทำการ Bypass DIS DAA08S-10 บ้านพู่สำโรงได้						
5	หลังจาก Hotline ทำการ Bypass DIS DAA08S-10 บ้านพู่สำโรง เรียบร้อย						
6	DAA08S-10	สับ	ปลด		ดช.	DIS	ปากทางเข้าพู่สำโรง
7	แจ้งสถานะการจ่ายไฟให้ผู้ควบคุมงานทราบ						
8	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียดการปฏิบัติงานใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
9	ตั้ง "OFF" Auto Reclose DAA08VB-01 ไว้ตลอด ขณะปฏิบัติงาน						
10	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ Hotline แก้ไขจุดร้อน DIS DAA08S-10 บ้านพู่สำโรง ได้						
***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก *****							
11	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ						
12	DAA08S-10	ปลด	สับ		ดช.	DIS	ปากทางเข้าพู่สำโรง
13	แจ้งผู้ควบคุมงาน ให้ Hotline ทำการปลด Bypass DIS DAA08S-10 บ้านพู่สำโรง ออกได้						
14	หลังจาก Hotline ทำการปลด Bypass DIS DAA08S-10 บ้านพู่สำโรง ออกเรียบร้อยแล้ว						
15	DAA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							