

เลขที่ ก.๓.สปร.(ปบ.) 00100  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง นายพิชา ตันยิตเส็ง

วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗  
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ร.จก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ ดับสายส่ง ๑๑๕KV ตั้งแต่สถานี SAC-OYM-PMB เพื่อให้กรมทางยก  
แผ่นพื้นสะพานลอย ถ.บรมฯ.ขาเข้า กทม. ตามแผนผังสิ่งเขบนับ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้


ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงาน/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	NCA&YS	๒๓ ม.ค. ๖๗	๑๘.๐๐	๐๕.๐๐	-ดับสายส่ง ๑๑๕KV ให้กรมทางยกแผ่นพื้น สะพานลอย ถ.บรมฯ.ขาเข้า กทม.	-SAC	-OYM -PMB	นายนิพนธ์ ผูกนิม ๐๘๖-๓๑๗๗๗๖๑
๒	NCA&YS	๒๕ ม.ค. ๖๗	๑๘.๐๐	๐๕.๐๐		-SAC	-OYM , -PMB	
๓	NCA&YS	๒๕ ม.ค. ๖๗	๑๘.๐๐	๐๕.๐๐		-SAC	-OYM , -PMB	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนิพนธ์ ผูกนิม ตำแหน่ง ช.ม.ปบ. โทร. ๐๘๖-๓๑๗๗๗๖๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)


๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ   
(นายพิชา ตันยิตเส็ง)  
ร.จก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สามพราน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓  
เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 11KV จาก SAC 4YB ถึง PMB 5YB  
ในวันที่ 23, 24, 25 ม.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ถึง 05.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 62/2567  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....  
พนักงานศูนย์ฯ นาย วิชิต พิศิทธิ์โพธิ์แก้ว ประสานงานการขอตัดไฟกับ  
9 ม.ค. 67


  
(นายพิชา ตันยิตเส็ง)  
ร.จก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สามพราน

สำหรับผู้อนุมัติ  
ที่ ก.๓ ก.ปบ.(คฟ.)  
เรียน ผจก. กฟภ.๓  
อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. (สถานี.....)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์  
นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

  
(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ถนนบรมมา ซาเข้า กทม.		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	23,24,25 ม.ค. 67	ระหว่าง	18.00 น. ถึง 05.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.สพร.	งานที่ทำ	กรมทางหลวงยกแผ่นดินสะพานลอย ตามใบขอปฏิบัติงาน 62/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวัฒนา สามศรีโพธิ์แก้ว		วันที่ 15 มกราคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย	กฟท		วันที่ 15 มกราคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 15 มกราคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ,น.ส.พิชชา (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร,น.ส.สุภัสชา นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	ตรวจสอบการจ่ายไฟ Close Loop NCA01YB-01 กับ NCA05YB-01						
3	SAC04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
4	OYM01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYM	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
5	OYM01YB-01	สับ	ปลด		OYM	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
6	OYM01YS-01	สับ	ปลด		OYM	-	ใบมีด 115 เควี
7	OYM01YS-03	สับ	ปลด		OYM	-	ใบมีด 115 เควี
8	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน						
9	ตรวจสอบ PMB05YB-01 อยู่สถานะ "ปลด" อยู่ และ สถานะใบมีดหัวท้าย "สับ" อยู่						
10	SAC04YB-01	สับ	ปลด		SAC	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
11	SAC04YS-01	สับ	ปลด		SAC	-	ใบมีด 115 เควี
12	SAC04YS-03	สับ	ปลด		SAC	-	ใบมีด 115 เควี
13	PMB05YS-01	สับ	ปลด		PMB	-	ใบมีด 115 เควี
14	PMB05YS-02	สับ	ปลด		PMB	-	ใบมีด 115 เควี
15	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ผู้ควบคุมงาน						
16	แจ้งผู้ควบคุมงานทะเลไฟ ลงรายละเอียด We Safe ให้เรียบร้อยก่อนปฏิบัติงาน						
17	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้						
<u>สิ้นสุด Switching ช่วงแรก</u>							
18	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ยืนยันข้อมูลใน We Safe เรียบร้อย พร้อมย้ายโหนดกลับสภาพปกติ						
19	PMB05YS-01	ปลด	สับ		PMB	-	ใบมีด 115 เควี
20	PMB05YS-02	ปลด	สับ		PMB	-	ใบมีด 115 เควี
21	SAC04YS-01	สับ	ปลด		SAC	-	ใบมีด 115 เควี
22	SAC04YS-03	สับ	ปลด		SAC	-	ใบมีด 115 เควี
23	SAC04YB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Reclose		SAC	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
24	OYM01YS-01	ปลด	สับ		OYM	-	ใบมีด 115 เควี
25	OYM01YS-03	ปลด	สับ		OYM	-	ใบมีด 115 เควี
26	OYM01YB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Reclose		OYM	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
27	SAC04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
28	OYM01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYM	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
<u>สิ้นสุด Switching ทั้งหมด</u>							

งานวันที่ 23, 24, 25 มกราคม 2567 ตำบลสายส่ง 115KV ให้กรมทางหลวงยกแผ่นพื้นสะพานลอย  
 ถ.บรมฯ 1. หน้าร้านดอยคำ, 2. สาย 6, 3. หน้าโกดังบอลเฮ้าส์

