



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก3.กบข.(มก.) 625/2567

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณรัชต์

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

Switching Deadline

08

09/05/67

วันที่ 7 พฤษภาคม 2567

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก3)

ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก3)

ด้วยการไฟฟ้า/หน่วยงาน ผ.มก.กสฟ.(ก3) จะขอตัดไฟเพื่อตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง TP1 ที่สถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร 6 ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ..... แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	เริ่มวันที่	จนถึงวันที่	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	สฟฟ.สมุทรสาคร 6 ดับไฟหม้อแปลงไฟฟ้า กำลัง TP1	10 พ.ค. 67 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป วันมา 7/5/67	10 พ.ค. 67 เวลา 16.00 น.	เพื่อตรวจเช็ค MCB Moter Trip บ่อยครั้ง	เบรกเกอร์ 115 รหัส SMF2YB-01 DS-01, <del>02</del> 03	เบรกเกอร์ Inc.1 รหัส 1BVB-01	นายวิชัย หงษา 065-654-5889

หมายเหตุ ....ไม่มี

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ) ..... ไม่มี

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเอกพงศ์ พงษา ตำแหน่ง ผ.มก. โทร 098-246-9759

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

1.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด  
2.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(..... นายกีตพล ด้อยเต็มวงศ์.....)

ตำแหน่ง ร.ก.สฟ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.สฟ.(ก3)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.3

เรียน อ.ก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

SMF 2YS - 03

SMF 2YS - 01

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ SMF-TP1 จาก SMF 2YB - 01 ถึง SMF 1BVB - 01

ในวันที่ 9 พ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 09:00 น. ถึง 16:00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 630/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พิดเตอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ หิรัญ สุภังษา รงศ์บุญภาค ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเอกพงศ์ พงษา

สุภังษา

(หงษาสุภังษา รงศ์บุญภาค)

สำหรับผู้อนุมัติ

จตค.4 แทน ทพ.กฟ.

ที่ ก3 กปบ.(คฟ.)

ขั้นตอนการสวิชชิง..... 2..... แผ่น

เรียน ผจก. กฟส. สก , กฟส. ตกบ.

แผนผังแนบ..... -..... แผ่น

อก.บข.(ก3), อก.วว.(ก3)

ผจก. 2 (สถานี SMF)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ตั้งแต่เวลา 08:30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเอกพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

(นายเอกพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

หน้าที 1 จาก 2  
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ สมุทรสาคร 6 (SMF-TP1)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	9 พ.ค. 67	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	16.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก.3)	งานที่ทำ	ตรวจเช็ค MCB Motor Trip บ่อยครั้ง			ตามใบขอปฏิบัติงาน 630/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย			นางสาวสุกัษชา วงศ์บุญมาก	วันที่	8 พฤษภาคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	8 พฤษภาคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	8 พฤษภาคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย			1. นายพีรภัทร, น.ส.สุกัษชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
			2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโษ			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
			3. นายจิรวัดน์, นายวิวัฒนา, นายพิชชา, นายวีร์วัชร, นายอมร			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SMF-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMF		Load 27.27 MW
3	SMF-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMF		Load 23.67 MW
4	SMF03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		Load 5.92 MW
5	SMF05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		Load 6.35 MW
6	SMF08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		Load 0.00 MW
7	SMD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMD		
8	SMD04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMD		Load 1.98 MW
9	SMD05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMD		Load 5.87 MW
10	SXA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SXA		
11	SXA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		Load 2.16 MW
12	ย้ายโหลด SMF03 ไปรับไฟจาก SMD04						
13	SMD04S-10	ปลด	สับ		คกข.	DIS	เชิงสะพานมหาชัย(คกข.)
14	SMD04S-09	ปลด	สับ		สค.	SF6	เชิงสะพานมหาชัย(สค.)
15	SMF03VB-01	สับ	ปลด		SMF	-	
16	ย้ายโหลด SMF08 ไปรับไฟจาก SMD05						
17	SMF08S-04	ปลด	สับ		คกข.	SF6	ปากทางวัดเจษฎา
18	SMF08VB-01	สับ	ปลด		SMF	-	
19	ย้ายโหลด SMF05 ไปรับไฟจาก SXA07						
20	SMF05S-08	ปลด	สับ		คกข.	SF6	ช.วัดโคกขาม
21	SMF05VB-01	สับ	ปลด		SMF	-	
22	ย้ายโหลด SMF-TP1 ไปจ่ายจาก SMF-TP2						
23	SMFBVB-01	ปลด	สับ		SMF	-	ขนานบัส
24	SMF01BVB-01	สับ	ปลด		SMF	-	INCOMING 1
25	SMF01BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SMF	-	INCOMING 1
26	เมื่อพร้อมดับไฟ						
27	SMF02YB-01	สับ	ปลด		SMF	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
28	SMF02YS-01	สับ	ปลด		SMF	-	ใบมีด 115 เควี
29	SMF02YS-03	สับ	ปลด		SMF	-	ใบมีด 115 เควี
30	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
31	แจ้งผู้ควบคุมงานทำการ Test ไฟ ทุกจุดพร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
32	SMF-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMF		
33	SMD-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMD		
34	SMD04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMD		
35	SMD05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMD		
36	SXA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SXA		
37	SXA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		
<b>สิ้นสุด Switching ช่วงแรก</b>							
38	<b>หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ยืนยันการลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว</b>						
39	SMF-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMF		-
40	SMD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMD		
41	SMD04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMD		
42	SMD05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMD		
43	SXA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SXA		
44	SXA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		
45	<b>เมื่อพร้อมจ่ายไฟ</b>						
46	SMF01BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SMF		INCOMING 1
47	SMF02YS-01	ปลด	สับ		SMF		ใบมิต 115 เควี
48	SMF02YS-03	ปลด	สับ		SMF		ใบมิต 115 เควี
49	SMF02YB-01	ปลด	สับ		SMF		เบรกเกอร์ 115 เควี
50	<b>ปรับแรงดันหม้อแปลง TP1 ที่ 22.7 kV</b>						
51	<b>ย้ายโหลด SMF-TP1 กลับจาก SMF-TP2</b>						
52	SMF01BVB-01	ปลด	สับ		SMF		INCOMING 1
53	SMFBVB-01	สับ	ปลด		SMF		ขนานบัส
54	<b>ย้ายโหลด SMF03 กลับจาก SMD04</b>						
55	SMF03VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMF		-
56	SMD04S-09	สับ	ปลด, ล็อกคาน		สก.	SF6	เชิงสะพานมหาชัย(สก.)
57	SMD04S-10	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		คกข.	DIS	เชิงสะพานมหาชัย(คกข.)
58	<b>ย้ายโหลด SMF08 กลับจาก SMD05</b>						
59	SMF08VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMF		-
60	SMF08S-04	สับ	ปลด, ล็อกคาน		คกข.	SF6	ปากทางวัดเจชะฯ
61	<b>ย้ายโหลด SMF05 กลับจาก SXA07</b>						
62	SMF05VB-01	สับ	ปลด		SMF		-
63	SMF05S-08	ปลด	สับ		คกข.	SF6	ช.วัดโคกขาม
64	SMF-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMF		
65	SMF-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMF		
66	SMF03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		
67	SMF05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		
68	SMF08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		
69	SMD-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMD		
70	SMD04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMD		
71	SMD05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMD		
72	SXA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SXA		
73	SXA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		
<b>สิ้นสุด Switching ทั้งหมด</b>							