



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ ออมน.(ปน.) 851 /๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายอดิสร แก้วสินธุ์

วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ตำแหน่ง ..อก.ปน.(ก.๓)

ตำแหน่ง ..ผจก.กฟส.อมน.

ด้วยการไฟฟ้า.....อ้อมน้อย.....ขอตัดไฟระบบ ๒๒ เควี เพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี เพื่อ
รองรับการก่อสร้างสถานีอ้อมน้อย ๕ ถาวร ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	พีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	ONB๐๘	๑๙ พ.ค. ๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ขอตัดไฟระบบ ๒๒ เควี เพื่อปฏิบัติปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี เพื่อรองรับการก่อสร้างสถานีอ้อมน้อย ๕ ถาวร	HL ตัด DDE ท้าย ซ.๙๑ ฝั่ง พุทธสาคร	ONB๐๘S-๐๓ ONB๐๘S-๐๖ HL ตัด DDE หน้าสถานี อ้อมน้อย ๕	นายวรพจน์ แก่นสวาสดี ๐๙๔-๔๓๙-๒๒๖๑
๒.	ONB๑๐	๑๙ พ.ค. ๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		ONB๑๐S-๐๒	ONB๑๐S-๐๓ ONB๑๔S-๐๖ ONB๑๐S-๐๔ ONB๑๐S-๐๕ ONB๑๐S-๐๗ ONB๑๐S-๐๖	
๓.	ONU๐๒	๑๙ พ.ค. ๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		DIS ชั่วคราวตรง โรงเหล็กทรัพย์ เจริญ	ONB๑๐S-๐๖	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) อาคารพาณิชย์หน้าปากซอย ยาไปร์ ตลอดทั้งแนว ถึงปากซอย เพชรเกษม ๙๑ ฝั่งถนนพุทธสาร
ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเกียรติศักดิ์ ขาวหนู ตำแหน่ง พงษ.๖ ผ.ปบ. โทร ๐๖๓-๒๔๖-๔๙๕๓

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง




(นายอดิศร แก้วสินธุ์)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อมน.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ 12 ฟีดเตอร์ ONB810 จาก ONB105-02 ถึง ONB105-07, ONB105-06
ในวันที่ 19 พ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่ ๐31/2567
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ 5 ฟีดเตอร์ ONP2 จาก Div. โรงเหล็ก ถึง ONB105-06
ในวันที่ _____ ตั้งแต่เวลา _____ น. ถึง _____ น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่ _____
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ _____ ฟีดเตอร์ _____ จาก _____ ถึง _____
ในวันที่ _____ ตั้งแต่เวลา _____ น. ถึง _____ น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่ _____

พนักงานศูนย์ฯ นาย อนุพร อนุประสิทธิ์ ประสานงานการขอดับไฟกับ ทนายเกียรติศักดิ์ ขาวหนู


(ทนายเกียรติศักดิ์ ขาวหนู)
ช.ก. 5 กก. นพพ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟส. ๐๖๓.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


ขั้นตอนการสวิชซึ่ง 3 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจพ. - (สถานี -)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

หน้าที 1 จาก 3
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ไลน์ OMB08,10,ONU02 บริเวณริมถนนสายง (หน้าสถานีไฟฟ้าอ้อมน้อย5 ถาวร)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	19 พ.ค. 67	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.อมน.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบ 22 kV.รองรับสถานีใหม่		ตามใบขอปฏิบัติงาน 631/2567	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์			วันที่	18 พฤษภาคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	18 พฤษภาคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	18 พฤษภาคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายวรรณพงษ์,นายมนโชน (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพิรภัทร,นางสาวสุภัสชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์,น.ส.พิชยา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	ONB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONB		Load = 9.3 MW
3	ONB08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB		Load = 1.4 MW
4	ONB10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB		Load = 3.4 MW
5	ONA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONA		Load = 9.5 MW
6	ONA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONA		Load = 2.7 MW
7	- ย้ายโหลด ONB08 และ ONB10 ไปรับไฟจาก ONA09						
8	ONA09S-14	ปลด	สับ		อมน.	SCADA	SF6 ศูนย์ MG
9	ONB08S-04	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		อมน.		SF6 รั้นล้อแม่็ก
10	OND09S-09	ปลด	สับ		อมน.	SCADA	SF6 ปากซอยสุขาภิบาล 3 ฟังเพชรเกษม
11	ONA09S-08	ปลด	สับ		อมน.		DIS ปากซอยสุขาภิบาล 3 ฟังเพชรเกษม
12	ONB08S-06	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		อมน.		SF6 บ่อปลาลินจง
13	ONB10S-07	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		อมน.	SCADA	SF6 ปาก ซ.สุขาภิบาล 3 ฟังสาย ง.
14	- ดับไฟไลน์ ONB08,10,ONU02 เวลา 08.00 น.						
15	แจ้งกฟส.อ้อมน้อยตรวจสอบ ONB10S-04 DIS.UG.ฝั่งสุขาภิบาล3 ให้เปิดวงจรออกไว้ทั้งสามเฟส						
16	แจ้งกฟส.อ้อมน้อยตรวจสอบ ONB10S-05 DIS.UG.ฝั่งปากช.วัดใหม่หนองพะอง ให้เปิดวงจรออกไว้ทั้งสามเฟส						
17	แจ้งกฟส.อ้อมน้อยตรวจสอบ ONB04S-06 DIS.UG.ก่อนข้ามคลองภาษีเจริญ ให้เปิดวงจรออกไว้ทั้งสามเฟส						
18	ONB10S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS ตรงข้ามสวนกล้วยไม้
19	ONB10S-03	สับ	ปลด		อมน.		DIS UG ก่อนข้ามคลองภาษีเจริญ
20	DIS.ONB08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS ก่อนซอยยาไปส(ล่าง)
21	Dis.ONU02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS ตรงข้ามโรงเหล็ก(บน)
22	แจ้งกฟส.อ้อมน้อยทำการปลดโหลดไลน์ ONB08 ออกทั้งหมดก่อนให้ Hot Line 22 kV.ทำการตัด DDE.ออกทั้ง 2 จุด						
23	หลังจากกฟส.อ้อมน้อยทำการปลดโหลดไลน์ ONB08 ออกทั้งหมดเสร็จเรียบร้อย						
24	แจ้ง Hot Line 22 kV.ทำการตัด DDE. ในไลน์ ONB08(ล่าง) บริเวณท้ายซอย91(ฝั่งพุทธศคร)ออกได้ทั้งสามเฟส						
25	หลังจาก Hot Line 22 kV.ทำการตัด DDE. ในไลน์ ONB08(ล่าง) บริเวณท้ายซอย91(ฝั่งพุทธศคร)ออกได้ทั้งสามเฟสเสร็จเรียบร้อย						
26	แจ้ง Hot Line 22 kV.ทำการตัด DDE. ในไลน์ ONB08(ล่าง) บริเวณหน้าสถานีฯอ้อมน้อย 5 (ถาวร)ออกได้ทั้งสามเฟส						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	แจ้ง Hot Line 22 kV.ทำการตัด DDE. ในไลน์ ONB08(ล่าง) บริเวณหน้าสถานีฯอ้อมน้อย 5 (ถาวร)ออกได้ทั้งสามเฟสเสร็จเรียบร้อย						
28	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กฟส.อ้อมน้อยรับทราบ						
29	แจ้งกฟส.อ้อมน้อย Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground จุด G1						
30	แจ้งกฟส.อ้อมน้อย Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground จุด G2						
31	แจ้งกฟส.อ้อมน้อย Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground จุด G3						
32	แจ้งกฟส.อ้อมน้อย Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground จุด G4						
33	แจ้งกฟส.อ้อมน้อยลงรายละเอียดใน Wesafe ก่อนปฏิบัติงาน						
34	แจ้งกฟส.อ้อมน้อยปฏิบัติงานได้ทุกชุด						
35	ONB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONB		
36	ONB08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB		
37	ONB10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB		
38	ONA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONA		
39	ONA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONA		
%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%							
40	หลังจากกฟส.อ้อมน้อยปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด						
41	แจ้งกฟส.อ้อมน้อยทำการปลด Short Ground จุด G1 ออก						
42	แจ้งกฟส.อ้อมน้อยทำการปลด Short Ground จุด G2 ออก						
43	แจ้งกฟส.อ้อมน้อยทำการปลด Short Ground จุด G3 ออก						
44	แจ้งกฟส.อ้อมน้อยทำการปลด Short Ground จุด G4 ออก						
45	แจ้งกฟส.อ้อมน้อยลงรายละเอียดใน Wesafe ก่อนทำการจ่ายไฟ						
46	ONB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONB		
47	ONB08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB		
48	ONB10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB		
49	ONA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONA		
50	ONA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONA		
51	- จ่ายไฟ						
52	แจ้งกฟส.อ้อมน้อยตรวจสอบ SF6 รหัส ONB08S-04 บริเวณร้านล้อแม็ก(ล่าง)ให้เปิดวงจรออกไว้ทั้งสามเฟส "OPEN+Lockคาน"						
53	แจ้งกฟส.อ้อมน้อยตรวจสอบ DIS.ชค.ไลน์ ONB08 บริเวณก่อนช.ย่ำไปล์(ล่าง)ให้เปิดวงจรออกไว้ทั้งสามเฟส						
54	แจ้ง Hot Line 22 kV.ทำการจี้ม DDE. ในไลน์ ONB08(ล่าง) บริเวณท้ายซอย91(ฝั่งพุทธสาคร)เข้าได้ทั้งสามเฟส						
55	หลังจาก Hot Line 22 kV.ทำการจี้ม DDE. ในไลน์ ONB08(ล่าง) บริเวณท้ายซอย91(ฝั่งพุทธสาคร)เข้าทั้งสามเฟสเสร็จเรียบร้อย						
56	แจ้ง Hot Line 22 kV.ทำการจี้ม DDE. ในไลน์ ONB08(ล่าง) บริเวณหน้าสถานีฯอ้อมน้อย 5 (ถาวร)เข้าได้ทั้งสามเฟส						
57	แจ้ง Hot Line 22 kV.ทำการจี้ม DDE. ในไลน์ ONB08(ล่าง) บริเวณหน้าสถานีฯอ้อมน้อย 5 (ถาวร)เข้าทั้งสามเฟสเสร็จเรียบร้อย						
58	ONB10S-02	ปลด	ล๊ับ		อมน.		DIS ตรงข้ามสวนกล้วยไม้
59	ONB10S-03	ปลด	ล๊ับ		อมน.		DIS UG ก่อนข้ามคลองภาษีเจริญ
60	DIS.ONB08	ปลด	ล๊ับ		อมน.		DIS ก่อนซอยย่าไปล์(ล่าง)
61	Dis.ONU02	ปลด	ล๊ับ		อมน.		DIS ตรงข้ามโรงเหล็ก(บน)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
62	แจ้งกฟส. ออมจ่ายโหลดไลน์ ONB08 เข้าทั้งหมด						
63	- ย้ายโหลด ONB08 และ ONB10 กลับคืนจาก ONA09						
64	ONB08S-06	ปลด	สับ		อมน.		SF6 บ่อปลาจินจง
65	ONB10S-07	ปลด	สับ		อมน.	SCADA	ปาก ช.สุขาภิบาล 3 ฝั่งสาย ง.
66	ONA09S-08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS ปากซอยสุขาภิบาล 3 ฝั่งเพชรเกษม
67	OND09S-09	สับ	ปลด		อมน.	SCADA	SF6 ปากซอยสุขาภิบาล 3 ฝั่งเพชรเกษม
68	ONB08S-04	ปลด	สับ		อมน.		SF6 ฐานล้อแม่ึก
69	ONA09S-14	สับ	ปลด		อมน.	SCADA	SF6 ศูนย์ MG
70	ONB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONB		
71	ONB08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB		
72	ONB10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB		
73	ONA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONA		
74	ONA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONA		
%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%							

