



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

20 มิ.ย. 67

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณศรี
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่
ตำแหน่ง ..อก.ปน.(ก3)
ตำแหน่ง ..อก.สฟ.(ก3)

ด้วยการไฟฟ้า.....กสฟ.(ก3).....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า.....อ้อมใหญ่.....4.....
ตามแผนผังส่งเขปแนบ จำนวน.....-.....แผ่น ดังนี้

ที่	พีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	115 kV	25 มิ.ย. 67	08.00 น.	12.00 น.	ปลดเบรกเกอร์ 115 kV รหัส OYM01YB-01 เพื่อทดสอบรีเลย์ 115 kV	OYM01YB-01	OYM01YS-01 OYM01YS-03	นายเชาว์ลิขิต โทร. 081-3657367
2	115 kV		13.00 น.	16.00 น.	ปลดเบรกเกอร์ 115 kV รหัส OYM04YB-01 เพื่อทดสอบรีเลย์ 115 kV	OYM04YB-01	OYM04YS-01 OYM04YS-03	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ.....นายเชาว์ลิขิต นิลรอด.....ตำแหน่ง.....พชง.6.....โทร.....081-3657367.....

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....สมหมาย ชื่นด้วง.....
(.....นายสมหมาย ชื่นด้วง.....)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3
เรียน อก.ปน.(ก3)

ตำแหน่ง.....อก.สฟ.(ก๓).....

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พีดเตอร์ 115kV จาก 04M14B-01 ถึง 04M14S-01,03
ในวันที่ 25 มิ.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 12:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 642/2567

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 2 พีดเตอร์ 115kV จาก 04M04B-01 ถึง 04M04S-01,03
ในวันที่ 25 มิ.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 13:00 น. ถึง 16:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 642/2567

พนักงานศูนย์ฯ นาย.....จิří.....โทร.น.ช.ร.....ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....เล.เชาว์ลิขิต นิลรอด.....
3 มิ.ย. 67

สำหรับผู้อนุมัติ
ที่ ก.3 กปน.(คฟ)
เรียน อก.บช.(ก3), อก.วว.(ก3) ผจก.

(นางสาวจันทรา พงษ์ศิริ)
วคก.5 ๒๓พ.ช.ค.ค.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง.....2.....แผ่น
แผนผังแนบ.....-.....แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. 2 (สถานี.....อ้อมใหญ่.....(04M))
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ 08:30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปน.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปน.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปน.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปน.(ก3)

ใบสั่งทำสวิทชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯอ้อมใหญ่4 (OYM01,04YB-01)						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	25 มิ.ย. 67	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	25 มิ.ย. 66	16.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก3)	งานที่ทำ	ทดสอบ Relay		ตามใบขอปฏิบัติงาน 642/2567		
4. เตรียมการสวิทชิงโดย	นายสุธี ศรีเพชร				วันที่	5 มิถุนายน 2567	
5. ตรวจสอบสวิทชิงโดย					วันที่	5 มิถุนายน 2567	
6. อนุมัติสวิทชิงโดย					วันที่	5 มิถุนายน 2567	
7. สั่งทำสวิทชิงโดย	1. นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐภาณุจน์,นายสุธี,นายสามา (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร,นางสาวสุภัสชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	งานที่ทำ : 1. ทดสอบ Relay OYM01YB-01 (08.00-12.00น.)						
2	2. ทดสอบ Relay OYM04YB-01 (13.00-16.00น.)						
3	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิทชิง						
4	OYM01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYM		เบรกเกอร์ 115 เควี
5	SAC04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		เบรกเกอร์ 115 เควี
6	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.00 น.						
7	ตรวจสอบ NCA01,05YB-01 จ่ายไฟ Close Loop อยู่สภาพปกติ						
8	OYM01YB-01	สับ	ปลด		OYM		เบรกเกอร์ 115 เควี
9	OYM01YS-01	สับ	ปลด		OYM		ใบมีด 115 เควี
10	OYM01YS-03	สับ	ปลด		OYM		ใบมีด 115 เควี
11	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กสฟ.(ก3) รับทราบ						
12	แจ้งชุด กสฟ.(ก3) Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงข้อมูลใน Wesafe						
13	แจ้ง กสฟ.(ก3) ปฏิบัติงานทางด้าน OYM01YB-01 ได้						
14	SAC04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
15	เมื่อชุดทำงานปฏิบัติงานทางด้าน OYM01YB-01 แล้วเสร็จ พร้อมปฏิบัติงานทางด้าน OYM04YB-01						
16	เมื่อชุดทำงานยืนยันการลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
17	OYM04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYM		เบรกเกอร์ 115 เควี
18	SAC04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		เบรกเกอร์ 115 เควี
19	OYL04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		เบรกเกอร์ 115 เควี
20	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
21	OYM01YS-01	ปลด	สับ		OYM		ใบมีด 115 เควี
22	OYM01YS-03	ปลด	สับ		OYM		ใบมีด 115 เควี
23	OYM01YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		OYM		เบรกเกอร์ 115 เควี
24	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 13.00 น.						
25	ตรวจสอบ NCA01,05YB-01 จ่ายไฟ Close Loop อยู่สภาพปกติ						
26	OYM04YB-01	สับ	ปลด		OYM		เบรกเกอร์ 115 เควี
27	OYM04YS-01	สับ	ปลด		OYM		ใบมีด 115 เควี
28	OYM04YS-03	สับ	ปลด		OYM		ใบมีด 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กสฟ.(ก3) รับทราบ						
30	แจ้งชุด กสฟ.(ก3) Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงข้อมูลใน Wesafe						
31	แจ้ง กสฟ.(ก3) ปฏิบัติงานทางด้าน OYM04YB-01 ได้						
32	OYM01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYM		เบรกเกอร์ 115 เควี
33	OYL04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		เบรกเกอร์ 115 เควี
34	SAC04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ช่วงบ่าย							
35	เมื่อชุดทำงานปฏิบัติงานทางด้าน OYM04YB-01 แล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหนดกลับสภาพปกติ						
36	เมื่อชุดทำงานยืนยันการลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
37	OYL04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		เบรกเกอร์ 115 เควี
38	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
39	OYM04YS-01	ปลด	สับ		OYM		ไบเมต 115 เควี
40	OYM04YS-03	ปลด	สับ		OYM		ไบเมต 115 เควี
41	OYM04YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		OYM		เบรกเกอร์ 115 เควี
42	OYM04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYM		เบรกเกอร์ 115 เควี
43	OYL04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

รายละเอียดคดีเป็นกรับำรุงรักษาและงานตรวจซ่อมเป็นแต่ละสถานีไฟฟ้า

ลำดับ	สถานีไฟฟ้า	วันที่	เวลา	การดำเนินการบำรุงรักษา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ประสานงาน
14	กาญจนบุรี 3	17 มี.ย. 67	08.00-12.00 น.	บำรุงรักษา Battery , Capacitor Bank	กสฟ. , กบม.	เขาวัด (081-3657367)
				ดับหม้อแปลง TP.2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , รีเลย์ , เคเบิล 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2 ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส KCC3YB-01 , KCC4YB-01 (TP.2) และ KCC1YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. (โดยขอ ไฟย้อนด้าน Bus 1)	กบส. , กบม.	
15	กระทุ่มแบน 6 (เข็กราว)	18 มี.ย. 66	08.00-16.00 น.	ดับ Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , รีเลย์ และเคเบิล 22 kV.	กสฟ. , กบม.	เขาวัด (081-3657367)
				ดับหม้อแปลง TP.1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , เคเบิล , รีเลย์ 22 kV. , บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. และทดสอบหม้อแปลง TP.1 โดยทาง ผล. จัดเตรียมเครื่องมือภาคไฟฟ้าเพื่อใช้ทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า	กสฟ. , กบม.	
16	มหาวิทยาลัยมหิดล	22 มี.ย. 67	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ , เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. ด้าน Bus 1 (เบรกเกอร์ที่ไม่ได้จ่ายไฟ)	กสฟ. , กบม.	เขาวัด (081-3657367)
				บำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1 (หม้อแปลงที่ไม่ได้จ่ายไฟ)	กบส. , กบม.	
17	สินสาคร	23 มี.ย. 67	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , เคเบิล , รีเลย์ 22 kV.	กสฟ. , กบม.	เขาวัด (081-3657367)
				บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. , ทดสอบหม้อแปลง TP.2 และทดสอบรีเลย์ 115 kV.	กบส. , กบม.	
18	อ้อมใหญ่ 4	25 มี.ย. 67	08.00-12.00 น. 13.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , รีเลย์ , เคเบิล 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1	กสฟ. , กบม.	เขาวัด (081-3657367)
				ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , รีเลย์ , เคเบิล 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2	กบส. , กบม.	
19	อ้อมน้อย 3	25 มี.ย. 67	08.00-12.00 น. 13.00-16.00 น.	ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส OYM1YB-01 เพื่อทดสอบรีเลย์ 115 kV.	กสฟ. , กบม.	เขาวัด (081-3657367)
				ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส OYM4YB-01 เพื่อทดสอบรีเลย์ 115 kV.	กบส. , กบม.	
20	สมุทรสาคร 7	27 มี.ย. 67	08.00-12.00 น. 13.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 โดยขยับขนาด 22 kV. รหัส ONCBYB-01 เพื่อทดสอบหม้อแปลง TP.2 (ดึงกริดและสับกราวด์เบรกเกอร์ Incoming 2)	กสฟ. , กบม.	เขาวัด (081-3657367)
				บำรุงรักษา Battery , Capacitor Bank	กบส. , กบม.	
				ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , รีเลย์ , เคเบิล 22 kV. และทดสอบหม้อแปลง TP.1	กสฟ. , กบม.	เขาวัด (081-3657367)
				ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส ONCBYB-01 , ONC2YB-01 (TP.1) และ ONC1YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV.	กบส. , กบม.	
				ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , รีเลย์ และเคเบิล 22 kV.	กสฟ. , กบม.	เขาวัด (081-3657367)
				ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส ONC3YB-01 (TP.2) และ ONC4YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV.	กบส. , กบม.	
				บำรุงรักษา Battery , Capacitor Bank	กสฟ. , กบม.	เขาวัด (081-3657367)
				ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , รีเลย์ , เคเบิล 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1	กบส. , กบม.	
				ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส SMGBYB-01 , SMG2YB-01 (TP.1) และ SMG1YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. และทดสอบรีเลย์ 115 kV.	กสฟ. , กบม.	เขาวัด (081-3657367)
				ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , รีเลย์ , เคเบิล 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2	กบส. , กบม.	
				ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส SMG3YB-01 (TP.2) และ SMG4YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. และทดสอบรีเลย์ 115 kV.	กสฟ. , กบม.	เขาวัด (081-3657367)
				ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส SMG3YB-01 (TP.2) และ SMG4YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. และทดสอบรีเลย์ 115 kV.	กบส. , กบม.	