



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

13 ม.ค. 68

เลขที่ ก.3.สข.(กป.) 004 /2568

วันที่ - 7 ม.ค. 2568

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พธิราสุวรรณชัย

ตำแหน่ง อภ.ปม.(ก.3)

ชื่อผู้ส่ง นางวรรณวิภา สุวรรณสมบัติ

ตำแหน่ง หน.มค.รักษาการแทน.ผจก.กฟส.สามชุก

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.อ.สามชุก จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย ฟีดเดอร์ 2 สถานีไฟฟ้า สามชุก...ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 1 แผน ดังนี้

| ที่ | ฟีดเดอร์ | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา | ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ | บริเวณ | ผู้ควบคุมงาน |
|-----|----------|--------------|-------------|----------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------|
| ๑. | XCA4 | 14 ม.ค. 2568 | ๐๙.๐๐ น. | 16.๐๐ น. | เปลี่ยนอุปกรณ์ตัดตอน DBA02S-08 ที่ชำรุด | หมวดการทาง | นายณัฐพงษ์ เข็มเพชร 085-5583046 |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หม้อแปลง เครื่อง เคเบิล ผู้ใช้ไฟประมาณ ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเทอดไทย จันทร์เพ็ญ ตำแหน่ง หน.กบ โทร 086-7661012

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
- พิกัดพื้นที่ดับไฟ 3.1 เริ่มต้น 3.2 สิ้นสุด

(นางวรรณวิภา สุวรรณสมบัติ)

หน.บค.รักษาการแทนผจก.กฟส.สามชุก

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.3

เรียน อภ.ปบ.(ก.3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ XCA04 จาก DBA02S-08 ถึง -
ในวันที่ 14 ม.ค. 68 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง 16.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 66/2568

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่



ออกกฏกข

พนักงานศูนย์ฯ นาย อร โสภณพันธ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเทอดไทย จันทร์เพ็ญ
9 ม.ค. 68

(นายวิวัฒน์ แก้วฉิมพิก)
วคค.5 แทน ผค.คฟ.

ใบสั่งทำสวิตชิง

บริเวณหมวดการทางศรีประจันต์

| | | | | | | |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. สถานที่ทำงาน | บริเวณหมวดการทางศรีประจันต์ | | | | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 14 ม.ค. 68 | ระหว่าง | 09.00 | น. | ถึง | 16.00 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟส.สช. | งานที่ทำ | เปลี่ยน SF6 ที่ชำรุด | | | ตามใบขอปฏิบัติงาน 66/2568 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายอมร โมกข์พันธ์ | | | | วันที่ | 11 มกราคม 2568 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | | | วันที่ | 11 มกราคม 2568 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย |  | | | | วันที่ | 11 มกราคม 2568 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีระวัชร, นายอมร 2. น.ส.พิชญา, น.ส.สุภัสชา, นายณัฐกาญจน์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายสามารถ 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมโนช | | | | | (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ | ดำเนินการ | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|------|--------------|------------|---------------------------|
| 1 | ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง | | | | | | |
| 2 | XCA04VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | XCA | | - |
| 3 | XCA08VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | XCA | | - |
| 4 | XCA09VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | XCA | | - |
| 5 | ย้ายโหลด XCA04 บางส่วน ฝาก XCA09 | | | | | | |
| 6 | SPC03S-07 | ปลด | สับ | | ศปจ. | SCADA | SF6 โรงสีท่าใหญ่ |
| 7 | DBA02S-08 | สับ | ปลด, ล็อคคาน | | สช. | | SF6 หมวดการทางศรีประจันต์ |
| 8 | คง "OFF" Auto Reclose วงจร XCA04, XCA08 และ XCA09 ไว้ทั้ง 3 วงจร จนกว่าจะปฏิบัติงานแล้วเสร็จ | | | | | | |
| 9 | แจ้งสถานะการจ่ายไฟให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ พร้อมลงข้อมูลใน WeSafe เรียบร้อย | | | | | | |
| 10 | แจ้งผู้ควบคุมงาน ดำเนินการเปลี่ยน SF6 ที่ชำรุด รหัส DBA02S-08 บริเวณหมวดการทางศรีประจันต์ ได้ (ดำเนินการโดยวิธี Hotline) | | | | | | |
| | สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า | | | | | | |
| 11 | เมื่อผู้ควบคุมงาน ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ลงข้อมูลใน WeSafe เรียบร้อย พร้อมจ่ายไฟ | | | | | | |
| 12 | แจ้งผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบ SF6 ติดตั้งใหม่ รหัส DBA02S-08 บริเวณหมวดการทางศรีประจันต์ อยู่สถานะ "ปลด" พร้อมล็อคคาน | | | | | | |
| 13 | ย้ายโหลด XCA04 บางส่วน กลับจาก XCA09 | | | | | | |
| 14 | DBA02S-08 | ปลด, ล็อคคาน | สับ | | สช. | | SF6 หมวดการทางศรีประจันต์ |
| 15 | SPC03S-07 | สับ | ปลด | | ศปจ. | SCADA | SF6 โรงสีท่าใหญ่ |
| 16 | XCA04VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | XCA | | - |
| 17 | XCA08VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | XCA | | - |
| 18 | XCA09VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | XCA | | - |
| | สิ้นสุด Switching ทั้งหมด | | | | | | |

XCA08S-01



สข.
สข.จ.

ครัวสูงโต

XCA08S-03



XCA09S-02

สะพานออกซ้าย

เปลี่ยนอุปกรณ์ตัดตอนชำรุด รหัส XCA04S-03
DBA02S-08
XCA04S-03
หมวดการทางศรีประจันต์

XCA04S-03

หมวดการทางศรีประจันต์

XCA10S-02

ศรีสุพรรณเกษ

XCA08S-02

สะพานออกซ้าย

