



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

31 พ.ค. 67

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.3 กสฟ.(สก)/2567
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นด่าง

วันที่
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)
ตำแหน่ง อก.สฟ.(ก3)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก3) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า บ.วินเนอร์ ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	บ.วินเนอร์	3 มิ.ย. 67	08.00 น.	16.00 น.	ตัดไฟหม้อแปลง TP1 บริษัท วินเนอร์ เพื่อบำรุงรักษา	-	-	นายเชาว์ลิต โทร. 081-3657367

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายเชาว์ลิต นิลรอด ตำแหน่ง พชง.6 โทร. 081-3657367

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ สมหมาย ขึ้นด่าง

(นายสมหมาย ขึ้นด่าง)

ตำแหน่ง อก.สฟ.(ก3)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

เรียน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ - จาก SLY 345-06 ถึง บ.วินเนอร์ อินเทอร์เนชั่น.
ในวันที่ 3 มิ.ย.67 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 675/2567

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่
พนักงานศูนย์ฯ นาย พันฑา รามภูรินทร์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ทนายเชาว์ลิต นิลรอด.

(นายเชาว์ลิต โทร.พันธุ)
จุดก.4 | กษ. ผค.คฟ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ แผ่น
แผนผังแนบ แผ่น

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ)

เรียน อก.บข.(ก3), อก.วว.(ก3) ผจก. กฟภ. พทท.

ผจฟ. (สถานี

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บ.วินเนอร์อินเตอร์พลาส				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	3 มิ.ย. 67	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	3 มิ.ย. 67 16.00น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสพ.	งานที่ทำ	บำรุงรักษาหม้อแปลง	ตามใบขอปฏิบัติงาน 675/2567	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพนิต ราษฎร์นิยม			วันที่	15 พฤษภาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	15 พฤษภาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	15 พฤษภาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายจิรวัดน์, นายวัฒนนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นส.พิชยา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนิช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	แจ้งกฟส.พทท. ติดต่อ บ.วินเนอร์ อินเตอร์พลาส จำกัด ปลดโหลดภายใน						
3	PMB01YB-01	"ON" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
4	SLY03YB-01	"ON" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
5	SLY08VB-01	"ON" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY	-	-
6	แจ้งกฟส.พทท. ติดต่อ บ.วินเนอร์ อินเตอร์พลาส จำกัด ตรวจสอบเบรกเกอร์ Win-102 (Inc.2) อยู่สถานะปลด						
7	WIN-J104	สับ	ปลด		บ.วินเนอร์ฯ	-	Outgoing 22 เควี
8	WIN-J103	สับ	ปลด		บ.วินเนอร์ฯ	-	เบรกเกอร์ Inc.1
9	SLY08S-08	สับ	ปลด		บ.วินเนอร์ฯ	-	Pot Head
10	SLY08S-09	สับ	ปลด		บ.วินเนอร์ฯ	-	Pot Head
11	WIN01YB-01	สับ	ปลด		บ.วินเนอร์ฯ	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
12	WIN01YS-01	สับ	ปลด		บ.วินเนอร์ฯ	-	ใบมีด 115 เควี
13	SLY03YS-06	สับ	ปลด, ล็อกกุญแจ		พทท.	ABS	ปากทางวินเนอร์ฯ
14	จ่ายไฟ 22 เควี ให้ บ.วินเนอร์ อินเตอร์พลาส จำกัด						
15	SLY08S-07	ปลด	สับ		พทท.	DIS	Loopline ก่อนเข้าสถานี
16	เมื่อชุดปฏิบัติงาน Test ไฟ และ Short Ground พร้อมลงใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
17	PMB01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
18	SLY03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
19	SLY08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY	-	-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
20	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานแล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับ						
21	PMB01YB-01	"ON" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
22	SLY03YB-01	"ON" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
23	SLY08VB-01	"ON" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY	-	-
24	SLY08S-07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		พทท.	DIS	Loopline ก่อนเข้าสถานี
25	SLY08S-08	ปลด	สับ		บ.วินเนอร์ฯ	-	Pot Head
26	SLY08S-09	ปลด	สับ		บ.วินเนอร์ฯ	-	Pot Head
27	SLY03YS-06	ปลด	สับ		พทท.	ABS	ปากทางวินเนอร์ฯ
28	WIN01YS-01	ปลด	สับ		บ.วินเนอร์ฯ	-	ใบมีด 115 เควี
29	WIN01YB-01	ปลด	สับ		บ.วินเนอร์ฯ	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
30	WIN-J103	ปลด	สับ		บ.วินเนอร์ฯ	-	เบรกเกอร์ Inc.1

รายละเอียดดำเนินการบำรุงรักษาและงานตรวจซ่อมในแต่ละสถานีไฟฟ้า

ลำดับ	สถานีไฟฟ้า	วันที่	เวลา	การดำเนินการบำรุงรักษา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ประสานงาน
6	อ้อมน้อย 1	14 มิ.ย. 67	08.00-16.00 น.	การดำเนินการบำรุงรักษา ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV. และทดสอบหม้อแปลง TP.2 และทดสอบหม้อแปลง TP.2	กศพ., กบม. กบม.	เขาวัด (081-3657367)
7	ท่าทราย 1	29 พ.ค. 67	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. ทั้งหมด (ดำเนินการที่ฉะวอกร โดยย้ายเข้า Transfer Bus)	กศพ., กบส.	เขาวัด (081-3657367)
		19 มิ.ย. 67	08.00-12.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV. และทดสอบหม้อแปลง TP.2	กศพ., กบม., กบม.	
		13.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV.	กศพ., กบม.		
		13.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.3 Main Bus 3 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV. และทดสอบหม้อแปลง TP.3	กศพ., กบม., กบม.		
8	นครปฐม 3	30 พ.ค. 67	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. ทั้งหมด (ดำเนินการที่ฉะวอกร โดยย้ายเข้า Transfer Bus)	กศพ., กบส.	เขาวัด (081-3657367)
		21 มิ.ย. 67	08.00-12.00 น.	บำรุงรักษา Battery , Capacitor Bank	กศพ., กบม.	
			08.00-12.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV. และทดสอบหม้อแปลง TP.1	กบม.	
			13.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV.	กศพ., กบม.	
9	กระทุ่มแบน 4	24 มิ.ย. 67	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 โดยจ่ายขนานบัส 22 kV. รหัส NPVBVB-01 เพื่อทดสอบหม้อแปลง TP.2 (ดึงพรีคและสับกราวด์เบรกเกอร์ Incoming 2)	กบม.	เขาวัด (081-3657367)
		31 พ.ค. 67	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. ทั้งหมด (ดำเนินการที่ฉะวอกร โดยย้ายเข้า Transfer Bus)	กศพ., กบส.	
		08.00-12.00 น.	บำรุงรักษา Battery , Capacitor Bank	กศพ., กบม.		
		08.00-12.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV. และทดสอบหม้อแปลง TP.1	กบม.		
10	บริษัท วิชนธอร์	26 มิ.ย. 67	13.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV.	กศพ., กบม.	เขาวัด (081-3657367)
		27 มิ.ย. 67	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 โดยจ่ายขนานบัส 22 kV. รหัส KTDBVB-01 เพื่อทดสอบหม้อแปลง TP.2 (ดึงพรีคและสับกราวด์เบรกเกอร์ Incoming 2)	กบม.	
			08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV., บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. ทดสอบหม้อแปลง TP.1 และทดสอบรีเลย์ 115 kV.	กศพ., กบม. กบส., กบม.	
			08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV., บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. และทดสอบหม้อแปลง TP.1	กศพ., กบม. กบส., กบม.	
11	บางเลน 3 (ชั่วคราว)	5 มิ.ย. 67	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV., บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. และทดสอบหม้อแปลง TP.1	กศพ., กบม. กบส., กบม.	เขาวัด (081-3657367)
		8 มิ.ย. 67	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 เพื่อบำรุงรักษา รีเลย์ เซอร์, เคเบิล 22 kV., ทดสอบรีเลย์ 115 kV.	กศพ., กบม.	
12	ท่าทราย 2 (ชั่วคราว)	15 มิ.ย. 67	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV., บำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1 (ขอไฟข้ามผ่านสวิตช์ข้ามบัส Bypass BR-04)	กศพ., กบม.	เขาวัด (081-3657367)
				ดับหม้อแปลง TP.2 โดยจ่ายขนานบัส 22 kV. รหัส BALBVB-01 เพื่อทดสอบหม้อแปลง TP.2 (ดึงพรีคและสับกราวด์เบรกเกอร์ Incoming 2)	กบม.	
13	บางปลา	16 มิ.ย. 67	13.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery , Capacitor Bank	กศพ., กบม.	เขาวัด (081-3657367)
				ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV. และทดสอบหม้อแปลง TP.1	กบม.	
				ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส BALBYB-01 , BALIYB-01 (TP.1) และ BAL2YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV.	กศพ., กบม.	
				ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV. ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส BAL4YB-01 (TP.2) และ BAL3YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV.	กศพ., กบม. กบส., กบม.	