



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

17 มิ.ย. 67

วิทยุขอดับไฟ

เลขที่ ก.3 กสฟ.(สก) /2567
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นดวง

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก3)
ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก3)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก3) จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า ท้าทราย 1 ตามแผนผังส่งเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	BUS3	20 มิ.ย. 67	วัดนา 08.00 น. 13.00 น.	16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.3 Main Bus 3 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับ กราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV. และ ทดสอบหม้อแปลง TP3	-	-	นายเชาว์ลิต โทร. 081-3657367

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเชาว์ลิต นิลรอด ตำแหน่ง พชง.6 โทร. 081-3657367

1. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
2. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ สมหมาย ชื่นดวง
(นายสมหมาย ชื่นดวง)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟภ.3
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก3)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ TMS-BUS3 จาก Breaker ถึง truckout
ในวันที่ 20 มิ.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 682/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่
พนักงานศูนย์ฯ นาย พิรภัทท์ โพธิ์พงษ์ ประสานงานการขอดับไฟกับ นายพนิตพล ตีลลน

(นายพิรภัทท์ โพธิ์พงษ์)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ)

เรียน อ.ก.บ.ช.(ก3), อ.ก.ว.(ก3) ผจก. กฟส.สค.

ขั้นตอนการสวิตชิง 4 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. 1 (สถานี TMS)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา ~~12.30~~ 07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

07.30

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ ท่าทราย 1 บัส 3 (THS_BUS 3)		วัฒนา	08:00 น.			
2. กำหนดวันที่ทำงาน	20 มิ.ย. 67	ระหว่าง	13:00 น.		ถึง	16.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.	งานที่ทำ	บำรุงรักษาสถานีฯ บัส 3		ตามใบขอปฏิบัติงาน	682/67	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพีรภัทร โพธิ์พันธ์				วันที่	7 มิถุนายน 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	7 มิถุนายน 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	7 มิถุนายน 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจิรวุฒิ, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
	2. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ				(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
	3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโชน				(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	THS-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS		TP2 โหลด 15 MW
3	THS-TP3	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS		TP3 โหลด 8.11 MW
4	THS07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		CB โหลด 1.22 MW
5	THS09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		CB โหลด 3.5 MW
6	THS11VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		CB โหลด 0.60 MW
7	THS12VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		CB โหลด 4.00 MW
8	THS13VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		CB โหลด 2.00 MW
9	THS14VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		CB โหลด 2.24 MW
10	THS15VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		CB โหลด 1.94 MW
11	SN2 KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
12	SMB01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		CB โหลด 0 MW
13	THU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THU		TP1 โหลด 8.03 MW
14	THUBR-02	Normal	Nonreclosing		THU		R โหลด 3.24 MW
15	- ย้ายโหลด THS11 ไปจ่ายไฟจาก SMB01						
16	SMB01S-04	ปลด	สับ		สก.	SCADA	SF6 ปากซอยนิคมฯ
17	THS11VB-01	สับ	ปลด		THS		CB THS11
18	- ย้ายโหลด THS12 ไปจ่ายไฟจาก THS13						
19	THS12S-03	ปลด	สับ		สก.	SCADA	SF6 ปากซอย 16
20	THS12VB-01	สับ	ปลด		THS		CB THS12
21	- ย้ายโหลด THS13 ไปจ่ายไฟจาก THS07 และ ย้ายโหลด THS14 ไปจ่ายไฟจาก THS09						
22	THS09S-05	ปลด	สับ		สก.	SCADA	SF6 บางกอกพรอย
23	THS04S-02	ปลด	สับ		สก.		DIS ตรงข้าม บ. ซิลเวอร์อิ่ง
24	THS13VB-01	สับ	ปลด		THS		CB THS13
25	THS14VB-01	สับ	ปลด		THS		CB THS14
26	- ย้ายโหลด THS15 ไปจ่ายไฟจาก THU02						
27	THS15S-03	ปลด	สับ		สก.	SCADA	SF6 สยามอินเตอร์ลีดเทค
28	THS15VB-01	สับ	ปลด		THS		CB THS15
29	THS11S-01	สับ	ปลด		THS		DIS Pot Head F.11

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
30	THS12S-01	สับ	ปลด		THS		DIS	Pot Head F.12
31	THS13S-01	สับ	ปลด		THS		DIS	Pot Head F.13
32	THS14S-01	สับ	ปลด		THS		DIS	Pot Head F.14
33	THS15S-01	สับ	ปลด		THS		DIS	Pot Head F.15
34	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 13.00 น.							
35	THS03BVB-01	สับ	ปลด		THS		CB	INCOMING03
36	THS05YB-01	สับ	ปลด		THS		CB	เบรกเกอร์ 115 เควี
37	THS05YS-01	สับ	ปลด		THS		DIS	ใบมีด 115 เควี
38	THS05YS-02	สับ	ปลด		THS		DIS	ใบมีด 115 เควี
39	THS11VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		THS		CB	F.11
40	THS12VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		THS		CB	F.12
41	THS13VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		THS		CB	F.13
42	THS14VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		THS		CB	F.14
43	THS15VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		THS		CB	F.15
44	THS03BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		THS		CB	INCOMING03
45	ตรวจสอบไฟย้อนเบรกเกอร์ THS11,12,13,14,15,INC3 เมื่อไม่มีไฟย้อน							
46	THS11VG-01	ปลด	สับ		THS		SW	GND F.11
47	THS12VG-01	ปลด	สับ		THS		SW	GND F.12
48	THS13VG-01	ปลด	สับ		THS		SW	GND F.13
49	THS14VG-01	ปลด	สับ		THS		SW	GND F.14
50	THS15VG-01	ปลด	สับ		THS		SW	GND F.15
51	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ							
52	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe							
53	THS-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS		TP2	-
54	THS-TP3	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS		TP3	-
55	THS07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS		CB	-
56	THS09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS		CB	-
57	SN2 KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
58	SMB01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB		CB	-
59	THU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THU		TP1	-
60	THUBR-02	Nonreclosing	Normal		THU		R	-
61	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย							
62	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้							
<u>สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า</u>								
63	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
64	THS-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS		TP2	-
65	THS-TP3	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS		TP3	-
66	THS07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		CB	-
67	THS09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		CB	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
68	SN2 KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-	
69	SMB01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		CB	
70	THU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THU		TP1	-
71	THUBR-02	Normal	Nonreclosing		THU		R	-
72	THS11VG-01	สับ	ปลด		THS		SW	GND F.11
73	THS12VG-01	สับ	ปลด		THS		SW	GND F.12
74	THS13VG-01	สับ	ปลด		THS		SW	GND F.13
75	THS14VG-01	สับ	ปลด		THS		SW	GND F.14
76	THS15VG-01	สับ	ปลด		THS		SW	GND F.15
77	THS11VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		THS		CB	-
78	THS12VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		THS		CB	-
79	THS13VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		THS		CB	-
80	THS14VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		THS		CB	-
81	THS15VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		THS		CB	-
82	THS03BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		THS		CB	-
83	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ							
84	THS05YS-01	ปลด	สับ		THS		DIS	ใบมีด 115 เควี
85	THS05YS-02	ปลด	สับ		THS		DIS	ใบมีด 115 เควี
86	THS05YB-01	ปลด	สับ		THS		CB	เบรกเกอร์ 115 เควี
87	THS03BVB-01	ปลด	สับ		THS		CB	INCOMING03
88	THS11S-01	ปลด	สับ		THS		DIS	Pot Head F.11
89	THS12S-01	ปลด	สับ		THS		DIS	Pot Head F.12
90	THS13S-01	ปลด	สับ		THS		DIS	Pot Head F.13
91	THS14S-01	ปลด	สับ		THS		DIS	Pot Head F.14
92	THS15S-01	ปลด	สับ		THS		DIS	Pot Head F.15
93	ปรับแรงดันหม้อแปลง THS-TP3 อยู่ที่ 22.5 เควี							
94	- ย้ายโหลด THS15 กลับจาก THU02							
95	THS15VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		THS		CB	THS15
96	THS15S-03	สับ	ปลด		สค.		SF6	สยามอินเตอร์ลอคเทค
97	- ย้ายโหลด THS13 กลับจาก THS07 และ ย้ายโหลด THS14 กลับจาก THS09							
98	THS13VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		THS		CB	THS13
99	THS14VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		THS		CB	THS14
100	THS04S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สค.		DIS	ตรงข้าม บ. ซิลเวอร์อิ่ง
101	THS09S-05	สับ	ปลด		สค.	SCADA	SF6	บางกอกฟรอย
102	- ย้ายโหลด THS12 กลับจาก THS13							
103	THS12VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		THS		CB	THS12
104	THS12S-03	สับ	ปลด		สค.	SCADA	SF6	ปาก ซ. 16
105	- ย้ายโหลด THS11 กลับจาก SMB01							
106	THS11VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		THS		CB	THS11

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
107	SMB01S-04	สับ	ปลด		สค.	SCADA	SF6	ปากซอยนิคมฯ
108	THS-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS		TP2	
109	THS-TP3	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS		TP3	
110	THS07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS		CB	
111	THS09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS		CB	
112	THS11VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS		CB	
113	THS12VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS		CB	
114	THS13VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS		CB	
115	THS14VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS		CB	
116	THS15VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS		CB	
117	SN2 KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	
118	SMB01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB		CB	
119	THU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THU		TP1	
120	THUBR-02	Nonreclosing	Normal		THU		R	
<u>สิ้นสุด Switching ทั้งหมด</u>								

รายละเอียดดำเนินการบำรุงรักษาและงานตรวจซ่อมในแต่ละสถานีไฟฟ้า

ลำดับ	สถานีไฟฟ้า	วันที่	เวลา	การดำเนินการบำรุงรักษา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ประสานงาน
6	ชัยน้อย 1	14 มิ.ย. 67	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV. และทดสอบหม้อแปลง TP.2 และทดสอบหม้อแปลง TP.2	กสพ., กบม. กบม.	เชาว์จิต (081-3657367)
7	ท่าทราย 1	29 พ.ค. 67	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. ทั้งหมด (ดำเนินการที่ฉะวกร โดยย้ายเข้า Transfer Bus)	กสพ., กบส.	
		19 มิ.ย. 67	08.00-12.00 น. 13.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV. และทดสอบหม้อแปลง TP.2 ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV.	กสพ., กบม., กบม. กสพ., กบม.	เชาว์จิต (081-3657367)
		20 มิ.ย. 67	13.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.3 Main Bus 3 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV. และทดสอบหม้อแปลง TP.3	กสพ., กบม., กบม.	
8	นครปฐม 3	30 พ.ค. 67	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. ทั้งหมด (ดำเนินการที่ฉะวกร โดยย้ายเข้า Transfer Bus)	กสพ., กบส.	
		21 มิ.ย. 67	08.00-12.00 น.	บำรุงรักษา Battery , Capacitor Bank	กสพ., กบม.	
			13.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV. และทดสอบหม้อแปลง TP.1 ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV.	กบม. กสพ., กบม.	เชาว์จิต (081-3657367)
		24 มิ.ย. 67	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 โดยจ่ายขนานบัส 22 kV. รหัส NPVBV-01 เพื่อทดสอบหม้อแปลง TP.2 (ดึงทรัคและสับกราวด์เบรกเกอร์ Incoming 2)	กบม.	
		31 พ.ค. 67	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. ทั้งหมด (ดำเนินการที่ฉะวกร โดยย้ายเข้า Transfer Bus)	กสพ., กบส.	
9	กระทุ่มแบน 4	26 มิ.ย. 67	08.00-12.00 น.	บำรุงรักษา Battery , Capacitor Bank	กสพ., กบม.	
			13.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV. และทดสอบหม้อแปลง TP.1 ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV.	กบม. กสพ., กบม.	เชาว์จิต (081-3657367)
		27 มิ.ย. 67	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 โดยจ่ายขนานบัส 22 kV. รหัส KTDBV-01 เพื่อทดสอบหม้อแปลง TP.2 (ดึงทรัคและสับกราวด์เบรกเกอร์ Incoming 2)	กบม.	
10	บริษัท วินเนอร์	3 มิ.ย. 67	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV., บักรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. ทดสอบหม้อแปลง TP.1 และทดสอบรีเลย์ 115 kV.	กสพ., กบม. กบส., กบม.	เชาว์จิต (081-3657367)
11	บางเลน 3 (ชั่วคราว)	5 มิ.ย. 67	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV., บักรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. และทดสอบหม้อแปลง TP.1	กสพ., กบม. กบส., กบม.	เชาว์จิต (081-3657367)
12	ท่าทราย 2 (ชั่วคราว)	8 มิ.ย. 67	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 เพื่อบำรุงรักษา รีเลย์, เคเบิล 22 kV., ทดสอบรีเลย์ 115 kV. บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV., บักรักษาหม้อแปลง TP.1 (ขอไฟย้อนผ่านสวิตช์บายพาส Bypass BR-04)	กสพ., กบม. กบส.	เชาว์จิต (081-3657367)
13	บางปลา	15 มิ.ย. 67	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 โดยจ่ายขนานบัส 22 kV. รหัส BALBVB-01 เพื่อทดสอบหม้อแปลง TP.2 (ดึงทรัคและสับกราวด์เบรกเกอร์ Incoming 2)	กบม.	
		16 มิ.ย. 67	08.00-12.00 น.	บำรุงรักษา Battery , Capacitor Bank	กสพ., กบม.	
			13.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV. และทดสอบหม้อแปลง TP.1 ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส BALBYB-01, BALIYB-01 (TP.1) และ BAL2YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV.	กบส., กบม. กสพ., กบม.	เชาว์จิต (081-3657367)