



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

21/05/67

เลขที่ ก.๓.ดจ.(กป.) ๕๙๙๘ /๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณโชด
ชื่อผู้ส่ง นายเกริกสิทธิ์ ศรีวิบูลย์

วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ดจ.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.อ.ดอนเจดีย์ จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ฟีดเดอร์ ๖ สถานีไฟฟ้า
ดอนเจดีย์ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

| ที่ | ฟีดเดอร์ | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา | ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ | จาก | ถึง | ผู้ควบคุมงาน |
|-----|----------|--------------|-------------|----------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|
| ๑. | DOA ๐๖ | ๒๔ พ.ค.๖๗ | ๐๘.๓๐ น. | ๑๖.๓๐ น. | ปรับปรุงระบบ ปักเสาใหม่ | DIS ชค.ศิริ เทพ มอเตอร์ | DIS ชค. ระพีพัฒน์ DIS ชค. วิม PT | นายรณชัย แสงทองค์ ๐๘๔-๗๕๘๙๓๘๔ |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หม้อแปลง ๑๖ เครื่อง ๘๗๐ เควี.เอ. ผู้ใช้ไฟประมาณ ๒๐๐ ราย
ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายรณชัย แสงทองค์ ตำแหน่ง พชง.๕ โทร. ๐๘๔-๗๕๘๙๓๘๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสข่าจรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสข่าจรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสข่าจรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายเกริกสิทธิ์ ศรีวิบูลย์...)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ดจ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ DOA06 จาก DIS ชค. ระพีพัฒน์ ถึง DIS ชค. วิม PT
ในวันที่ 24 พ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 683/67
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ... ฟีดเดอร์... จาก... ถึง...
ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่...

พนักงานศูนย์ฯ นาย อรรถวิทย์ เสมาเมือง ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายรณชัย แสงทองค์

(นายสิริภค โพธิ์พจน์...)
วตค.๔ 1๓๖ นค.๑พ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ.๑๑.

อก.บข.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจฟ. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------|
| 1. สถานที่ทำงาน | ศิริเทพมอเตอร์, บั้ม PT ถึง DIS ชั่วคราว สะพานไค้กหม้อ | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 24 พ.ค. 67 | ระหว่าง | 08.30 น. ถึง 16.30 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟส.ดจ. | งานที่ทำ | ปรับปรุงระบบ ปักเสาใหม่ ตามใบขอปฏิบัติงาน 687/2567 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายวิรัช เสมามิ่ง | | วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย | | | วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | | | วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายจิราวัฒน์, วัฒนา, นายพิชชา, นายวิรัช, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโอช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ | ดำเนินการ | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |
|-----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|------|--------------|------------|---------------------|
| 1 | ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนดำเนินการ | | | | | | |
| 2 | DOA-TP1 | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | DOA | | |
| 3 | DOA-TP2 | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | DOA | | |
| 4 | DOA06VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | DOA | | load = 3.2 MW |
| 5 | DOA07VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | DOA | | load = 4.62 MW |
| 6 | DBA03R-02 | Normal | Nonreclosing, ALT | | สช. | | R บ้านสระด่าน |
| 7 | DOA06R-01 | Normal | Nonreclosing, ALT | | ดจ. | | R ไค้กหม้อ |
| 8 | ย้ายโหลด DOA06 ไปรับไฟจาก DOA07 | | | | | | |
| 9 | DOA06S-05 | ปลด | สับ | | ดจ. | scada | SF6 อำนาจอะไหล่ยนต์ |
| 10 | DIS ชั่วคราว DOA06 | สับ | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) | | ดจ. | | DIS บั้ม PT |
| 11 | ย้ายโหลด DOA06 ไปรับไฟจาก DOA03 | | | | | | |
| 12 | DOABVB-01 | ปลด | สับ | | DOA | | CB ขนานบัส |
| 13 | DBA ๓-16 | ปลด | สับ | | ดจ. | | DIS บ้านสระด่าน |
| 14 | DIS ชั่วคราว DOA06 | สับ | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) | | ดจ. | | DIS สะพานไค้กหม้อ |
| 15 | DOABVB-01 | สับ | ปลด | | DOA | | CB ขนานบัส |
| 16 | เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน | | | | | | |
| 17 | DIS ชั่วคราว DOA06 | สับ | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) | | ดจ. | | DIS เทพศิริมอเตอร์ |
| 18 | แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับ | | | | | | |
| 19 | แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1 | | | | | | |
| 20 | แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2 | | | | | | |
| 21 | แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด We Safe ให้เรียบร้อยก่อนปฏิบัติงาน | | | | | | |
| 22 | แจ้งชุดปฏิบัติงานได้ | | | | | | |
| 23 | DOA-TP1 | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | DOA | | |
| 24 | DOA-TP2 | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | DOA | | |
| 25 | DOA06VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | DOA | | |
| 26 | DOA07VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | DOA | | |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ | ดำเนินการ | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ | |
|-----------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|------|--------------|------------|----------------|----------------|
| 27 | DBA03R-02 | Nonreclosing, ALT | Normal | | สช. | | | |
| สิ้นสุด Switching แรก | | | | | | | | |
| 28 | เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมย้ายโหลดกลับ | | | | | | | |
| 29 | แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1 | | | | | | | |
| 30 | แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2 | | | | | | | |
| 31 | DOA-TP1 | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | DOA | | | |
| 32 | DOA-TP2 | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | DOA | | | |
| 33 | DOA06VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | DOA | | | |
| 34 | DOA07VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | DOA | | | |
| 35 | DBA03R-02 | Normal | Nonreclosing, ALT | | สช. | R | บ้านสระด่าน | |
| 36 | จ่ายไฟ | | | | | | | |
| 37 | DIS ชั่วคราว DOA06 | ปลด | สับ | | ดจ. | DIS | เทพศิริมอเตอร์ | |
| 38 | ย้ายโหลด DOA06 กลับจาก DOA03 | | | | | | | |
| 39 | DOABVB-01 | ปลด | สับ | | DOA | CB | ขนานบัส | |
| 40 | DIS ชั่วคราว DOA06 | ปลด | สับ | | ดจ. | DIS | สะพานโคกหม้อ | |
| 41 | DBA 75-16 | สับ | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) | | ดจ. | DIS | บ้านสระด่าน | |
| 42 | DOABVB-01 | สับ | ปลด | | DOA | CB | ขนานบัส | |
| 43 | ย้ายโหลด DOA06 ไปรับไฟจาก DOA07 | | | | | | | |
| 44 | DIS ชั่วคราว DOA06 | ปลด | สับ | | ดจ. | DIS | ป้อม PT | |
| 45 | DOA06S-05 | สับ | ปลด, ล็อกคาน | | ดจ. | scada | SF6 | อำนาจจะไหลยนต์ |
| 46 | DOA-TP1 | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | DOA | | | |
| 47 | DOA-TP2 | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | DOA | | | |
| 48 | DOA06VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | DOA | | | |
| 49 | DOA07VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | DOA | | | |
| 50 | DBA03R-02 | Nonreclosing, ALT | Normal | | สช. | R | บ้านสระด่าน | |
| 51 | DOA06R-01 | Nonreclosing, ALT | Normal | | ดจ. | R | โคกหม้อ | |
| สิ้นสุด Switching | | | | | | | | |

แผนผังระบบปฏิบัติงานระบบจำหน่าย สระดำน - R โศกหม้อ

