



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

20/05/67

เลขที่ ก.๓ ลข. ๕๕๖/๒๕๖๗

วันที่ ๑๓ พ.ค. ๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธานท์ พงษ์สุวรรณกุล

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายสมชาย แก้วสมนึก

ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.ลข.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.ลข. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า.....เลขที่..... ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	UTGo๔F	๒๓ พ.ค. ๖๗	๐๙.๐๐	๑๗.๐๐	ปักเสาพาดสายระบบจำหน่าย ๑๑๕ เกร์ งานก่อสร้างสายส่ง ๑๑๕ เกร์	โบริมิตชั่วคราว ตลิ่งเหนือ ฟัง UTG09F ก่อนสี่แยกตลิ่งเหนือ	จุดเปิด DDE ก่อนถึงโบริมิต UTG5F-13	นายสุรภกิจ วันจิว โทร ๐๙๙-๖๒๐๓๙๓๓
๒	UTGo๕F	๒๓ พ.ค. ๖๗	๐๙.๐๐	๑๗.๐๐	ปักเสาพาดสายระบบจำหน่าย ๑๑๕ เกร์ งานก่อสร้างสายส่ง ๑๑๕ เกร์	SF6 UTG5S-07	โบริมิตชั่วคราว ตลิ่งเหนือ ฟัง UTG05F ตรงข้ามรีโคลส เซอร์ตลิ่งเหนือ	นายสุรภกิจ วันจิว โทร ๐๙๙-๖๒๐๓๙๓๓

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บ้านตลิ่งเหนือ บ้านรวงคดลอง

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายประพัทธ์ เพชรวิโรจน์ชัย ตำแหน่ง ผ.ก.บ. โทร. ๐๘๔-๗๒๗๗๘๒๑

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายสมชาย แก้วสมนึก)

ตำแหน่ง..... ผ.จก.กฟส.ลข.....

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ UT609 จาก DDE ถึง Dis บ่อแก้วขี้ตลิ่งเหนือ
ในวันที่ 23 พ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 685/67

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ UT605 จาก Dis ขี้ตลิ่งเหนือ ถึง Dis บ่อแก้วขี้ตลิ่งเหนือ
ในวันที่ 23 พ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ UT655-07

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย.....

.....
(นางสาวสุภาวรา วัฒนกุล)

ว.ศ. 4 แทน นพ.ก.

ขั้นตอนการสวิชชิง..... 3..... แผ่น

แผนผังแนบ..... 1..... แผ่น

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบ.บ.(คฟ.)

เรียน ผ.จก. กฟส.ลข., กฟส.ช.ก.

อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,



พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผคฟ..... (สถานี.....)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บ้านตลิ่งเหนือ (UTG05,09)				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	23 พ.ค. 67	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	23 พ.ค. 67 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ลข.	งานที่ทำ	ก่อสร้างสายส่ง 115 เควี		ตามใบขอปฏิบัติงาน 685/67
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพีรภัทร โพธิ์พันธุ์			วันที่	14 พฤษภาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	14 พฤษภาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	14 พฤษภาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวิรัช,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร,นางสาวสุกัญชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์		ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
		ปกติก่อน	ดำเนินการ					
1	งานที่ทำ : 1.ก่อสร้างสายส่ง 115 เควี วงจร UTG05,09							
2	2.ปรับปรุงระบบจำหน่ายหลัง Drop Out Fuse KCA09F-30							
3	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง							
4	กฟส.ลข. แจ้ง โรงไฟฟ้าสระลงเรือ (UTG09) งดการขนานไฟ							
5	กฟส.ลข. แจ้ง บริษัท ธนาชีวทรัพย์ จำกัด (UTG09) งดการขนานไฟ							
6	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual			UTG		-
7	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual			UTG		-
8	UTG05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			UTG		-
9	UTG09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			UTG		-
10	UTG05R-01	Normal	Nonreclosing			ทกจ.		R สระลงเรือ
11	UTG09R-01	Normal	Nonreclosing			ลข.		R บ้านตลิ่งเหนือ
12	LWA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual			LWA		-
13	LWA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			LWA		-
14	ย้ายโหลด UTG09 บางส่วน ไปรับไฟจาก LWA05							
15	UTG05S-07	ปลด	สับ			ลข.	SCADA	SF6 บ้านตลิ่งเหนือ
16	UTGBVB-01	ปลด	สับ			UTG		- ขนานบัส
17	UTG09S-07	ปลด	สับ			ลข.	DIS	บ้านหนองปรือ
18	DIS ชค.UTG09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)			ลข.	DIS	บ้านตลิ่งเหนือ
19	UTG05S-07	สับ	ปลด,ล๊อคคาน			ลข.	SF6	บ้านตลิ่งเหนือ
20	UTGBVB-01	สับ	ปลด			UTG		- ขนานบัส
21	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 09.00 น.							
22	DIS ชค.UTG05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)			ลข.	DIS	ตรงข้าม Recloser บ้านตลิ่งเหนือ
23	กฟส.ลข. แจ้งบริษัท ธนาชีวทรัพย์ จำกัด ทำการปลดโหลดภายในออก							
24	เมื่อ กฟส.ลข. แจ้งบริษัท ธนาชีวทรัพย์ จำกัด ทำการปลดโหลดภายในออก เรียบร้อย							
25	แจ้ง กฟส.ลข. ทำการปลด Drop Out Fuse หน้าบริษัท ธนาชีวทรัพย์ จำกัด ออกทั้ง 3 เฟส							
26	เมื่อ กฟส.ลข. ทำการปลด Drop Out Fuse หน้าบริษัท ธนาชีวทรัพย์ จำกัด ออกทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ							
27	แจ้ง กฟส.ลข. ทำการปลดโหลดหลัง Drop รหัส KCA09F-30 ออก							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์		ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
		ปกติก่อน	ดำเนินการ					
28	เมื่อ กฟส.ลข. ทำการปลดโหลดหลัง Drop รหัส KCA09F-30 ออก แล้วเสร็จ							
29	KCA09F-30	สับ	ปลด			ลข.	D/O	ปากทาง บ.ธนาชีวทรัพย์
30	แจ้ง Hotline ทำการปลดจุดจัมบริเวณก่อนถึง DIS UTG05S-13 ออกทั้ง 3 เฟส							
31	เมื่อ Hotline ทำการปลดจุดจัมบริเวณก่อนถึง DIS UTG05S-13 ออกทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ							
32	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.ลข. รับทราบ							
33	แจ้ง กฟส.ลข. Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1							
34	แจ้ง กฟส.ลข. Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2							
35	แจ้ง กฟส.ลข. Test ไฟพร้อม Short ground จุด G3							
36	แจ้ง กฟส.ลข. Test ไฟพร้อม Short ground จุด G4							
37	แจ้ง กฟส.ลข. Test ไฟพร้อม Short ground จุด G5							
38	แจ้งให้ กฟส.ลข. ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อย							
39	แจ้ง กฟส.ลข. ปฏิบัติงานได้ทุกชุด							
40	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto			UTG	-	
41	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto			UTG	-	
42	UTG05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose			UTG	-	
43	UTG09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose			UTG	-	
44	UTG05R-01	Nonreclosing	Normal			ทจจ.	R	สละลงเรือ
45	UTG09R-01	Nonreclosing	Normal			ลข.	R	บ้านตลุงเหนือ
46	LWA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto			LWA	-	
47	LWA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose			LWA	-	
48	****สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า****							
49	เมื่อ กฟส.ลข. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว พร้อมจ่ายไฟ							
50	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual			UTG	-	
51	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual			UTG	-	
52	UTG05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			UTG	-	
53	UTG09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			UTG	-	
54	UTG05R-01	Normal	Nonreclosing			ทจจ.	R	สละลงเรือ
55	UTG09R-01	Normal	Nonreclosing			ลข.	R	บ้านตลุงเหนือ
56	LWA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual			LWA	-	
57	LWA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			LWA	-	
58	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ							
59	แจ้ง กฟส.ลข. ทำการปลด Short ground จุด G1							
60	แจ้ง กฟส.ลข. ทำการปลด Short ground จุด G2							
61	แจ้ง กฟส.ลข. ทำการปลด Short ground จุด G3							
62	แจ้ง กฟส.ลข. ทำการปลด Short ground จุด G4							
63	แจ้ง กฟส.ลข. ทำการปลด Short ground จุด G5							
64	แจ้ง Hotline ทำการเชื่อมจุดจัมบริเวณก่อนถึง DIS UTG05S-13 เข้าทั้ง 3 เฟส							
65	เมื่อ Hotline ทำการเชื่อมจุดจัมบริเวณก่อนถึง DIS UTG05S-13 เข้าทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ							
66	KCA09F-30	ปลด	สับ			ลข.	D/O	ปากทาง บ.ธนาชีวทรัพย์

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์		ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
		ปกติก่อน	ดำเนินการ						
67	แจ้ง กฟส.ลข. ทำการสับ Drop Out Fuse หน้าบริษัท ธนาชีวทรัพย์ จำกัด เข้าทั้ง 3 เฟส								
68	เมื่อ กฟส.ลข. ทำการสับ Drop Out Fuse หน้าบริษัท ธนาชีวทรัพย์ จำกัด เข้าทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ								
69	DIS ชค.UTG05	ปลด	สับ			ลข.		DIS	ตรงข้าม Recloser บ้านตลุงเหนือ
70	ย้ายโหลด UTG09 บางส่วน คีนจาก LWA05								
71	UTG05S-07	ปลด,ล๊อคคาน	สับ			ลข.		SF6	บ้านตลุงเหนือ
72	UTGBVB-01	ปลด	สับ			UTG		-	ขนานบัส
73	DIS ชค.UTG09	ปลด	สับ			ลข.		DIS	บ้านตลุงเหนือ
74	UTG09S-07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)			ลข.		DIS	บ้านหนองปรือ
75	UTG05S-07	สับ	ปลด			ลข.	SCADA	SF6	บ้านตลุงเหนือ
76	UTGBVB-01	สับ	ปลด			UTG		-	ขนานบัส
77	กฟส.ลข. ทำการเชื่อมโหลดที่ปลดไว้เข้าได้ทั้งหมด								
78	กฟส.ลข. แจ้ง โรงไฟฟ้าสระลงเรือ (UTG09) ขนานไฟเข้ากับระบบ PEA ได้								
79	กฟส.ลข. แจ้ง บริษัท ธนาชีวทรัพย์ จำกัด (UTG09) ขนานไฟเข้ากับระบบ PEA ได้								
80	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto			UTG		-	
81	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto			UTG		-	
82	UTG05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose			UTG		-	
83	UTG09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose			UTG		-	
84	UTG05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal			หจจ.		R	สระลงเรือ
85	UTG09R-01	Nonreclosing, ALT,GND	Normal			ลข.		R	บ้านตลุงเหนือ
86	LWA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto			LWA		-	
87	LWA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose			LWA		-	
88	****สิ้นสุดสวิตชิงทั้งหมด****								

