



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิthyขอตัดไฟ

Switching Deadline

29 พ.ค. 67

เลขที่ ก.๓.กสฟ.(สอ)...../๒๕๖๗.....

วันที่.....

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตราสุวรรณชล.....

ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ก๓).....

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นดวง.....

ตำแหน่ง ..อก.สฟ.(ก๓).....

ด้วยการไฟฟ้า.....กสฟ.(ก๓).....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า.....บวงเลขณ ๓.....ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	BUS๑	๕ มิ.ย.๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	บำรุงรักษา Battery, Capacitor Bank หม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Poleและสับกรรardt) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV และ บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 เควี, ปลด ABS	-	-	นายเชาว์ลิต นิลรอด โทร. ๐๘๑๓๖๕๗๓๖๗

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ.....นายเชาว์ลิต นิลรอด.....ตำแหน่ง..... พง.๖.....โทร.....๐๘๑๓๖๕๗๓๖๗.....

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพก.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ BUS1 จาก ABS สถานีบวงเลขณ 3 ถึง

BEV01S-01

BEV02S-01

BEV03S-01

BEV04S-01


ในวันที่ 5 มิ.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 16:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ ๖๙๕/๖๗

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....

ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย **วิรัชพันธ์ ภัทวิธนิติก** ประสานงานการขอตัดไฟกับ **นาย เชาว์ลิต นิลรอด**

20 พ.ค. 67


(นาย **จิรัชพันธ์ ภัทวิธนิติก**)
อ.ก.๕ โทร. ๒๖.ค.พ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก๓ กปบ.(คฟ)

เรียน อก.สฟ.(ก๓), อก.ว.ว.(ก๓) ผจก. กฟ๕.๒๑.

ขั้นตอนการสวิตซ์..... 3.....แผ่น

แผนผังแนบ.....-.....แผ่น

ผจฟ. 1 (สถานี..... BEV.....)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 07:30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ





(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)



(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯบางเลน 3 (ชค.)						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	5 มี.ย. 67	เวลา	08.00	น.	ถึง	16.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษา		ตามใบขอปฏิบัติงาน		695/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายจิรวัดน์ แก้วสมนึก				วันที่	20 พฤษภาคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	20 พฤษภาคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	20 พฤษภาคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสุรสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโอช 2. นายพีรภัทร, นางสาวสุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต 3. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ						(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดก่อนทำสวิตชิง						
2	BEA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		-
3	SNO03YB-03	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ก.1		-
4	BEV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEV		-
5	BEV01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEV		- โหลด 1.4 MW
6	BEV02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEV		- โหลด 1.8 MW
7	BEV03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEV		- โหลด 4.2 MW
8	BEV04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEV		- โหลด 1.0 MW
9	BEV05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEV		- โหลด 1.0 MW
10	BEA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEA		-
11	BEA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		- โหลด 3.0 MW
12	BEA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		- โหลด 3.0 MW
13	ย้ายโหลด BEV 3 บางส่วนไปรับไฟจาก BEA 6						
14	BEA06R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บล.	SCADA	R วัดเกษม
15	BEV03R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บล.	SCADA	R วัดเวฬุ
16	BEA06S-25	ปลด	สับ		บล.	SCADA	SF6 หลังตลาดลำพญา
17	BEV03R-01	สับ	ปลด		บล.	SCADA	R วัดเวฬุ
18	BEA06R-01	Nonreclosing	Normal		บล.	SCADA	R วัดเกษม
19	ย้ายโหลด BEV 1 ไปรับไฟจาก BEA 6						
20	BEV01S-07	ปลด	สับ		บล.		SF6 ปุ่ม PT (LPG)
21	BEV01VB-01	สับ	ปลด		BEV		-
22	ย้ายโหลด BEV 4 ไปรับไฟจาก BEV 2						
23	BEV02S-02	ปลด	สับ		บล.		DIS หน้าสถานีฯบางเลน3 (ล่าง)
24	BEV04VB-01	สับ	ปลด		BEV		-
25	ย้ายโหลด BEV 5 ไปรับไฟจาก BEV 3						
26	BEV03S-02	ปลด	สับ		บล.		DIS หน้าสถานีฯบางเลน3 (บน)
27	BEV05VB-01	สับ	ปลด		BEV		-
28	ย้ายโหลด BEV 2 ไปรับไฟจาก BEA 9						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	BEA09S-05	ปลด	สับ		บล.		SF6 บริษัทไทยสมุทร
30	BEV02VB-01	สับ	ปลด		BEV		- -
31	ย้ายโหลด BEV 3 ไปรับไฟจาก BEA 9						
32	BEA08S-08	ปลด	สับ		บล.		SF6 โรงงาน หล่อดอกยาง
33	BEV03VB-01	สับ	ปลด		BEV		- -
34	เมื่อพร้อมดับไฟ						
35	BEV01BVB-01	สับ	ปลด		BEV		- Incoming
36	BEV01YB-01	สับ	ปลด		BEV		- เบรกเกอร์ 115kv
37	BEV01YS-01	สับ	ปลด		BEV		- ไบมีด 115kv
38	BEV01S-01	สับ	ปลด		บล.		DIS POT HEAD F.1
39	BEV02S-01	สับ	ปลด		บล.		DIS POT HEAD F.2
40	BEV03S-01	สับ	ปลด		บล.		DIS POT HEAD F.3
41	BEV04S-01	สับ	ปลด		บล.		DIS POT HEAD F.4
42	BEV05S-01	สับ	ปลด		บล.		DIS POT HEAD F.5
43	ABS หน้าสถานีฯ	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		บล.		ABS สถานีฯ บางเลน 3
44	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กสฟ.รับทราบ						
45	แจ้ง กสฟ.ทำการ Test ไฟว่าดับเรียบร้อย พร้อมลง Wesafe ก่อนทำงาน						
46	แจ้ง กสฟ.ปฏิบัติงานได้						
47	BEA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		-
48	SNO03YB-03	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ก.1		-
49	BEA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEA		- -
50	BEA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		- -
51	BEA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		- -
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
52	หลังจาก กสฟ.ปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด พร้อมจ่ายไฟทั้งหมด						
53	BEA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		-
54	SNO03YB-03	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ก.1		-
55	BEA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEA		- -
56	BEA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		- -
57	BEA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		- -
58	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
59	ABS หน้าสถานีฯ	ปลด	สับ		บล.		ABS สถานีฯ บางเลน 3
60	BEV01S-01	ปลด	สับ		บล.		DIS POT HEAD F.1
61	BEV02S-01	ปลด	สับ		บล.		DIS POT HEAD F.2
62	BEV03S-01	ปลด	สับ		บล.		DIS POT HEAD F.3
63	BEV04S-01	ปลด	สับ		บล.		DIS POT HEAD F.4
64	BEV05S-01	ปลด	สับ		บล.		DIS POT HEAD F.5

รายละเอียดดำเนินการบำรุงรักษาและงานตรวจซ่อมในแต่ละสถานีไฟฟ้า

ลำดับ	สถานีไฟฟ้า	วันที่	เวลา	การดำเนินการบำรุงรักษา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ประสานงาน
6	อ้อมน้อย 1	14 มี.ย. 67	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV. และทดสอบหม้อแปลง TP.2	กสฟ., กบข. กบข.	ชาวิทิต (081-3657367)
7	ท่าพรหม 1	29 พ.ค. 67	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kV. ทั้งหมด (ดำเนินการที่จะวาง โดยย้ายเข้า Transfer Bus)	กสฟ., กบข.	ชาวิทิต (081-3657367)
		19 มี.ย. 67	08.00-12.00 น. 13.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV. และทดสอบหม้อแปลง TP.2	กสฟ., กบข., กบข.	
		20 มี.ย. 67	13.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์, รีเลย์และเคเบิล 22 kV.	กสฟ., กบข.	
8	นครปฐม 3	30 พ.ค. 67	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.3 Main Bus 3 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV. และทดสอบหม้อแปลง TP.3	กสฟ., กบข.	ชาวิทิต (081-3657367)
		21 มี.ย. 67	08.00-12.00 น.	บำรุงรักษา Battery , Capacitor Bank	กสฟ., กบข.	
		24 มี.ย. 67	13.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV. และทดสอบหม้อแปลง TP.1	กบข.	
9	กระทุ่มแบน 4	31 พ.ค. 67	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 โดยย้ายขนานบัส 22 kV. รหัส NPVBV-01 เพื่อทดสอบหม้อแปลง TP.2 (ดึงหม้อและสับกราวด์เบรคเกอร์ Incoming 2)	กสฟ., กบข.	ชาวิทิต (081-3657367)
		26 มี.ย. 67	08.00-12.00 น.	บำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kV. ทั้งหมด (ดำเนินการที่จะวาง โดยย้ายเข้า Transfer Bus)	กสฟ., กบข.	
		27 มี.ย. 67	13.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 โดยย้ายขนานบัส 22 kV. รหัส KTDVB-01 เพื่อทดสอบหม้อแปลง TP.2 (ดึงหม้อและสับกราวด์เบรคเกอร์ Incoming 2)	กบข.	
10	บริษัท วินเนอร์	3 มี.ย. 67	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV., บำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kV. ทดสอบหม้อแปลง TP.1 และทดสอบรีเลย์ 115 kV.	กสฟ., กบข. กบข., กบข.	ชาวิทิต (081-3657367)	
11	บางเลน 3 (ชั่วคราว)	5 มี.ย. 67	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV., บำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kV. และทดสอบหม้อแปลง TP.1	กสฟ., กบข. กบข., กบข.	ชาวิทิต (081-3657367)
		8 มี.ย. 67	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 เพื่อบำรุงรักษา รีเลย์เซอร์, เคเบิล 22 kV., ทดสอบรีเลย์ 115 kV.	กสฟ., กบข.	
12	ท่าพรหม 2 (ชั่วคราว)	15 มี.ย. 67	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 โดยย้ายขนานบัส 22 kV. รหัส BALVB-01 เพื่อทดสอบหม้อแปลง TP.2 (ดึงหม้อและสับกราวด์เบรคเกอร์ Incoming 2)	กบข.	ชาวิทิต (081-3657367)
		16 มี.ย. 67	13.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery , Capacitor Bank	กบข.	
13	บางปลา	15 มี.ย. 67	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV. และทดสอบหม้อแปลง TP.1	กสฟ., กบข. กบข., กบข.	ชาวิทิต (081-3657367)
		16 มี.ย. 67	13.00-16.00 น.	ปลดเบรคเกอร์ 115 kV. รหัส BALBYB-01, BALYB-01 (TP.1) และ BALZYB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kV.	กสฟ., กบข.	
				ปลดเบรคเกอร์ 115 kV. รหัส BAL4YB-01 (TP.2) และ BAL3YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kV.	กสฟ., กบข. กบข., กบข.	