



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

20/05/67

เลขที่ .ก.ต.อท.(ปบ) ๑๘๕๒/๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พธิราสุวรรณรัชต์
ชื่อผู้ส่ง นายอารุณ จรดล

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.อุทอง

ด้วยการไฟฟ้า อุทอง จะขอสับเปลี่ยน Voltage Transformer (VT) SF๖ ทดแทนกรณีไม่มีไฟเลี้ยงตู้ Control RCS (แรงดัน) ปฏิบัติงานโดย ฮอทไลน์

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	UTG๐๓S-๐๖	๒๑ พ.ค.๒๕๖๗	๐๘.๓๐	๑๖.๓๐	สับเปลี่ยน Voltage Transformer (VT) SF๖ ทดแทนกรณีไม่มีไฟเลี้ยงตู้ Control RCS (แรงดัน)	๑.SF๖ แยกท่าพระ	๑๔.๓๗๒๘๒๘๐๔ ๑๙.๘๙๖๙๖๑๔๒	นายจกกล โพธิกุล ชม.ปบ.กฟอ.อุทอง โทร.๐๘๕-๒๖๖๘๘๘๑๘
๒.	UTV๐๓S-๐๗					๒.SF๖ โรงเพาะเยื่อ	๑๔.๔๑๒๖๖๖๔๔ ๑๙.๘๙๘๙๑๘๒๖	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ...นายจกกล โพธิกุล ตำแหน่ง.ชม.ปบ.....โทร ๐๘๕-๒๖๖๘๘๘๑๘

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายอารุณ จรดล)

ตำแหน่ง

ผจก.กฟอ.อุทอง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ UTD3 จาก UTD3S-06 ถึง -

ในวันที่ 21 พ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 719/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ UTD3 จาก UTD3S-07 ถึง -

ในวันที่ 21 พ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ นาย อรุณ จรดล ประสานงานการขอดับไฟกับ นายจกกล โพธิกุล

(นายอรุณ จรดล)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ. อุทอง .

อ.ก.บข.(ก๓),

อ.ก.วว.(ก๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. - (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

หน้าที 1 จาก 2
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	SF6 UTG03S-06 (แยกท่าพระ), UTV03S-07 (โรงเพาะเชื้อ)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	21 พ.ค. 67	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16.30 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กพอ.อทง.	งานที่ทำ	สับเปลี่ยน VT		ตามใบขอปฏิบัติงาน 719/2567	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศุภสวัสดิ์ เทียงผดุง				วันที่	19 พฤษภาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	19 พฤษภาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	19 พฤษภาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมโนช 2. นายพีรภัทร, น.ส.สุกษา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต 3. นายนครินทร์, น.ส.พิชยา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ทำงานที่ SF6 UTG03S-06 (แยกท่าพระ)							
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		-
3	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		-
4	UTG03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		
5	UTG08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		
6	ย้ายโหลด UTG03 บางส่วนไปรับไฟจาก UTG08						
7	UTG08S-03	ปลด	สับ		อทง.	SCADA	SF6 รั้นตาปลิว
8	UTG03S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อทง.		SF6 แยกท่าพระ
9	แจ้งสถานะการจ่ายไฟให้ผู้ควบคุมงานทราบ พร้อมลงรายละเอียดใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
10	ให้ตั้ง "OFF" Auto Reclose วงจร UTG03 และ UTG08 ไว้ตลอด ขณะปฏิบัติงาน						
11	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		-
12	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		-
13	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ Hotline ปฏิบัติงานสับเปลี่ยน VT ที่ SF6 UTG03S-06 (แยกท่าพระ) ได้						
***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก *****							
14	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานสับเปลี่ยน VT ที่ SF6 UTG03S-06 (แยกท่าพระ) แล้วเสร็จ						
15	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		-
16	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		-
17	ย้ายโหลด UTG03 บางส่วนกลับจาก UTG08						
18	UTG03S-06	ปลด	สับ		อทง.		SF6 แยกท่าพระ
19	UTG08S-03	สับ	ปลด		อทง.	SCADA	SF6 รั้นตาปลิว
20	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		-
21	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		-
22	UTG03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		
23	UTG08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ทำงานที่ SF6 UTV03S-07 (โรงเพาะเหื่อ)							
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	UTV02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTV		-
3	UTV03R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		อทง.		R บ้านหนองแหน
4	ย้ายโหลด UTV03 บางส่วนไปรับไฟจาก UTV02						
5	UTV02S-04	ปลด	สับ		อทง.	SCADA	SF6 บ้านไชนพอน
6	UTV03S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อทง.		SF6 โรงเพาะเหื่อ
7	แจ้งสถานะการจ่ายไฟให้ผู้ควบคุมงานทราบ พร้อมลงรายละเอียดใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
8	ให้ตั้ง "OFF" Auto Reclose วงจร UTV03 และตั้ง Nonreclosing, ALT Recloser บ้านหนองแหน ไว้ตลอด ขณะปฏิบัติงาน						
9	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ Hotline ปฏิบัติงานสับเปลี่ยน VT ที่ SF6 UTV03S-07 (โรงเพาะเหื่อ) ได้						
***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก *****							
10	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานสับเปลี่ยน VT ที่ SF6 UTV03S-07 (โรงเพาะเหื่อ) แล้วเสร็จ						
11	ย้ายโหลด UTV03 บางส่วนกลับจาก UTV02						
12	UTV03S-07	ปลด	สับ		อทง.		SF6 โรงเพาะเหื่อ
13	UTV02S-04	สับ	ปลด		อทง.	SCADA	SF6 บ้านไชนพอน
14	UTV02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTV		-
15	UTV03R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		อทง.		R บ้านหนองแหน
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							