



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

20/05/67

เลขที่ ก.๓ นช.(ปป) ๙๙๙๙ /๒๕๖๗ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗
 ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(กต)
 ชื่อผู้ส่ง นายวณภูมิ บำรุงศรี ตำแหน่ง ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผ.จก.กฟส.นครชัยศรี

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.นครชัยศรี จะขอแผน Switching เพื่อเปลี่ยนอุปกรณ์ตัดตอนจาก Disconnecting Switch เป็น โหลดเบรกสวิตช์ (SF๖) สถานีไฟฟ้า.สามพราน ๓.ถาวร.และ สถานีไฟฟ้านครชัยศรี.๑.ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....๕.....จุด ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	SAC08	21 พ.ค. 67	09.00	12.00	เปลี่ยนอุปกรณ์ตัดตอนจาก Disconnecting Switch เป็น โหลดเบรกสวิตช์ (SF๖)	- DIS SAC08S-04 หมู่บ้านออมไทย	- DIS SAC08S-04 หมู่บ้านออมไทย	นายวิริยุทธ นิमितโกคานันท์ พงช.7 ผกส. กฟส.นช 099-8878077
2.	SAC08	21 พ.ค. 67	13.00	16.00	เปลี่ยนอุปกรณ์ตัดตอนจาก Disconnecting Switch เป็น โหลดเบรกสวิตช์ (SF๖)	- DIS NCA08S-09 ก่อนถึงสำราญวิลล่า	- DIS NCA08S-09 ก่อนถึงสำราญวิลล่า	นายวิริยุทธ นิमितโกคานันท์ พงช.7 ผกส. กฟส.นช 099-8878077
3.	NCA07	23 พ.ค. 67	09.00	12.00	เปลี่ยนอุปกรณ์ตัดตอนจาก Disconnecting Switch เป็น โหลดเบรกสวิตช์ (SF๖)	- DIS NCA07S-12 เตนท์รถ 789	- DIS NCA07S-12 เตนท์รถ 789	นายวิริยุทธ นิमितโกคานันท์ พงช.7 ผกส. กฟส.นช 099-8878077
4.	NCA02	23 พ.ค. 67	13.00	16.00	เปลี่ยนอุปกรณ์ตัดตอนจาก Disconnecting Switch เป็น โหลดเบรกสวิตช์ (SF๖)	- DIS NCA02S-09 โตโยต้าซัวร์	- DIS NCA02S-09 โตโยต้าซัวร์	นายวิริยุทธ นิमितโกคานันท์ พงช.7 ผกส. กฟส.นช 099-8878077
5.	NCA10	24 พ.ค. 67	09.00	12.00	เปลี่ยนอุปกรณ์ตัดตอนจาก Disconnecting Switch เป็น โหลดเบรกสวิตช์ (SF๖)	- DIS NCA10S-07 บางกระบือฝั่งเพชรเกษม	- DIS NCA10S-07 บางกระบือฝั่งเพชรเกษม	นายวิริยุทธ นิमितโกคานันท์ พงช.7 ผกส. กฟส.นช 099-8878077

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)..... ไม่มีผู้ได้รับผลกระทบ.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ...นายกิตติภูมิ ภัคหอมเกร็ด..... ตำแหน่ง... หน.ปบ.กฟส.นครชัยศรี..... โทร.๐๘๓-๘๙๙๕๖๖๑

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กตส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง



(...นายวณภูมิ บำรุงศรี...)

ตำแหน่ง...รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน...

ผจก.กฟส.นครชัยศรี

๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พัดเตอร์ SAC 8 จาก SACRS-04 ถึง SACRS-04
ในวันที่ 21 พ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 721/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พัดเตอร์ SAC F จาก NCAFS-09 ถึง NCAFS-09
ในวันที่ 21 พ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย. ณัฐกานต์ วัฒนวิทย์ประสานงานการขอดับไฟกับ อุษณีย์ ภัคหอมเกร็ด



(นายวณภูมิ บำรุงศรี)

รจก. 6 แทน พ. คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก. กฟส. ๖๕, กฟส. นคร.

อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจฟ. - (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ
นครปฐม ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างาน
จะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	SAC08S-04 DIS หมู่บ้านออมไทย และ NCA08S-09 ก่อนถึงสำราญวิลล่า		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	21 พ.ค. 67	ระหว่าง	09.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.นช.	งานที่ทำ	เปลี่ยน Dis เป็น SF6 ตามใบขอปฏิบัติงาน 721/67
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายณัฐกาญจน์ ร่มโพธิ์ทอง		วันที่ 20 พฤษภาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 20 พฤษภาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 20 พฤษภาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจิรวัดมน, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนอช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC		
3	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
4	SAB04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		
5	SAC08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		
6	SAC10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		
7	โหลดโหลด SAC10 (บางส่วน) ไปรับไฟจาก SAB04						
8	SAC10S-05	ปลด	สับ		สพร.	SCADA	SF6
9	SAC10S-02	สับ	ปลด		สพร.	SCADA	SF6
10	ย้ายโหลด SAC08 (บางส่วน) ไปรับไฟจาก SAC10						
11	NCA08S-10	ปลด	สับ		นช.	SCADA	SF6
12	SAC08S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นช.		DIS
13	กฟส.นช. ให้ทำการเปลี่ยน DIS SAC08S-04 (หมู่บ้านออมไทย) เป็น SF6 ได้						
14	ขณะที่ช่างพนักงานกฟส.นช.ปฏิบัติงานให้คง "OFF" Auto Reclose SAC08VB-01 และ SAC10VB-01 ไว้ตลอด						
15	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC		
16	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
17	SAB04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		
18	*** สิ้นสุด Switching ช่วงที่ 1 ***						
19	เมื่อชุดทำงาน เปลี่ยน DIS SAC08S-04 (หมู่บ้านออมไทย) เป็น SF6 แล้วเสร็จ ตรวจสอบ SF6 SAC08S-04 ว่าอยู่ในตำแหน่ง OPEN						
20	เมื่อกฟส.นช. จะทำการเปลี่ยน DIS NCA08S-09 (หน้าสำราญวิลล่า) เป็น SF6						
21	SAC08S-04	ปลด	สับ		นช.		SF6
22	NCA08S-09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นช.		DIS
23	กฟส.นช. ให้ทำการเปลี่ยน DIS NCA08S-09 (หน้าสำราญวิลล่า) เป็น SF6 ได้						
24	ขณะที่ช่างพนักงานกฟส.นช.ปฏิบัติงานให้คง "OFF" Auto Reclose SAC08VB-01 และ SAC10VB-01 ไว้ตลอด						
25	*** สิ้นสุด Switching ช่วงที่ 2 ***						
26	เมื่อชุดทำงานเปลี่ยน DIS NCA08S-09 (หน้าสำราญวิลล่า) เป็น SF6 แล้วเสร็จ ตรวจสอบ SF6 SAC08S-04 ว่าอยู่ในตำแหน่ง OPEN						
27	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC		
28	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
29	SAB04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		
30	ย้ายโหลด SAC08 (บางส่วน) กลับจาก SAC10						
31	NCA08S-09	ปลด	สับ		นช.		SF6

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
32	NCA08S-10	สับ	ปลด		นช.	SCADA	SF6	รอยัลแมชชีน (วงจรบน)
33	ลดโหลด SAC10 (บางส่วน) ไปรับไฟจาก SAB04							
34	SAC10S-02	ปลด	สับ		สพร.	SCADA	SF6	ตรงข้ามบ.แฮ็คสาย 7
35	SAC10S-05	สับ	ปลด		สพร.	SCADA	SF6	ตรงข้ามทักซิณคอนกรีต
36	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC			
37	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			
38	SAB04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB			
39	SAC08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC			
40	SAC10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC			
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***								