



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# Switching Deadline

23/05/67

เลขที่ ก.๓ นช.(ปป) ๙๙๙๙ /๒๕๖๗ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗  
 ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณชล ตำแหน่ง อ.ก.ปป.(ก๓)  
 ชื่อผู้ส่ง นายวณภูมิ บำรุงศรี ตำแหน่ง ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผ.จก.กฟส.นครชัยศรี

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.นครชัยศรี จะขอแผน Switching เพื่อเปลี่ยนอุปกรณ์ตัดตอนจาก Disconnecting Switch เป็น โหลดเบรกสวิตช์ (SF๖) สถานีไฟฟ้า สามพราน.๓.ถาวร และ สถานีไฟฟ้า นครชัยศรี.๑ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๕ จุด ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	SAC08	21 พ.ค. 67	09.00	12.00	เปลี่ยนอุปกรณ์ตัดตอนจาก Disconnecting Switch เป็น โหลดเบรกสวิตช์ (SF๖)	- DIS SAC08S-04 หมู่บ้านออม ไทย	- DIS SAC08S-04 หมู่บ้านออม ไทย	นายวีรยุทธ นิมิตโกคานันท์ พงษ.7 ผกส. กฟส.นช 099-8878077
2.	SAC08	21 พ.ค. 67	13.00	16.00	เปลี่ยนอุปกรณ์ตัดตอนจาก Disconnecting Switch เป็น โหลดเบรกสวิตช์ (SF๖)	- DIS NCA08S-09 ก่อนถึงสำราญ วิลล่า	- DIS NCA08S-09 ก่อนถึงสำราญ วิลล่า	นายวีรยุทธ นิมิตโกคานันท์ พงษ.7 ผกส. กฟส.นช 099-8878077
3.	NCA07	23 พ.ค. 67	09.00	12.00	เปลี่ยนอุปกรณ์ตัดตอนจาก Disconnecting Switch เป็น โหลดเบรกสวิตช์ (SF๖)	- DIS NCA07S-12 เตนท์รถ 789	- DIS NCA07S-12 เตนท์รถ 789	นายวีรยุทธ นิมิตโกคานันท์ พงษ.7 ผกส. กฟส.นช 099-8878077
4.	NCA02	23 พ.ค. 67	13.00	16.00	เปลี่ยนอุปกรณ์ตัดตอนจาก Disconnecting Switch เป็น โหลดเบรกสวิตช์ (SF๖)	- DIS NCA02S-09 โตโยต้าซัวร์	- DIS NCA02S-09 โตโยต้าซัวร์	นายวีรยุทธ นิมิตโกคานันท์ พงษ.7 ผกส. กฟส.นช 099-8878077
5.	NCA10	24 พ.ค. 67	09.00	12.00	เปลี่ยนอุปกรณ์ตัดตอนจาก Disconnecting Switch เป็น โหลดเบรกสวิตช์ (SF๖)	- DIS NCA10S-07 บางกระเบาฝั่ง เพชรเกษม	- DIS NCA10S-07 บางกระเบาฝั่ง เพชรเกษม	นายวีรยุทธ นิมิตโกคานันท์ พงษ.7 ผกส. กฟส.นช 099-8878077

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....ไม่มีผู้ได้รับผลกระทบ.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นายกิตติภูมิ พิภพหอมเกร็ด..... ตำแหน่ง.....ชม.ปป.กฟส.นครชัยศรี..... โทร.๐๘๓๓-๘๙๙๕๖๖๑

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กตส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง



(.....นายวณภูมิ บำรุงศรี.....)

ตำแหน่ง.....รองก.(ท) ปฏิบัติงานแทน.....

ผจก.กฟส.นครชัยศรี

๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปป.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 5 พีดเดอร์ NCA 10 จาก NCA 10S-07 ถึง NCA 10S-07  
ในวันที่ 24 พ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 723/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย พิษยา พงษ์ศิริ ประสานงานการขอดับไฟกับ Le อติชัย พิภพหอมเกร็ด



(.....นายพิษยา พงษ์ศิริ.....)  
ผจก.รททท.ผ.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปป.(คฟ)

เรียน ผจก. กฟส. ๓๖.

อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง..... ๕..... แผ่น

แผนผังแนบ..... -..... แผ่น


ผจฟ..... (สถานี..... -.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ  
นครปฐม ตั้งแต่เวลา..... -..... น. เป็นต้นไป จนกว่างาน  
จะแล้วเสร็จ

(นายเลขพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปป.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปป.(ก๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	NCA10S-07 Dis บางกระบะเบาฝั่งเพชรเกษม					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	24 พ.ค. 67	เวลา	09.00 น.	ถึง เวลา	12.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟล.นธ.	งานที่ทำ	เปลี่ยน Dis เป็น SF6		ตามใบขอปฏิบัติงาน	723/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นางสาวพิชชา พงษ์ศิริ			วันที่	21 พฤษภาคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	21 พฤษภาคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	21 พฤษภาคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพรภัทร,นางสาวสุภัชชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายวรรณพงษ์,นายมนโชน (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีร์วัชร,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	NCS-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- Load = 14.8 MW
3	NCA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		-
4	NCA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		- Load = 2.7 MW
5	NCB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB		- Load = 19 MW
6	NCB06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		-
7	NCB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		- Load = 3.3 MW
8	ย้ายโหลดจวงจร NCA10 บางส่วนไปรับไฟจาก NCB07						
9	NCA06S-09	ปลด	สับ		นช.	SCADA	SF6 ตรงข้ามทำด้าหนัก
10	NCB07S-08	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		นช.		SF6 โรงเหล้า
11	NCA10S-07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS บางกระบะ
12	NCA06S-09	สับ	ปลด		นช.	SCADA	SF6 ตรงข้ามทำด้าหนัก
13	แจ้ง กฟล.นช. ลง We Safe แล้วให้ปฏิบัติงานได้						
14	คงสถานะ Off Auto Reclose ไว้ ขณะขอทไลน์ปฏิบัติงานเปลี่ยน Dis บางกระบะเบา NCA10S-07 เป็น SF6						
15	NCS-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
16	NCA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		-
17	NCB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCB		-
18	NCB06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
19	เมื่อ กฟล.นช. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพร้อมลงข้อมูล We Safe						
20	NCS-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
21	NCB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB		-
22	ตรวจสอบ SF6 บางกระบะเบา รหัส NCA10S-07 อยู่สถานะ Open						
23	ย้ายโหลดจวงจร NCA10 บางส่วนกลับจาก NCB07						
24	NCA10S-07	ปลด	สับ		สพร.		SF6 บางกระบะ
25	NCB07S-08	สับ	ปลด		นช.		SF6 โรงเหล้า
26	NCS-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	NCA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		-
28	NCB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCB		-
29	NCB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							