



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(กบ.) ๑๕๕๐/๒๕๖๔  
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์ุท่า  
ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญ สิงห์โตทอง

Switching Deadline

29 พ.ค. 64

วันที่ 17 พ.ค. 2564  
ตำแหน่ง อก.ปน.(ก.๓)  
ตำแหน่ง อก.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า.....กบข.(ก.๓).....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน แก่ไขจุดร้อนสวิตช์ใบมีด ตัน Riser Pole สถานีไฟฟ้าดอนเจดีย์ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	DOA๑VB-๐๑ DOA๒VB-๐๑	๒๕ พ.ค. ๖๔	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ปลดเบรกเกอร์ ๒๒ KV. รหัส DOA๑VB-๐๑ และ DOA๒VB-๐๑ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อแก้ไขจุดร้อนใบมีด	DOA๑VB-๐๑ DOA๒VB-๐๑	DOA๑S-๐๑ DOA๒S-๐๑	เชาว์ลิต นิลรอด

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....  
ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเชาว์ลิต นิลรอด ตำแหน่ง พชง.๒.ผสน.กบข.(ก.๓) โทร. ๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗  
พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)  
๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมหมาย ชื่นดวง)  
ตำแหน่ง ปฏิบัติงานแทน อก.บข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓  
เรียน อก.บข.(ก.๓)

ผคฟ. ทิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ DOA1 จาก DOA1VB-01 ถึง DOA1S-01  
ในวันที่ 25 พ.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ ๗๕๕  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ DOA2 จาก DOA2VB-01 ถึง DOA2S-01  
ในวันที่ 25 พ.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ นาย ประสานงานการขอตัดไฟกับ   
20 พ.ค. 64

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.)  
เรียน ผจก. กฟผ.๓๑.  
อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)  
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์ุท่า)  
2๕๖๔.๑๗.๕๐๗.๐๗.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น  
แผนผังแนบ - แผ่น  
ผจฟ. 1 (สถานี DOA)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.บข.(ก3)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.บข.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ ดอนเจดีย์ DOA01S-01,DOA02S-01				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	25 พ.ค. 64	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	แก้ไขจุดร้อน	ตามใบขอปฏิบัติงาน	723/64
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายณัฐภาณุจันท์ รมโพธิ์ทอง			วันที่	22 พฤษภาคม 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	22 พฤษภาคม 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	22 พฤษภาคม 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย				1. นายนครินทร์,นายอนุสรณ์,นายฉนิต,นายมนเฑาะ	(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
				2. นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,นายณัฐภาณุจันท์,นายสามารถ	(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
		3. นายกฤษณะศักดิ์,นายศุภสวัสดิ์,นายขุนทอง,นายสุธี,นายพนิต	(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ในระบบจำหน่ายก่อนทำการสวิตชิง						
2	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		
3	DOA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		
4	DOA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		L= 6.8 MW
5	DOA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		L= -4.3 MW
6	DOA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		L= 1.5 MW
7	DOA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		L= 6.7 MW
8	ย้ายโหลด DOA01 ไปจ่ายจาก DOA03						
9	DOA01S-06	ปลด	สับ		ดจ.		DIS ก่อนสำนักงานไฟฟ้าดอนเจดีย์
10	DOA01VB-01	สับ	ปลด		DOA		
11	ย้ายโหลด DOA02 ไปจ่ายจาก DOA07						
12	DOABVB-01	ปลด	สับ		DOA		เบรกเกอร์ชานบัส
13	DOA02S-02	ปลด	สับ		ดจ.		DIS บ้านหนองนา
14	DOA02VB-01	สับ	ปลด		DOA		
15	DOABVB-01	สับ	ปลด		DOA		เบรกเกอร์ชานบัส
16	DOA01S-01	สับ	ปลด		ดจ.		DIS Pothead F1
17	DOA02S-01	สับ	ปลด		ดจ.		DIS Pothead F2
18	DOA01VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		DOA		
19	DOA02VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		DOA		
20	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		
21	DOA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		
22	แจ้งพนักงานสถานีฯดอนเจดีย์ ให้ทำการตรวจสอบไปยังที่เบรกเกอร์ DOA01VB-01 และ DOA02VB-01 ว่าไม่มีไฟย้อน						
23	DOA01VG-01	ปลด	สับ		DOA		Sw.ground F1
24	DOA02VG-01	ปลด	สับ		DOA		Sw.ground F2
25	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟก่อนปฏิบัติงาน						
26	ให้คอง " OFF" Auto Reclose DOA03VB-01 และ DOA07VB-01 ไว้ตลอดขณะที่ กบข.ทำการแก้ไขจุดร้อน						
	สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า						
27	เมื่อชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
28	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	DOA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		
30	DOA01VG-01	สับ	ปลด		DOA		Sw.ground F1
31	DOA02VG-01	สับ	ปลด		DOA		Sw.ground F2
32	DOA01VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		DOA		
33	DOA02VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		DOA		
34	DOA01S-01	ปลด	สับ		ดจ.		DIS Pothead F1
35	DOA02S-01	ปลด	สับ		ดจ.		DIS Pothead F2
36	ย้ายโหลด DOA01 กลับจาก DOA03						
37	DOA01VB-01	ปลด	สับคง"OFF"AutoReclose		DOA		
38	DOA01S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดจ.		DIS ก่อนสำนักงานไฟฟ้าอนเจตีย์
39	ย้ายโหลด DOA02 กลับจาก DOA07						
40	DOABVB-01	ปลด	สับ		DOA		เบรกเกอร์ขนานบัส
41	DOA02VB-01	ปลด	สับคง"OFF"AutoReclose		DOA		
42	DOA02S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดจ.		DIS บ้านหนองนา
43	DOABVB-01	สับ	ปลด		DOA		เบรกเกอร์ขนานบัส
44	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		
45	DOA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		
46	DOA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		
47	DOA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		
48	DOA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		
49	DOA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		
สิ้นสุดสวิตซ์ทั้งหมด							