



Switching Deadline

27 พ.ค. 64

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ กนข.ก๓(วอ.) ๑๖๑๗ /๒๕๖๔
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา
ชื่อผู้ส่ง นายสมบูรณ์ สิงห์โตทอง

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กนข. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ตรวจสอบสถานะเบรกเกอร์ ระบบ ๒๒kV สถานีไฟฟ้าอ้อมน้อย.๑. ตาม
แผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	ดับไฟ ๐๒VB-๐๑	๑ มิ.ย. ๒๕๖๔	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	๑. ปลดเบรกเกอร์ ๒๒ kV. รหัส ๐๒VB-๐๑ ๒. ตั้ง Truck อยู่ตำแหน่ง Out Service ไม่ต้องสับ Ground			นายสมภูมิ ดิษฐคำแรง ๐๙๔-๕๔๑๖๖๕๑

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสมภูมิ ดิษฐคำแรง ตำแหน่ง พงษ.๕ โทร. ๐๙๔-๕๔๑๖๖๕๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมบูรณ์ สิงห์โตทอง)
ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก.๓)

๒๕ พ.ค. ๒๕๖๔

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1. ฟีดเดอร์ ONA๐๑ ONA๐๒VB-๐1. ถึง
ในวันที่ 1 มิ.ย 64 ตั้งแต่เวลา ๐8:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 743

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย สมบูรณ์ ดิษฐคำแรง ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย สมภูมิ ดิษฐคำแรง.
26 พ.ค. 64

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1. แผ่น
แผนผังแนบ แผ่น
คคฟ. 2 (สถานี - ONA -)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา ๐8:30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คคฟ.)
เรียน ผจก. กฟอ.อ้อมน้อย

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)



รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ช.น.กษ.	100	25 พ.ค. 64
พชง./วคค.	Soms	๒๕ พ.ค. ๒๕๖๔

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน สถานี ๓ ออมน้อย 1
2. กำหนดวันที่ทำงาน 1 มิ.ย. 64 ระหว่าง 08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน กบข.(ก.3) งานที่ทำ ตรวจสอบเบรกเกอร์ ONA02 ตามใบขอปฏิบัติงาน 743
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์ วันที่ 26 พฤษภาคม 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 26 พฤษภาคม 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 26 พฤษภาคม 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
 1. เพชรต้น, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	ONA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONA		
3	ONA02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ONA		LOAD 7.0 MW.
4	SLY-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		
5	SLY05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SLY		LOAD 2.08 MW.
6	ย้ายโหลด ONA02 ทั้งหมดไปจ่ายไฟจาก SLY05						
7	SLY05S-07	ปลด	สับ		อมน.	SCADA	SF6
8	ONA02VB-01	ปลด	ปลด		ONA		
9	ONA02VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		ONA		
10	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กบข.ก3.ทราบ						
11	ONA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONA		
12	SLY-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		
13	SLY05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SLY		
14	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
15	เมื่อ กบข.ก3.แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
16	ONA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONA		
17	SLY-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		
18	SLY05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SLY		
19	ย้ายโหลด ONA02 ทั้งหมดกลับจาก SLY05						
20	ONA02VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		ONA		
21	ONA02VB-01	ปลด	สับ คง Manual		ONA		
22	SLY05S-07	สับ	ปลด		อมน.	SCADA	SF6
23	ONA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONA		
24	ONA02VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ONA		
25	SLY-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		
26	SLY05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SLY		
27	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						