

Switching Deadline
2 มิ.ย. 64



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(รล) ๑๖๑๕ / ๒๕๖๔
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์หา
ชื่อผู้ส่ง นายสมบูรณ์ สิงห์โตทอง

วันที่
ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ก๓).....
ตำแหน่ง ..อก.บข.(ก๓).....

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน แกะไขระบบ CSCS สถานีไฟฟ้า กระทบแผน ๒ ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	1CVB-01, 2CVB-01	๕ มิ.ย. ๖๔	๐๙.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	เดินสาย FIBER OPTIC CSCS	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, ไม่สับ GROUND	นายสาธิต พยัคฆวงค์

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสาธิต พยัคฆวงค์ ตำแหน่ง ขพร.รล.กบข.(ก๓) โทร ๐๘๑-๙๙๕-๕๒๑๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมบูรณ์ สิงห์โตทอง)
ตำแหน่ง อก.บข.(ก๓)
๒๕ พ.ค. ๒๕๖๔

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ CAPI จาก KTB1CVB-01 ถึง Truck out.
ในวันที่ 5 มิ.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 747
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ CAPE จาก KTB2CVB-01 ถึง Truck out.
ในวันที่ 5 มิ.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สาธิต พยัคฆวงค์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายสาธิต พยัคฆวงค์
28 พ.ค. 64

สาธิต พยัคฆวงค์
(นายสาธิต พยัคฆวงค์)
๑๖๑.11๗.๕๕๐๗๗

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ)
เรียน ผจก. กฟภ. กบข.
อก.บข.(ก๓), อก.วว.(ก๓)
อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ แผ่น
ผจก. 1 (สถานี กระทบแผน ๒)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)



รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ชผ./ทผ. นวิธ ๒๕ พ.ค. ๖๔

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ กระทุ่มแบน 2				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	5 มิ.ย. 64	ระหว่าง	09.30 น.	ถึง	16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	เดินสาย Fiber Optic CSCS	ตามใบขอปฏิบัติงาน	747/2564
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายเพชรรัตน์ ชินะ			วันที่	29 พฤษภาคม 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	29 พฤษภาคม 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	29 พฤษภาคม 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร 3. นายศุภสวัสดิ์, นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการสวิตชิง						
2	เมื่อพร้อมปฏิบัติงานด้าน KTB01CVB-01						
3	ตรวจสอบสถานะ KTB01CVB-01 สถานะ Step อยู่ Manual						
4	ทำการปลด CAP ด้าน บัส 1 รหัส KTB01CVB-01 ออกทีละ Step โดยเว้นระยะเวลา ปลด						
5	KTB01CVB-01	สับ	ปลด		KTB		- CAP 1
6	KTB01CVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		KTB		- CAP 1
7	เมื่อทำการปลด CAP ด้านบัส 1 รหัส KTB01CVB-01 เรียบร้อยให้ทิ้งไว้ประมาณ 10 นาที						
8	ทำการ Test ไฟตรวจว่าไฟดับเรียบร้อย						
9	แจ้งชุดปฏิบัติงานให้สามารถทำงานทางด้าน KTB01CVB-01 ได้						
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
10	เมื่อ กบข.(ก.3) ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมปฏิบัติงานด้าน KTB02CVB-01 ต่อ						
11	KTB01CVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		KTB		- CAP 1
12	KTB01CVB-01	ปลด	สับ		KTB		- CAP 1
13	นำ CAP ด้าน บัส 1 รหัส KTB01CVB-01 เข้าระบบทีละ Step โดยเว้นระยะเวลาจ่าย						
	สิ้นสุด Switching ช่วงแรก						
14	เมื่อพร้อมปฏิบัติงานด้าน KTB02CVB-01						
15	ตรวจสอบสถานะ KTB02CVB-01 สถานะ Step อยู่ Manual						
16	ทำการปลด CAP ด้าน บัส 2 รหัส KTB02CVB-01 ออกทีละ Step โดยเว้นระยะเวลา ปลด						
17	KTB02CVB-01	สับ	ปลด		KTB		- CAP 2
18	KTB02CVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		KTB		- CAP 2
19	เมื่อทำการปลด CAP ด้านบัส 2 รหัส KTB02CVB-01 เรียบร้อยให้ทิ้งไว้ประมาณ 10 นาที						
20	ทำการ Test ไฟตรวจว่าไฟดับเรียบร้อย						
21	แจ้งชุดปฏิบัติงานให้สามารถทำงานทางด้าน KTB02CVB-01 ได้						
	สิ้นสุด Switching ช่วงที่ 2						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
22	เมื่อ กบข.(ก.3) ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
23	KTBO2CVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KTB		- CAP 2
24	KTBO2CVB-01	ปลด	ลับ		KTB		- CAP 2
25	นำ CAP ด้านบัส 2 รหัส KTBO2CVB-01 เข้าระบบทีละ Step โดยเว้นระยะเวลาจ่าย						
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						