



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

วันที่..... ๓๐ พ.ค. ๖๔

เลขที่ ณ.ต.พทท.(กป) ๘๑๘/๖๕๖๔
ชื่อผู้รับ นายฉัตรพงษ์ วงษ์พันธ์ุท่า
ชื่อผู้ส่ง นายพัฒนา หงษ์อินทร์

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.พุทธมณฑล

ด้วยการไฟฟ้า สวทท.อ.พุทธมณฑล จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่าย ๒๒ เควี สถานีจ่ายไฟ ศาลายา ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๘	๓๑ พ.ค. ๖๔	๐๙.๐๐	๑๓.๐๐	ยกระดับสายไฟฟ้าแรงสูงให้ แขวงทางหลวงตัดป้ายทางแยก จงถนน	SLY 8S-01	SF6 ซ.ค. ช.อาภา	นายชัชวาล เจริญเชื้อ โทร ๐๘-๖๓๒๖๗๖๖

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)..... ๒

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายพลกฤต นรยวีร์ ตำแหน่ง ผ.ก.ป. โทร ๐๘-๓๐๑๙๗๘๙๐

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....
(นายพัฒนา หงษ์อินทร์)
ตำแหน่ง..... ผจก.กฟส.อ.พทท

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟท.๓
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเดอร์ SLY๐๘ จาก SLY8S-01 ถึง SF6.SLY8S-06
ในวันที่ 31 พ.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 13.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 751/64

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... พิดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... พิดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ชัชวาล เจริญเชื้อ วิวัฒน์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ผจก.กฟท นรยวีร์

.....
(ชัชวาล เจริญเชื้อ วิวัฒน์)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คพ.)
เรียน ผจก. กฟส. พทท.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง..... 2แผ่น
แผนผังแนบ..... 2แผ่น

ผจก..... (สถานี.....)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน ทางแยกจงดนม
2. กำหนดวันที่ทำงาน 31 พ.ค. 64 ระหว่าง 09.00 น. ถึง 13.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟส.พทท. งานที่ทำ ยกระดับสายแรงสูง ตามใบขอปฏิบัติงาน 751/64
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายกฤษณะศักดิ์ รักเนตรสาร วันที่ 29 พฤษภาคม 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย _____ วันที่ 29 พฤษภาคม 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย _____ วันที่ 29 พฤษภาคม 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย _____
1. เพชรรัตน์,นายพิชชา,นายณัฐภาณุจัน,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายสถาพร,นายมงคล,นายศักดิ์สิทธิ์,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายสุธี,นายศุภสวัสดิ์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	SLY TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		
3	SLY04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SLY		
4	SLY-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY	-	
5	SLY08VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SLY		
6	- ย้ายโหลด SLY08 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก SLY04						
7	SLY08S-04	ปลด,ล๊อคคาน	ล๊อค		พทท.		SF6 คลองขอยบน
8	SLY08S-06	ล๊อค	ปลด,ล๊อคคาน		พทท.		SF6 ปากขอยอากาศ
9	- เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 09.00 น.						
10	SLY08VB-01	ล๊อค	ปลด		SLY		
11	SLY08S-01	ล๊อค	ปลด		พทท.		DIS POT HEAD F.8
12	SLY09VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SLY	-	
13	ขณะทำงานให้ตั้ง "OFF" Auto Reclose SLY09VB-01 ไว้ตลอด						
14	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
15	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
16	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
17	SLY-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		
18	SLY TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		
19	SLY04VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SLY	-	
20	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							
21	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
22	SLY09VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SLY		
23	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1						
24	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2						
25	SLY-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY	-	
26	SLY TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
27	SLY04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SLY			-
28	-เมื่อพร้อมจ่ายไฟ							
29	SLY08S-01	ปลด	สับ		พทจ.		DIS	POT HEAD F.8
30	SLY08VB-01	ปลด	สับคง "OFF" Auto Reclose		SLY			
31	- ย้ายโหลด SLY08 บางส่วนกลับจาก SLY04							
32	SLY08S-06	ปลด	สับ		พทจ.		SF6	ปากซอยอาภา
33	SLY08S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		พทจ.		SF6	คลองซอยบน
34	SLY-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		-	
35	SLY04VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SLY			-
36	SLY-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY			-
37	SLY08VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SLY			-
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***								

ผังการจ่ายไฟ พிடเคอร์ ๘,๙ สถานีจ่ายไฟศาลายา

วัดเทพนิมิตร

SF6 ปาก ช.อามา



8

9

สถานีจ่ายไฟ

ศาลายา



BY PAS SLY 9R-01

SLY 3YS-04

บ.ประปาไทย

ชอยดาวทอง 2

DIS ช.ค.พฤกษา 31

PMB 4S-09



PMB -04

