



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.ปบ. (ปบ) ๑๒๗๖/๒๕๖๔
ชื่อผู้รับ นายถนัดพงษ์ วงษ์พันธ์ุทอง
ชื่อผู้ส่ง นายบัญญัติ ม่วงสวย

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.บปง.

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	NOM 1	10 มิ.ย. 64	08.30 น.	16.30 น.	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	NOM01S-01	จุดตัดเตส จุด A	นายจรัส ศรีมงคล
๒.	NOM 3	10 มิ.ย. 64	08.30 น.	16.30 น.	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	NOM03S-01	จุดตัดเตส จุด B	
๓.	NOM 5	10 มิ.ย. 64	08.30 น.	16.30 น.	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	NOM05S-01	NOM05S-03	

ด้วยการไฟฟ้า อ.บ้านโป่ง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย สถานีไฟฟ้า หนองปลงหมอล ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวิทยา เรือนสา ตำแหน่ง พชง.ระดับ ๖ โทร ๐๙๖-๙๑๖๒๕๑๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายบัญญัติ ม่วงสวย)
รจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.บปง.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1, 2 พิดเตอร์ NOM 1, 3 จาก NOM 1S-01, 3S-01 ถึง DDE๑๐A, DDE๑๐B
ในวันที่ 10 มิ.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 753/64
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 3 พิดเตอร์ NOM 5 จาก NOM 5S-01 ถึง NOM 5S-03
ในวันที่ 10 มิ.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 753/64

พนักงานศูนย์ฯ นาย ชนวิทย์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายวิทยา เรือนสา

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กนบ.บปง. กฟผ. บปง.

อก.บษ.(ก.๓), อก.รว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

รทพร ตันตักกตรัง
(๑๙ก. 7 แทน นพ.คพ.)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 3 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณ บ.ตานอน - หน้าโรงสีมันคงรุ่งเรือง		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	10 มิ.ย. 64	ระหว่าง 08.30 น.	ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กพอ.บปง.	งานที่ทำ ปรับปรุงระบบจำหน่าย	ตามใบขอปฏิบัติงาน 753/64
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอมร โมกขพันธ์		วันที่ 2 มิถุนายน 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 2 มิถุนายน 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 2 มิถุนายน 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศุภสวัสดิ์, นายพนิต 2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนอช 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์และสวิตซ์ตัดตอน ก่อนทำการย้ายโหลด						
2	BP2-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
3	BPB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB		- โหลด 1.1 MW
4	NOM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NOM		-
5	NOM01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NOM		- โหลด 3.78 MW
6	NOM02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NOM		- โหลด -1.84 MW
7	NOM03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NOM		- โหลด 4.21 MW
8	NOM05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NOM		- โหลด 4.52 MW
9	ย้ายโหลด NOM01 ฝาก NOM05						
10	NOM01S-05	ปลด	สับ		นปม.		DIS บ.ตานอน (Loop Line)
11	NOM01VB-01	สับ	ปลด		NOM		-
12	NOM01S-01	สับ	ปลด		นปม.		DIS POT HEAD F.1
13	ย้ายโหลด NOM05 ฝาก BPB07						
14	BPB07S-08	ปลด	สับ		บปง.	SCADA	SF6 ตรงข้ามร้านเหว่า
15	NOM05VB-01	สับ	ปลด		NOM		-
16	NOM05S-01	สับ	ปลด		นปม.		DIS POT HEAD F.5
17	ย้ายโหลด NOM03 ฝาก NOM02						
18	NOM02S-04	ปลด	สับ		นปม.		DIS บางกอกสกกรีน (Loop Line)
19	NOM03VB-01	สับ	ปลด		NOM		-
20	NOM03S-01	สับ	ปลด		นปม.		DIS POT HEAD F.3
21	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน เวลา 08.30 น.						
22	NOM05S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นปม.		SF6 บ.ตานอน
23	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการไลนโหลดหม้อแปลงในระบบออกทั้ง 3 เฟส						
24	แจ้งชุด Hotline กระเช้า ทำการตัด DDE กลางสแปน จุด A บริเวณก่อนถึงสามแยกโคกสูง ออกทั้ง 3 เฟส						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
25	แจ้งชุด Hotline กระเช้า ทำการตัด DDE จุด B บริเวณหน้าโรงสีมั่นคงรุ่งเรือง ออกทั้ง 3 เฟส						
26	หลังจากชุด Hotline กระเช้า ดำเนินการแล้วเสร็จทั้ง 2 จุด						
27	ตรวจสอบ PTS07S-08 (SF6 มาบแค) อยู่สถานะ "OFF" พร้อมล๊อคคาน						
28	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
29	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
30	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G3						
31	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G4						
32	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G5						
33	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G6						
34	แจ้งการดับไฟ ให้ผู้ควบคุมงานรับทราบและแจ้งผู้ควบคุมให้ปฏิบัติได้						
35	BP2-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
36	BPB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB		- -
37	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
38	NOM02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NOM		- -
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
39	เมื่อปฏิบัติงานเสร็จแล้ว พร้อมรับการจ่ายไฟ						
40	BP2-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
41	BPB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB		- -
42	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
43	NOM02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NOM		- -
44	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1						
45	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2						
46	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G3						
47	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G4						
48	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G5						
49	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G6						
50	จ่ายไฟคืนสู่ระบบ						
51	แจ้งชุด Hotline กระเช้า ทำการเชื่อม DDE กลางสแปน จุด A บริเวณก่อนถึงสามแยกโคกสูง เข้าทั้ง 3 เฟส						
52	แจ้งชุด Hotline กระเช้า ทำการเชื่อม DDE จุด B บริเวณหน้าโรงสีมั่นคงรุ่งเรือง เข้าทั้ง 3 เฟส						
53	หลังจากชุด Hotline กระเช้า ดำเนินการแล้วเสร็จทั้ง 2 จุด						
54	NOM05S-03	ปลด	ล๊อค		นปม.		SF6 บ.दानอน
55	ย้ายโหลด NOM03 คีนจาก NOM02						
56	NOM03S-01	ปลด	ล๊อค		นปม.		DIS POT HEAD F.3
57	NOM03VB-01	ปลด	ล๊อค "OFF" Auto Reclose		NOM		- -
58	NOM02S-04	ล๊อค	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นปม.		DIS บางกอกสกรีน (Loop Line)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
59	ย้ายโหลด NOM05 คีนจาก BPB07						
60	NOM05S-01	ปลด	สับ		นปม.		DIS POT HEAD F.5
61	NOM05VB-01	ปลด	สับ "OFF" Auto Reclose		NOM		- -
62	BPB07S-08	สับ	ปลด		บปง.	SCADA	SF6 ตรงข้ามร้านเหว่า
63	ย้ายโหลด NOM01 คีนจาก NOM05						
64	NOM01S-01	ปลด	สับ		นปม.		DIS POT HEAD F.1
65	NOM01VB-01	ปลด	สับ "OFF" Auto Reclose		NOM		- -
66	NOM01S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นปม.		DIS บ.ตาน้อน (Loop Line)
67	BP2-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
68	BPB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB		- -
69	NOM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NOM		- -
70	NOM01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NOM		- -
71	NOM02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NOM		- -
72	NOM03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NOM		- -
73	NOM05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NOM		- -
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

