



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

REGIONAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(บอ.) ๑๑๗๐ / ๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณรัช

ชื่อผู้ส่ง นายนิวัฒน์ มาประจวบ

วันที่ ๒๑ พ.ค. ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง อก.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า.....กบข.(ก.๓).....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ Load Break Switch ๑๑๕ kV  
 อุโมงกรีนเพาเวอร์ รหัส UTGoYS-๐๔ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	Load Break Switch ๑๑๕kV อุโมงกรีนเพาเวอร์	๒๗ พ.ค. ๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ตัดไฟบำรุงรักษา อุปกรณ์ Load Break Switch ๑๑๕ kV	จุดต่อสาย ต้นถัดจาก ตัวอุปกรณ์	จุดต่อสาย ต้นถัดจาก ตัวอุปกรณ์	นาย คติ ตูลาชัย

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายคติ ตูลาชัย ตำแหน่ง วศก.๗ ผบอ.กบข.(ก.๓) โทร ๐๘๖๓๔๔๔๖๘๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ.

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายนิวัฒน์ มาประจวบ)

ตำแหน่ง อก.บข.(ก.๓)

๒๐ พ.ค.๒๕๖๗

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 115kV จาก UT604YS-04 ถึง -

ในวันที่ 27 พ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 758/2567

 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ศิริวัฒน์ แก้วอินัน ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย คติ ตูลาชัย  
26 พ.ค. 67(นาย ศิริวัฒน์ แก้วอินัน)  
วศก.5 บบข. ๒๔.คพ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ.๐๓๖.

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง..... 1 .....แผ่น  
แผนผังแนบ..... 1 .....แผ่น

ผจก. - (สถานี..... - )

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิทชิง

1. สถานที่ทำงาน	LBS อุทองกรีนเพาเวอร์ รหัส UTG04YS-04		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	27 พ.ค. 67	ระหว่าง 08.00 น.	ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบช.(ก3)	งานที่ทำ	ดับไฟบำรุงรักษา LBS ตามใบขอปฏิบัติงาน 758/67
4. เตรียมการสวิทชิงโดย	นายจิรวัดน์ แก้วสมนึก		วันที่ 26 พฤษภาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิทชิงโดย			วันที่ 26 พฤษภาคม 2567
6. อนุมัติสวิทชิงโดย			วันที่ 26 พฤษภาคม 2567
7. สั่งทำสวิทชิงโดย	1. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวิษฐ์, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพิรภัทร, นางสาวสุภัสชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐภาณุจัน, นายสุธี, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิทชิง						
2	UTG04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
3	1UGP0102YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UGP	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
4	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
5	ตรวจสอบ LBS 115 เควี อุทองกรีนเพาเวอร์ รหัส UTG04YS-04 สถานะ Open+Lock กุญแจ						
6	แจ้ง Hot Line 115 เควี ปลดสายที่ต้น SD-TL-3 F21 และ SD-TL-3 F22						
7	เมื่อ Hot Line 115 เควี ปลดสายที่ต้น SD-TL-3 F21 และ SD-TL-3 F22 แล้วเสร็จ						
8	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
9	แจ้งผู้ควบคุมงาน ลงข้อมูลความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
10	เมื่อผู้ควบคุมงาน ลงข้อมูลความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย						
11	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
12	UTG04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
13	1UGP0102YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UGP	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
<b>สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า</b>							
14	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ยืนยันข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย						
15	UTG04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
16	1UGP0102YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UGP	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
17	ตรวจสอบ LBS 115 เควี อุทองกรีนเพาเวอร์ รหัส UTG04YS-04 สถานะ Open+Lock กุญแจ						
18	แจ้ง Hot Line 115 เควี เชื่อมสายที่ต้น SD-TL-3 F21 และ SD-TL-3 F22						
19	เมื่อ Hot Line 115 เควี เชื่อมสายที่ต้น SD-TL-3 F21 และ SD-TL-3 F22 แล้วเสร็จ						
20	UTG04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
21	1UGP0102YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UGP	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
<b>สิ้นสุด Switching ทั้งหมด</b>							

