



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ กต.กบข.(รล.) ๑๖๙๘ /๒๕๖๔

ชื่อผู้รับ นายเอกพงษ์ วงษ์พันธุ์หา

ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญ สິงห์โตทอง

Switching Deadline
วันที่ 16 มิ.ย. 64

วันที่ ๑ มิ.ย. ๖๔

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า/หน่วยงาน...ผรส.กบข.(ก.๓)... จะขอตัดไฟเพื่อดำเนินการ Upgrade Firmwave รีเลย์ป้องกัน ๑๑๕ เควี ร่วมกับ กอก. และ บริษัทอิตัลไทย สถานีไฟฟ้าอ้อมน้อย๑, นครปฐม๑ และ กระทบแบน๑ ตามแผนงาน...ตามแผนผังสิ่งเจปแนบ จำนวน...แผ่น ดังนี้

ที่	สถานีไฟฟ้า	ฟีดเดอร์	วันที่	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก - ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	สพฟ.อ้อมน้อย๑	รหัสเบย์ ONA๑YB-๐๑	๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๔ เวลา ๘.๓๐ น. เป็นต้นไป	๑.ปลดเบรกเกอร์ รหัส ONA๑YB-๐๑ ๒. ไบมีด ๑๑๕ เควี รหัส ONA๑YB -๐๑,๐๒	เบรกเกอร์ ๑๑๕ เควี รหัส ONA๑YB-๐๑ และไบมีดหัวท้าย	นายเอกพงษ์ พงษ์ ๐๙๘-๒๔๖-๙๗๕๙
๒.	สพฟ.อ้อมน้อย๑	รหัสเบย์ ONA๓YB-๐๑	๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๔ เวลา ๘.๓๐ น. เป็นต้นไป	๑.ปลดเบรกเกอร์ รหัส ONA๓YB-๐๑ ๒. ไบมีด ๑๑๕ เควี รหัส ONA๓YB -๐๑,๐๒	เบรกเกอร์ ๑๑๕ เควี รหัส ONA๓YB-๐๑ และไบมีดหัวท้าย	นายเอกพงษ์ พงษ์ ๐๙๘-๒๔๖-๙๗๕๙
๓.	สพฟ.นครปฐม๑	รหัสเบย์ NPT๒YB-๐๑	๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๔ เวลา ๘.๓๐ น. เป็นต้นไป	๑.ปลดเบรกเกอร์ รหัส NPT๒YB-๐๑ ๒. ไบมีด ๑๑๕ เควี รหัส NPT๒YS-๐๑,๐๒	เบรกเกอร์ ๑๑๕ เควี รหัส NPT๒YB-๐๑ และไบมีดหัวท้าย	นายเอกพงษ์ พงษ์ ๐๙๘-๒๔๖-๙๗๕๙
๔.	สพฟ.นครปฐม๑	รหัสเบย์ NPT๔YB-๐๑	๑๙ มิ.ย. ๒๕๖๔ เวลา ๘.๓๐ น. เป็นต้นไป	๑.ปลดเบรกเกอร์ รหัส NPT๔YB-๐๑ ๒. ไบมีด ๑๑๕ เควี รหัส NPT๔YS-๐๑,๐๒	เบรกเกอร์ ๑๑๕ เควี รหัส NPT๔YB-๐๑ และไบมีดหัวท้าย	นายเอกพงษ์ พงษ์ ๐๙๘-๒๔๖-๙๗๕๙
๕.	สพฟ.กระทบแบน๑	รหัสเบย์ KTA๓YB-๐๑	๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๔ เวลา ๘.๓๐ น. เป็นต้นไป	๑.ปลดเบรกเกอร์ รหัส KTA๓YB-๐๑ ๒. ไบมีด ๑๑๕ เควี รหัส KTA๓YS-๐๑,๐๒	เบรกเกอร์ ๑๑๕ เควี รหัส KTA๓YB-๐๑ และไบมีดหัวท้าย	นายเอกพงษ์ พงษ์ ๐๙๘-๒๔๖-๙๗๕๙

หมายเหตุ

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ) ...ไม่มี

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเอกพงษ์ พงษ์ ตำแหน่ง ผ.รล. โทร ๐๙๘-๒๔๖-๙๗๕๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมบุญ สິงห์โตทอง)

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

๑ มิ.ย. ๒๕๖๔

วศก.๙		๑ มิ.ย. ๖๔
ทผ.		๑ มิ.ย. ๖๔

๒... สำหรับแผนกควบคุม

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

KTA313-01.

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 5 พัดเตอร์ 115 kv. จาก ถึง
ในวันที่ 21 มี.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 13.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 765/64

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ขุนทอง ช่างเงิน

ประสานงานการขอดับไฟกับ นาย เลอพงษ์ พงษ์

นาย เลอพงษ์ พงษ์
(นาย เลอพงษ์ พงษ์ ช่างควบคุมการจ่ายไฟ)
อสก. 7 / 1194 น.ส.ค.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ.๓

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓).

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea. co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจพ. 1 (สถานี KTA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ




(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)



(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	KTA03YB-01 สถานีฯ กระทุ่มแบน 1				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	21 มิ.ย. 64	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.	งานที่ทำ	Upgrade Firmwave รีเลย์ป้องกัน 115 เควี	ตามใบขอปฏิบัติงาน	765/64
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายขุนทอง ผ่าเงิน			วันที่	7 มิถุนายน 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	7 มิถุนายน 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	7 มิถุนายน 2564
7. สั่งทำสวิตชิง โดย	1. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิศ, นายมน โนช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายศุภสวัสดิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายฉัตรกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสวิตตัดตอนและอุปกรณ์ป้องกันสถานีไฟฟ้าฯ กระทุ่มแบน 1						
2	ตรวจสอบ Loop สายส่ง 115 kV.SAA01YB-01 กับ SAA03YB-01 ว่า Loop กันอยู่ปกติ						
3	KTA03YB-01	Auto	Manual		KTA		
4	KTD04YB-01	Auto	Manual		KTD		
5	KTA03YB-01	สับ	ปลด		KTA	CB	115 kV.
6	KTA03YS-01	สับ	ปลด		KTA		ใบมีด 115 kV.
7	KTA03YS-02	สับ	ปลด		KTA		ใบมีด 115 kV.
8	KTD04YB-01	Manual	Auto		KTD		
9	แจ้งกบข.ทำงานที่ KTA03YB-01 ได้						
	%%%%%%%%%% สิ้นสุดสวิตชิงเข้า %%%%%%%%%%						
10	หลังจากกบข.ทำงานที่ KTA03YB-01 เสร็จเรียบร้อย						
11	ตรวจสอบสวิตตัดตอนและอุปกรณ์ป้องกันสถานีไฟฟ้าฯ กระทุ่มแบน 1						
12	KTD04YB-01	Auto	Manual		KTD		
13	KTA03YS-01	ปลด	สับ		KTA		ใบมีด 115 kV.
14	KTA03YS-02	ปลด	สับ		KTA		ใบมีด 115 kV.
15	KTA03YB-01	ปลด	สับ กง Manual		KTA	CB	115 kV.
16	KTD04YB-01	Manual	Auto		KTD		
17	KTA03YB-01	Manual	Auto		KTA		
	%%%%%%%%%% สิ้นสุดสวิตชิง %%%%%%%%%%						