



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ กต.ภบข.(รล.) ๑๖๙๘ /๒๕๖๔

ชื่อผู้รับ นายเอกพงษ์ วงษ์พันธ์ท่า

ชื่อผู้ส่ง นายสมบุรณ์ สิงห์โตทอง

Switching Deadline

วันที่ 10 มี.ย. 64

วันที่ ๑มี.ย.๖๔

ตำแหน่ง อภ.ปน.(ก.๓)

ตำแหน่ง อภ.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า/หน่วยงาน.....ผรส.ภบข.(ก.๓)... จะขอตัดไฟเพื่อดำเนินการ Upgrade Firmwave รีเลย์ป้องกัน ๑๑๕ เควี ร่วมกับ กอก. และ บริษัทอิตัลไทย สถานีไฟฟ้าอ้อมน้อย๑, นครปฐม๑ และ กระจุกมแบน๑ ตามแผนงาน ..ตามแผนผังสังเขปแบบ จำนวน- แผ่น ดังนี้

ที่	สถานีไฟฟ้า	ฟีดเดอร์	วันที่	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก - ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	สฟฟ.อ้อมน้อย๑	รหัสเบย์ ONA๑YB-๐๑	๑๔ มี.ย. ๒๕๖๔ เวลา ๘.๓๐ น. เป็นต้นไป	๑.ปลดเบรกเกอร์ รหัส ONA๑YB-๐๑ ๒. ไบมีด ๑๑๕ เควี รหัส ONA๑YB -๐๑,๐๒	เบรกเกอร์ ๑๑๕ เควี รหัส ONA๑YB-๐๑ และไบมีดหัวท้าย	นายเอกพงษ์ พงษา ๐๙๘-๒๔๖-๙๗๕๙
๒.	สฟฟ.อ้อมน้อย๑	รหัสเบย์ ONA๓YB-๐๑	๑๕ มี.ย. ๒๕๖๔ เวลา ๘.๓๐ น. เป็นต้นไป	๑.ปลดเบรกเกอร์ รหัส ONA๓YB-๐๑ ๒. ไบมีด ๑๑๕ เควี รหัส ONA๓YB -๐๑,๐๒	เบรกเกอร์ ๑๑๕ เควี รหัส ONA๓YB-๐๑ และไบมีดหัวท้าย	นายเอกพงษ์ พงษา ๐๙๘-๒๔๖-๙๗๕๙
๓.	สฟฟ.นครปฐม๑	รหัสเบย์ NPT๒YB-๐๑	๑๘ มี.ย. ๒๕๖๔ เวลา ๘.๓๐ น. เป็นต้นไป	๑.ปลดเบรกเกอร์ รหัส NPT๒YB-๐๑ ๒. ไบมีด ๑๑๕ เควี รหัส NPT๒YS-๐๑,๐๒	เบรกเกอร์ ๑๑๕ เควี รหัส NPT๒YB-๐๑ และไบมีดหัวท้าย	นายเอกพงษ์ พงษา ๐๙๘-๒๔๖-๙๗๕๙
๔.	สฟฟ.นครปฐม๑	รหัสเบย์ NPT๔YB-๐๑	๑๙ มี.ย. ๒๕๖๔ เวลา ๘.๓๐ น. เป็นต้นไป	๑.ปลดเบรกเกอร์ รหัส NPT๔YB-๐๑ ๒. ไบมีด ๑๑๕ เควี รหัส NPT๔YS-๐๑,๐๒	เบรกเกอร์ ๑๑๕ เควี รหัส NPT๔YB ๐๑ และไบมีดหัวท้าย	นายเอกพงษ์ พงษา ๐๙๘-๒๔๖-๙๗๕๙
๕.	สฟฟ.กระจุกมแบน๑	รหัสเบย์ KTA๓YB-๐๑	๒๑ มี.ย. ๒๕๖๔ เวลา ๘.๓๐ น. เป็นต้นไป	๑.ปลดเบรกเกอร์ รหัส KTA๓YB-๐๑ ๒. ไบมีด ๑๑๕ เควี รหัส KTA๓YS-๐๑,๐๒	เบรกเกอร์ ๑๑๕ เควี รหัส KTA๓YB-๐๑ และไบมีดหัวท้าย	นายเอกพงษ์ พงษา ๐๙๘-๒๔๖-๙๗๕๙

หมายเหตุ

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ) ไม่มี

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเอกพงษ์ พงษา ตำแหน่ง ผรส. โทร ๐๙๘-๒๔๖-๙๗๕๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมบุรณ์ สิงห์โตทอง)

ตำแหน่ง อภ.บข.(ก.๓)

๑ มี.ย. ๒๕๖๔

วศก.๙		๑ มี.ย. ๖๔
ทผ.		๑ มี.ย. ๖๔

๒... สำหรับแผนกควบคุม

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ๒ ฟีดเตอร์ 115 kv จาก ONA348-๓ ถึง ONA345-01,02
 ในวันที่ 15 ส.ค. ๖๔ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 18.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 767
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเตอร์ จาก ถึง
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ผศ. งามรัตน์ ประสานงานการขอดับไฟกับ ทนายเอกพงศ์ นงษา
 (ทนายเอกพงศ์ นงษา)
 ๓๓. ๗ ๓๓๓ ๓๓.๓.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ. ๓๓๓

อก.บช.(ก.๓), อก.รว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
 พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง 1 แผ่น
 แผนผังแนบ แผ่น
 ผจก. 2 (สถานี ONA.)
 เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเอกพงศ์ แก่นจันทร์)
 รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเอกพงศ์ แก่นจันทร์)
 รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)


ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน สถานีฯ อ้อมน้อย 1 (ONA03YB-01)

2. กำหนดวันที่ทำงาน 15 มิ.ย. 64 เวลา 08.30 น. ถึง 15 มิ.ย. 64 เวลา 18.00 น.

3. ผู้ขอทำงาน กบข.(ก.3) งานที่ทำ แก้ไขซอฟต์แวร์รีเลย์ป้องกัน ONA03YB-01 ตามใบขอปฏิบัติงาน 767/64

4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายพนิต ราชบุรณิยม วันที่ 5 มิถุนายน 2564

5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 5 มิถุนายน 2564

6. อนุมัติสวิตชิงโดย วันที่ 5 มิถุนายน 2564

7. สั่งทำสวิตชิงโดย

1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
2. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร, นายศักดิ์สิทธิ์ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายพนิต, นายศุภสวัสดิ์, นาย..... (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	ตรวจสอบSAA06YB-01,SAA07YB-01สถานะจ่าย close loop ปกติ						
3	SLY02YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SLY		- เบรกเกอร์ 115 เควี
4	ONA03YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ONA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
5	ONA03YB-01	สับ	ปลด		ONA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
6	ONA03YS-01	สับ	ปลด		ONA		- ไบมีด 115 เควี
7	ONA03YS-02	สับ	ปลด		ONA		- ไบมีด 115 เควี
8	แจ้งพื้นที่เฟดดับให้ชุดปฏิบัติงานทราบ และแจ้งปฏิบัติงานได้						
9	SLY02YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SLY		- เบรกเกอร์ 115 เควี
***** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า *****							
10	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานเสร็จทั้งหมด พร้อมจ่ายไฟกลับ						
11	SLY02YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SLY		- เบรกเกอร์ 115 เควี
12	ONA03YS-01	ปลด	สับ		ONA		- ไบมีด 115 เควี
13	ONA03YS-02	ปลด	สับ		ONA		- ไบมีด 115 เควี
14	ONA03YB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		ONA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
15	SLY02YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SLY		- เบรกเกอร์ 115 เควี
16	ONA03YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ONA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							