



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กสฟ.(สท.) ๗๔๗/๒๕๖๗  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)  
ตำแหน่ง อก.สฟ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า อุทอง ๑ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ		ผู้ควบคุมงาน
๑	UTG ๒YB-๐๑	๕ มิ.ย. ๖๗	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ปลด Breaker ๑๑๕ kV UTG๒YB-๐๑ เพื่อตรวจสอบ เนื่องจาก Alarm Low SF๖ Gas	UTG๒YS-๐๑ ถึง UTG๒YS-๐๒	นายพิริยะ ภูถนอง ๐๘๑-๙๘๑๙๐๕๑

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนพดล ตีลอด ตำแหน่ง วศก.๗ โทร ๐๘๔-๔๐๖๖๓๘๘๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กตส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

*Signature*

(นายสมหมาย ชื่นด้วง)

ตำแหน่ง อก.สฟ.(ก๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ 115 ที จาก UTG2YS-๑ ถึง UTG2YS-๐๔  
ในวันที่ 5 มิ.ย. 67 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง 16.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 770/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย สมโนธ ทอ๕๐๐ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายนพดล ตีลอด

*Signature*

(นายสมหมาย ชื่นด้วง)

๐๘๔ ๓๓๓ น.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ.๓

อก.สฟ.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น

แผนผังแนบ ..... แผ่น

ผจก. 1 (สถานี UTG)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ ๐๖.๖๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน      สถานีฯ อุทอง(UTG02YB-01)
2. กำหนดวันที่ทำงาน      5 มิ.ย. 67      เวลา      09.00 น. ถึง      เวลา      16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน      กสฟ.(ก3)      งานที่ทำ      ตรวจสอบ Alarm Low SF6 Gas      ตามใบขอปฏิบัติงาน      770/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย      นายมน โชนทง      วันที่      1 มิถุนายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย            วันที่      1 มิถุนายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย      \_\_\_\_\_      วันที่      1 มิถุนายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
  1. นายคุมสวัสดิ, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมน โชนทง (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
  2. นายพีรภัทร, น.ส.สุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
  3. นายนครินทร์, น.ส.พิชยา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	ตรวจสอบสถานะเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส UTG02YB-01 อยู่สถานะปลด โช่ว OPEN						
3	DOA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
4	UTG02YS-01	สับ	ปลด		UTG		- ใบมีด 115 เควี
5	UTG02YS-02	สับ	ปลด		UTG		- ใบมีด 115 เควี
6	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ และดำเนินการทดสอบไฟ บริเวณจุดปฏิบัติงาน						
7	เมื่อผู้ควบคุมงาน ทดสอบไฟแล้วเสร็จ พร้อมยืนยันลงรายละเอียด We Safe เรียบร้อย						
8	แจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบ และปฏิบัติงาน ได้						
9	DOA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
10	เมื่อปฏิบัติงานทางด้าน เบรกเกอร์ 115 เควี รหัส UTG02BYB-01 แล้วเสร็จ และยืนยันลงรายละเอียดใน We Safe เรียบร้อย (OPEN)						
11	DOA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
12	UTG02YS-01	ปลด	สับ		UTG		- ใบมีด 115 เควี
13	UTG02YS-02	ปลด	สับ		UTG		- ใบมีด 115 เควี
14	DOA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							



แบบฟอร์ม รับ-ส่ง ข่าวสาร

นายสมหมาย ชื่นดีวง อภ.สท.(ก.3)  
 ชื่อผู้รับ นายพัชรนันท์ พริวาสวรรณ์ ตำแหน่ง อภ.บป.(ก.3) ส่งวันที่.....เวลา.....  
 ชื่อผู้ส่ง นายเอกพันธ์ อคมกุลศรี ตำแหน่ง อภ.บส. ได้ส่งทาง : วิทยุ / โทรสาร .....หน้า  
 เลขที่ กส.จทว.1012/2567 วันที่ 2 มี.ค. 2567 ชื่อผู้ส่ง.....

ด้วย กส. ได้จัดส่งพนักงานเข้าดำเนินการตรวจสอบแก้ไข Voltage Transformer ระบบ 115kV กรณีแรงดัน ด้าน Secondary ผิดปกติ และตรวจสอบ Circuit Breaker ระบบ 115 kV กรณี Gas SF6 รั่วซึม เขต กฟภ.3 ในวันที่ 4-10 มี.ย. 67 ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานต่อเนื่อง และแล้วเสร็จตามกำหนดการ กส. จึงขอขอกให้ กฟภ.3 ดำเนินการดังนี้

สถานีไฟฟ้า	วันที่ปฏิบัติงาน	อุปกรณ์ที่ปฏิบัติงาน	ขั้นตอนการ Switching
บางเลน 1	4 มี.ย. 67	ตรวจสอบ Gas SF6 รั่วซึม CB115kV รหัส 4YB-01 และวางแผนแก้ไขการรั่วซึม	ปลด CB115kV รหัส 4YB-01 โดยโอนย้าย โหลดผ่าน CB115kV รหัส BYB-01
* ทุ่งทอง	5 มี.ย. 67	ตรวจสอบ Gas SF6 รั่วซึม CB115kV รหัส 2YB-01 และวางแผนแก้ไขการรั่วซึม	ปลด CB115kV รหัส 2YB-01 โดยโอนย้าย โหลดผ่าน CB115kV รหัส BYB-01
พุทธมณฑล 2	7 มี.ย. 67	ขนย้ายอะไหล่ VT115kV จำนวน 1 ชุด จาก กส.(ก.) ไปที่ สถานีไฟฟ้าพุทธมณฑล 2	ไม่ต้องทำการ Switching ตับไฟ
	8 มี.ย. 67	ทดสอบอะไหล่ VT115kV จำนวน 1 ชุด ที่จะนำตามติดตั้งที่ 115kV Main Bus	ไม่ต้องทำการ Switching ตับไฟ
	9-10 มี.ย. 67	รื้อถอน/ติดตั้ง VT115kV รหัส BYP-01 เฟส C	ดับไฟ 115kV Main Bus


ดังนั้นเพื่อให้งานแล้วเสร็จตามกำหนดการ กส. จึงขอขอกให้ กฟภ.3 ดำเนินการดังนี้


1. ประสานงานกับสถานีไฟฟ้าถึงการเข้าดำเนินงานของ กส. ตามแผนงาน
2. ขอให้ กส.ท.3 ออกหนังสือ อนุญาต เข้าปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า (Workpermit)

โดยผู้เข้าปฏิบัติงานดังนี้

1. นายพิริยะ กุลสนอง ทผ.จล. กส. หมายเลขโทรศัพท์ 0819819051
2. นายปกณัฏฐ์ เรืองฤทธิ พชง.7 ผจล. กส.
3. นายอนุวัฒน์ เนาวรัตน์ ชชง. ผจล. กส.
4. นายประสิทธิ์ กำคำ พชร.(บ) ผบส.
5. นายศราวุธ ห้องมา พชร.(บ) ผบส.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

  
 (นายเอกพันธ์ อคมกุลศรี)  
 อภ.บส.

  
 FM-กส.-กสส.-06  
 แก้ไขครั้งที่ 0

SCAN ส่ง