



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

11 มิ.ย. 67

เลขที่ ก3กสฟ.(ปค.)755/2567 วันที่ 5 มิถุนายน 2567
 ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)
 ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธรรณันท์ ตำแหน่ง อก.สฟ.(ก3)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก3) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ร่วมกับบริษัท Power Utah เปลี่ยนหน้าจอ Display อุปกรณ์ป้องกันหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง 115 เควี (Transformer Differential Relay) สฟฟ.ศาลายา เบย์ TP.1 รหัส SLY-01YB-01 และ เบย์ TP.2 รหัส SLY-04YB-01 ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน - - - - - แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	01YB-01	14 มิ.ย. 67	09.00 น.	12.00 น.	เปลี่ยนหน้าจอ Display อุปกรณ์ป้องกัน	01YS-01	01YS-02	นายธวัช เป็นวงษ์
2.	04YB-01	14 มิ.ย. 67	13.00 น.	16.00 น.	หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง 115 เควี (Transformer Differential Relay) สถานีไฟฟ้าศาลายา / ปลดเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส SLY01YB-01 และ SLY04YB-01 พร้อมสวิตช์ใบมีดห้วย	04YS-01	04YS-02	ผปค.กสฟ.(ก3) 086-766-3850

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) _____
 ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธวัช เป็นวงษ์ ตำแหน่ง วศก.7 โทร. 086-7663850

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสดำรง ผศส.กตส.(ก3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสดำรง 1.2 ไม่มีโอกาสดำรง
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายเอกสิทธิ์ ศรีธรรณันท์)

อก.สฟ.(ก3)

5 มิถุนายน 2567

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.3

เรียน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SLY1YB-01 จาก SLY01YS-01 ถึง SLY01YS-03
 ในวันที่ 14 มิ.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 773/2567
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ SLY4YB-01 จาก SLY04YS-01 ถึง SLY04YS-03
 ในวันที่ 14 มิ.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 773/2567

พนักงานศูนย์ฯ นาย ณ.ร. โยงนรงค์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายธวัช เป็นวงษ์

(นายจิรพงษ์ แก้วอินทร์)

วศก. 5 แทน ผย.คฟ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น

แผนผังแนบ - - - - - แผ่น

ผจพ. 1 (สถานี SLY)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กปร. พทพ.

อก.สฟ.(ก3), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีไฟฟ้าศาลายา (SLY01YB-01, SLY04YB-01)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	14 มิ.ย. 67	ระหว่าง 09.00 น.	ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก3)	เปลี่ยนหน้าจอ Display	ตามใบขอปฏิบัติงาน 773/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอมร โมกขพันธ์		วันที่ 10 มิถุนายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 10 มิถุนายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 10 มิถุนายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิธ, นายวรรณพงษ์, นายมนโอช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพีรภัทร, น.ส.สุกัษชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, น.ส.พิชยา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	งานที่ทำ : ช่วงเช้า 09.00 น. - 12.00 น. ทำงานที่ SLY01YB-01 / ช่วงบ่าย 13.00 น. - 16.00 น. ทำงานที่ SLY04YB-01						
3	SLY-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		โหลด 13.6 MW
4	SLY-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		โหลด 20.1 MW
5	- ย้ายโหลด SLY-TP1 ไปจ่ายจาก SLY-TP2						
6	SLYBVB-01	ปลด	สับ		SLY	-	ขนานบัส
7	SLY01BVB-01	สับ	ปลด		SLY	-	INCOMING 1
8	- ดับไฟ SLY01YB-01 เวลา 09.00 น.						
9	SLY01YB-01	สับ	ปลด		SLY	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
10	SLY01YS-01	สับ	ปลด		SLY	-	ใบมีด 115 เควี
11	SLY01YS-03	สับ	ปลด		SLY	-	ใบมีด 115 เควี
12	SLY01BVB-01	ทรีด "In service"	ทรีด "Out service"		SLY	-	INCOMING 1
13	แจ้งสถานะการดับไฟให้ชุด กสฟ.(ก3) รับทราบ						
14	แจ้งชุด กสฟ.(ก3) ลงรายละเอียดในระบบ WeSafe ก่อนปฏิบัติงาน						
15	แจ้ง กสฟ.(ก3) ปฏิบัติงานที่ SLY01YB-01 ได้						
16	SLY-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
17	เมื่อชุด กสฟ.(ก3) ปฏิบัติงานที่ SLY01YB-01 แล้วเสร็จ พร้อมปฏิบัติงานที่ SLY04YB-01						
18	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
19	SLY-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		
20	- จ่ายไฟ SLY01YB-01						
21	SLY01BVB-01	ทรีด "Out service"	ทรีด "In service"		SLY	-	INCOMING 1
22	SLY01YS-01	ปลด	สับ		SLY	-	ใบมีด 115 เควี
23	SLY01YS-03	ปลด	สับ		SLY	-	ใบมีด 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
24	SLY01YB-01	ปลด	สับ		SLY		- เบรกเกอร์ 115 เควี
25	ปรับแรงดันหม้อแปลง SLY-TP1 อยู่ที่ 22.7 เควี						
26	- ย้ายโหลด SLY-TP2 ไปจ่ายจาก SLY-TP1						
27	SLY01BVB-01	ปลด	สับ		SLY		- INCOMING 1
28	SLY02BVB-01	สับ	ปลด		SLY		- INCOMING 2
29	- ดับไฟ SLY04YB-01 เวลา 13.00 น.						
30	SLY04YB-01	สับ	ปลด		SLY		- เบรกเกอร์ 115 เควี
31	SLY04YS-01	สับ	ปลด		SLY		- ไบมีด 115 เควี
32	SLY04YS-03	สับ	ปลด		SLY		- ไบมีด 115 เควี
33	SLY02BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SLY		- INCOMING 2
34	แจ้งสถานะการดับไฟให้ชุด กสพ.(ก3) รับทราบ						
35	แจ้งชุด กสพ.(ก3) ลงรายละเอียดในระบบ WeSafe ก่อนปฏิบัติงาน						
36	แจ้ง กสพ.(ก3) ปฏิบัติงานที่ SLY04YB-01 ได้						
37	SLY-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
38	เมื่อชุด กสพ.(ก3) ปฏิบัติงานที่ SLY04YB-01 พร้อมย้ายโหลดกลับปกติ						
39	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตช์ตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
40	SLY-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		
41	- จ่ายไฟ SLY04YB-01						
42	SLY02BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SLY		- INCOMING 2
43	SLY04YS-01	ปลด	สับ		SLY		- ไบมีด 115 เควี
44	SLY04YS-03	ปลด	สับ		SLY		- ไบมีด 115 เควี
45	SLY04YB-01	ปลด	สับ		SLY		- เบรกเกอร์ 115 เควี
46	ปรับแรงดันหม้อแปลง SLY-TP2 อยู่ที่ 22.7 เควี						
47	- ย้ายโหลด SLY-TP2 กลับคืนจาก SLY-TP1						
48	SLY02BVB-01	ปลด	สับ		SLY		- INCOMING 2
49	SLYBVB-01	สับ	ปลด		SLY		- ขนานบัส
50	SLY-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		
51	SLY-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							