



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.นญช. ๒๒๗ /๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พธิราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายจวิชัย จันทร์เพ็ญ

วันที่ ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.นญช.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.อ.นญช.ขอดับกระแสไฟฟ้าเพื่อดำเนินการ

๑.ต่อโลนคีนระบบ LWA๐๑ หลัง รีโครสเซอร์บ้านหนองอีพิง DAA๐๖R-๐๒ วงจรฟีดเดอร์ ๑ สถานีไฟฟ้าเลขขวัญ

ตามแผนผังสังเขปแนบ ๑

เอกสารแนบจำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	LWA๐๓	๑ มิ.ย. ๒๕๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปักเสาเข็มโลน เปลี่ยนเสา หักโค่นซำรุดและอุปกรณ์ ประกอบหัวเสาซำรุด บริเวณบ้านหนองหัวหาย เร่งด่วน	จุดตัด DDE ชั่วคราว บ้านหนองกระดิน วงจรฟีดเดอร์ ๓ สถานีเลขขวัญ LWA๐๓ (ฮอทโลนกระแสเข้า สุพรรณบุรี ตัด DDE)	จุดเปิดวงจร ชั่วคราว บ้านหนองหัว หาย วงจรฟีดเดอร์ ๓ สถานีเลขขวัญ LWA๐๓	นาย ศุภลักษณ์ อังศิริ
๒.	LWA๐๑	๑ มิ.ย. ๒๕๖๗	๑๖.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	เชื่อมโลน LWA๐๑ หลัง รีโครสเซอร์บ้านหนองอีพิง DAA๐๖R-๐๒ วงจรฟีดเดอร์ ๑ สถานีไฟฟ้าเลขขวัญ กลับคืนสภาพการจ่ายไฟ เดิม เร่งด่วน	รีโครสเซอร์ บ้านหนองอีพิง DAA๐๖R-๐๒ วงจรฟีดเดอร์ ๑ สถานีไฟฟ้า เลขขวัญ	สุดโลน บ้านหนอง กระดิน ถึง SF๖ ถ่ายโลน บ้านหนองกระ อีรู	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสำเร็จ แก้วเรือง ตำแหน่ง ผจก.ป. โทร ๐๘๐๒๖๔๓๐๑๓

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสซำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสซำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสซำรุด๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง(นายจวิชัย จันทร์เพ็ญ)
ผจก.กฟส.อ.หนองหญ้าไซ

เร่งด่วนระบบสารบรรณแล้ว

วันที่ ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๗

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเตอร์ LWA01 จาก DDE ทนงอีฟง ถึง DDE บ้านหนองกระถิ่น
ในวันที่ 1 มิ.ย, 67 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 706/67
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ น.ส. สุภัทรา วงศ์บุญพัก ประสานงานการขอดับไฟกับ นายสำเริง แก้วเรือง

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส. หมอช.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ร.ลภ
(นางสาวสุภัทรา วงศ์บุญพัก)
จตท-4 11ทท ทว.คฟ.

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจฟ. - (สถานีฯ -)



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	DDE บ้านหนองอีพัง - DDE บ้านหนองกระถิน				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	1 มิ.ย. 67	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.นญช.	งานที่ทำ	ปักเสาเข็มไลน์ เปลี่ยนเสาหักโค่น		ตามใบขอปฏิบัติงาน 786/67
4. เตรียมการสวิตชิงโดย			นางสาวสุภัสชา วงศ์บุญมาก	วันที่	30 พฤษภาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	30 พฤษภาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	30 พฤษภาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย		1. นายพีรภัทร,นางสาวสุภัสชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต 2. นายศุภสวัสดี,นายอนุสรณ์,นายธนิศ,วรรณพงษ์,นายโมโนช 3. นายจิรวัดณ์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวิษฐ์,นายอมร			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	DAA06R-03	Normal	Nonreclosing		นญช.	R	วัดทองเงิน
3	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.30 น.						
4	แจ้ง กฟส.นญช. ทำการไลน์โหด ระหว่าง DDE บ้านหนองหัวหอย - จุดตัด DDE บ้านหนองกระถิน (1 ไลน์แยก)						
5	เมื่อ กฟส.นญช. ทำการไลน์โหด ระหว่าง DDE บ้านหนองหัวหอย - จุดตัด DDE บ้านหนองกระถิน (1 ไลน์แยก) แล้วเสร็จ						
6	แจ้งชุด HL ทำการตัด DDE บ้านหนองกระถิน แยกออกจากกันทั้ง 3 เฟส ตามผังแนบ						
7	เมื่อชุด HL ทำการตัด DDE บ้านหนองกระถิน แยกออกจากกันทั้ง 3 เฟส ตามผังแนบ แล้วเสร็จ						
8	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ชุดปฏิบัติงาน กฟส.นญช. รับทราบ						
9	แจ้งชุดปฏิบัติงาน กฟส.นญช. ทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G1						
10	แจ้งชุดปฏิบัติงาน กฟส.นญช. ทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G2						
11	เมื่อชุดปฏิบัติงาน กฟส.นญช. ทำการ Test ไฟ และ Short Ground ครบทั้ง 2 จุด พร้อมลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อย แจ้งให้ปฏิบัติงานได้						
12	DAA06R-03	Nonreclosing	Normal		นญช.	R	วัดทองเงิน
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
13	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมเชื่อม DDE ทั้ง 3 จุดตามผังแนบ						
14	ดับไฟหลัง DAA06R-02 เพื่อเชื่อม DDE แบบไม่มีไฟ						
15	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
16	DAA06R-02	Normal	Nonreclosing		นญช.	R	บ้านหนองอีพัง
17	DAA06R-03	Normal	Nonreclosing		นญช.	R	วัดทองเงิน
18	แจ้ง กฟส.นญช. ทำการปลด Short Ground จุด G1 และ G2						
19	เมื่อ กฟส.นญช. ทำการปลด Short Ground จุด G1 และ G2 แล้วเสร็จ						
20	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
21	SF6 loopline ดึงข้ามถนน	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		นญช.	SF6	loopline LWA01-LWA03
22	DAA06R-02	สับ	ปลด		นญช.	R	บ้านหนองอีพัง
23	SW.Load	สับ	ปลด		นญช.	R	บ้านหนองอีพัง
24	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ชุดปฏิบัติงาน กฟส.นญช. รับทราบ						
25	แจ้งชุดปฏิบัติงาน กฟส.นญช. ทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G3						
26	แจ้งชุดปฏิบัติงาน กฟส.นญช. ทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G4						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	เมื่อชุดปฏิบัติงาน กฟส.นญช. ทำการ Test ไฟ และ Short Ground ครบทั้ง 2 จุด พร้อมลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อย แจ้งให้ปฏิบัติงานได้						
28	DAA06R-03	Nonreclosing	Normal		นญช.		R ว่างกองเงิน
<i>สิ้นสุด Switching ช่วงที่ 2</i>							
29	เมื่อชุดปฏิบัติงาน กฟส.นญช. ทำการเชื่อม DDE ทั้ง 3 จุดตามผังแนบ เข้าสนิททั้ง 3 เฟสแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
30	แจ้ง กฟส.นญช. ทำการปลด Short Ground จุด G3 และ G4						
31	เมื่อ กฟส.นญช. ทำการปลด Short Ground จุด G3 และ G4 แล้วเสร็จ						
32	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
33	SW.Load	ปลด	สับ		นญช.		R บ้านหนองอีพัง
34	DAA06R-02	ปลด	สับ คง Nonreclosing		นญช.		R บ้านหนองอีพัง
35	DAA06R-02	Nonreclosing	Normal		นญช.		R บ้านหนองอีพัง
<i>สิ้นสุด Switching ทั้งหมด</i>							

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ดับไฟ

เพื่อดำเนินการปักเสาเข็ม ซ่อมแซมระบบจำหน่ายและต่อไลน์คิในระบบวงจร LWA๐๑
 หลัง รีโครสเซอร์บ้านหนองอีพัง DAA๐๖R-๐๒ วงจรพีดเดอร์ ๑ สถานีไฟฟ้าเลขขวัญ
 วันเสาร์ ที่ ๑ มิ.ย. ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓-๑๗.๐๐ น.

