



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

01814

วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

26 มิ.ย. 67

เลขที่ ก.ต.สพร.(ปบ.)  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตราสุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง นายพิชา ตันยิตเส็ง

วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง รจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า...สามพราน...จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ...พาดสาย๑๘๕SAC.ริม ถ.เพชรเกษมช่วง วิทยาลัยแสงธรรม-ฟาร์มจระเข้  
ตามแผนผังสิ่งเข้แบบ จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	พีดเอตร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงาน/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	NCA๑YS	๓๐ มิ.ย.๖๗	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	พาดสาย๑๘๕SAC ม.ริม ถ.เพชรเกษมช่วง วิทยาลัยแสงธรรม-ฟาร์มจระเข้	SAD๑YB	OYL๒YB	ประเมศวร์ หนูเชื้อเวียง ๐๙๒-๘๙๔๔๙๙๕
๒	SAD๑๑					SAD๑S-๐๑	SAD๑S-๐๒ SAD๑S-๐๓ OYL๔S-๐๑ SAB๓S-๐๒ OYL๑S-๐๓	
๓	SAD๐๒					OYL๗S-๐๓	จุดปลดDDE(วิธีขอทไลน์)หน้า บ้มี ปตท. OYI5S-12	
๔	SAD๐๖					SAD๖S-๐๑	SAB๘S-๐๔ OYL๓S-๐๑ OYL๖S-๐๓ SAD๖S-๐๒	
๕	SAD๐๗					SAD๗S-๐๑	OYL๑S-๐๒ OYL๖S-๐๑ SAD๗S-๐๒ OYL๒S-๐๔	
๖								
๗	OYL๐๑					OYL๑S-๐๓	จุดปลดDDE(วิธีขอทไลน์) ไปรษณีย์อ้อมใหญ่	
๘	OYL๐๖					OYL๖S-๐๓	จุดปลดDDE(วิธีขอทไลน์) ไปรษณีย์อ้อมใหญ่	
๙	OYL๐๒					OYL๒S-๐๔	จุดปลดDDE(วิธีขอทไลน์) วิทยาลัยแสงธรรม	
๑๐	OYL๐๗					OYL๗S-๐๓	จุดปลดDDE(วิธีขอทไลน์) วิทยาลัยแสงธรรม	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ริม ถ.เพชรเกษม ขาออก ตั้งแต่วิทยาลัยแสงธรรม-ร้านโรมันค้อแมกซ์

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนิธินัย ผูกนิม ตำแหน่ง ชผ.ปบ. โทร ๐๘๖-๓๑๗๗๗๖๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....

(นายพิชา ตันยิตเส็ง)

รจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สามพราน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปป.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พัดเตอร์ 15W จาก SA014B-01 ถึง 0YL24B-01  
 ในวันที่ 30 ธ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 19.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 789/2567
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พัดเตอร์ SA01 จาก SA015-01 ถึง SA015-02, 03  
 ในวันที่ " ตั้งแต่เวลา " น. ถึง " น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ " 0YL15-01, SA015-01
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 3 พัดเตอร์ SA02 จาก 0YL15-03 ถึง 0YL15-03, 04  
 ในวันที่ " ตั้งแต่เวลา " น. ถึง " น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ " DOE วิศวกร กฟภ.
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 4 พัดเตอร์ SA06 จาก SA065-01 ถึง SA065-02, 04, 05  
 ในวันที่ " ตั้งแต่เวลา " น. ถึง " น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ " 0YL65-03, SA065-02
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 5 พัดเตอร์ SA07 จาก SA075-01 ถึง 0YL75-02, 04, 05  
 ในวันที่ " ตั้งแต่เวลา " น. ถึง " น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ " SA075-02, 0YL75-02
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 7 พัดเตอร์ 0YL1 จาก 0YL75-03 ถึง DOE วิศวกร กฟภ.
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 8 พัดเตอร์ 0YL6 จาก 0YL65-03 ถึง DOE วิศวกร กฟภ.
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 9 พัดเตอร์ 0YL2 จาก 0YL25-04 ถึง DOE วิศวกร กฟภ.
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 10 พัดเตอร์ 0YL7 จาก 0YL75-03 ถึง DOE วิศวกร กฟภ.
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเตอร์ จาก ถึง
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเตอร์ จาก ถึง
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเตอร์ จาก ถึง
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเตอร์ จาก ถึง
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเตอร์ จาก ถึง

พนักงานศูนย์ฯ นาย กรรณกร นาทน ประธานงานการขอดับไฟกับ นาย พิทักษ์ มุกคิม

นายพิทักษ์ มุกคิม  
(นายช่างอาวุโส) เชียงใหม่  
๑๗.5 ๓๗๗ ๙๙.๑๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปป.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ. กฟภ.

อก.บข.(ก.๓),

อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 4 แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น



ผจก. 2 (สถานี SA0, 0YL) )  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์  
นครปฐม ตั้งแต่เวลา 07-30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รท.ปป.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปป.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รท.ปป.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปป.(ก3)



ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน สายส่ง 115 kV และ โลว์ SAD01, SAD02, SAD06, SAD07, OYL01, OYL02, OYL06, OYL07 บริเวณแนวถนนเพชรเกษม
2. กำหนดวันที่ทำงาน 30 มิ.ย. 67 ระหว่าง 08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟอ.สพร. งานที่ทำ พาดสาย 185 ตามใบขอปฏิบัติงาน 789/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายวรรณพงษ์ นกเทศ วันที่ 28 มิถุนายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 28 มิถุนายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 28 มิถุนายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายฉนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโษ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
  2. นายพิรภัทร, น.ส.สุกัษชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
  3. นายนครินทร์, น.ส.พิชยา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	SAD01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		
3	SAD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAD		
4	SAD01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		
5	SAD02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		
6	SAD06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		Load 3.49 MW
7	SAD07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		Load 4.6 MW
8	SAD08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		Load 0.79 MW
9	OYL02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		
10	OYL-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYL		
11	OYL01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		
12	OYL02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		
13	OYL06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		
14	OYL07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		
15	OYL09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		Load 2.0 MW
16	- ย้ายโหลด SAD06 บางส่วนไปรับไฟจาก OYL09						
17	OYL09S-03	ปลด	สับ		สพร.	SCADA	SF6 ปากซอยวัดคลองอ้อมใหญ่
18	SAD06S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6 ปากซอยเทียนดัด
19	- ย้ายโหลด SAD07 บางส่วนไปรับไฟจาก SAD08						
20	SAD07S-03	ปลด	สับ		สพร.		SF6 เต็นรถหลังฟาร์มจระเข้
21	SAD07S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.	SCADA	SF6 ปากซอยเทียนดัด
22	- OPEN LOOP						
23	ตรวจสอบ NCA01, 05YB-01 อยู่สถานะ CLOSE LOOP ปกติ						
24	SAD01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		CB 115kV
25	OYL02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		CB 115kV
26	SAD01YB-01	สับ	ปลด		SAD		CB 115kV
27	SAD01YS-01	สับ	ปลด		SAD		ใบมิด 115kV
28	SAD01YS-03	สับ	ปลด		SAD		ใบมิด 115kV
29	ตรวจสอบเบรกเกอร์ OYI03VB-01, OYI04VB-01 และ OYI06VB-01 อยู่สถานะ OPEN						
30	ตรวจสอบ SF6 รหัส SAB08S-04 (ร้านออเร้น) และ OYI05S-12 (Tie Line ปากซอยเทียนดัด) สถานะ Open + ล็อคคาน						
31	ตรวจสอบ SF6 รหัส SAD01S-02 (ตรงข้ามสถานีฯ สามพราน 4), OYI01S-02 (ตรงข้าม สฟ.อ้อมใหญ่ 1), SAB03S-06 (ก่อนร้านออเร้น), OYL07S-03 (ว.แสงธรรม), OYL02S-04 (ว.แสงธรรม), OYL01S-03 (ว.แสงธรรม), OYL06S-03 (ว.แสงธรรม), SAD01S-03 (ปากซอยเทียนดัด) Open พร้อมให้ ล็อคคาน						
32	- ดับไฟ โลว์ 115kV เวลา 08.00 น.						
33	OYL02YB-01	สับ	ปลด		SAD		CB 115kV

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
34	OYL02YS-01	สับ	ปลด		OYL		ใบมิต	115kV
35	OYL02YS-02	สับ	ปลด		OYL		ใบมิต	115kV
36	- ดับไฟ โล่ 22kV เวลา 08.00 น.							
37	SAD01VB-01	สับ	ปลด		SAD		CB	SAD01
38	SAD06VB-01	สับ	ปลด		SAD		CB	SAD06
39	SAD07VB-01	สับ	ปลด		SAD		CB	SAD07
40	Dis. โล่ SAD02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS	ชั่วคราวร้านโรมันล้อแม็กซ์
41	SAD01S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS	POT HEAD F.1
42	SAD06S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS	POT HEAD F.6
43	SAD07S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS	POT HEAD F.7
44	OYI03S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS	POT HEAD F.3
45	OYI06S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS	POT HEAD F.6
46	OYI04S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS	POT HEAD F.4
47	แจ้งผู้ควบคุมงานทำการปลดโหลดวงจร OYL01,02,06,07 ออกก่อนทำการตัด DDE							
48	แจ้ง Hotline ทำการปลด DDE วงจร OYL02,07 บริเวณหน้าวิทยาลัยแสงธรรม (ตามแผนผัง) ออก							
49	หลังจาก Hotline ทำการปลด DDE วงจร OYL02,07 บริเวณหน้าวิทยาลัยแสงธรรม (ตามแผนผัง) ออกเสร็จเรียบร้อย							
50	แจ้ง Hotline ทำการปลด DDE วงจร OYL01,06 บริเวณหน้าไปรษณีย์อ้อมใหญ่ (ตามแผนผัง) ออก							
51	หลังจาก Hotline ทำการปลด DDE วงจร OYL01,06 บริเวณหน้าไปรษณีย์อ้อมใหญ่ (ตามแผนผัง) ออกเสร็จเรียบร้อย							
52	แจ้งผู้ควบคุมงานทำการปลดโหลดวงจร SAD02 ออกก่อนทำการตัด DDE บริเวณหน้าป้อมปตท.							
53	แจ้ง Hotline ทำการปลด DDE วงจร SAD02 บริเวณหน้าป้อมปตท. (ตามแผนผัง) ออก							
54	หลังจาก Hotline ทำการปลด DDE วงจร SAD02 บริเวณหน้าป้อมปตท. (ตามแผนผัง) ออกเสร็จเรียบร้อย							
55	หมายเหตุ : มี DDE ทั้งหมด 5 จุด							
56	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ							
57	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G1							
58	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G2							
59	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G3							
60	หลังจากผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground ครบทุกจุด พร้อมลงรายละเอียดใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว							
61	SAD-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAD			
62	SAD02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD			
63	SAD08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD			
64	OYL-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYL			
65	OYL01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL			
66	OYL02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL			
67	OYL06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL			
68	OYL07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL			
69	OYL09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL			
70	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ปฏิบัติงานได้							
***** สิ้นสุด Switching เช้า *****								
71	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จทุกชุด							
72	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการปลด Short Ground จุด G1							
73	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการปลด Short Ground จุด G2							
74	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการปลด Short Ground จุด G3							
75	หลังจากทำการปลด Short Ground ออก ครบทุกจุด พร้อมยืนยันลงรายละเอียดใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว							
76	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง							
77	SAD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAD			

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
78	SAD02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD			
79	SAD08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD			
80	OYL-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYL			
81	OYL01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL			
82	OYL02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL			
83	OYL06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL			
84	OYL07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL			
85	OYL09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL			
86	- จ่ายไฟ 22kV							
87	ตรวจสอบ Dis ชค.บ้านโรมันลือแม็กซ์ ดำเนินการรีเซ็ตจนต่อตรงเรียบร้อย							
88	แจ้งผู้ควบคุมงานทำการปลดโหลดวงจร SAD02 ตั้งแต่ DDE โล้นหน้าบีมปตท. ถึง OYL07S-03 SF6วิทยาลัยแสงธรรม ออก							
89	หลังจากผู้ควบคุมงานทำการปลดโหลดวงจร SAD02 ตั้งแต่ DDE โล้นหน้าบีมปตท. ถึง OYL07S-03 SF6วิทยาลัยแสงธรรม ออกเรียบร้อย							
90	แจ้ง Hotline ทำการจัม DDE วงจร OYL02,07 บริเวณหน้าวิทยาลัยแสงธรรม (ตามแผนผัง) เข้า							
91	หลังจาก Hotline ทำการจัม DDE วงจร OYL02,07 บริเวณหน้าวิทยาลัยแสงธรรม (ตามแผนผัง) เข้าเสร็จเรียบร้อย							
92	แจ้ง Hotline ทำการจัม DDE วงจร OYL01,06 บริเวณหน้าไประชนีย้ออมใหญ่ (ตามแผนผัง) เข้า							
93	หลังจาก Hotline ทำการจัม DDE วงจร OYL01,06 บริเวณหน้าไประชนีย้ออมใหญ่ (ตามแผนผัง) เข้าเสร็จเรียบร้อย							
94	แจ้ง Hotline ทำการจัม DDE วงจร SAD02 บริเวณหน้าบีมปตท. (ตามแผนผัง) เข้า							
95	หลังจาก Hotline ทำการจัม DDE วงจร SAD02 บริเวณหน้าบีมปตท. (ตามแผนผัง) เข้าเสร็จเรียบร้อย							
96	แจ้งผู้ควบคุมงานจ่ายโหลดเข้าทั้งหมด							
97	SAD01S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS	POT HEAD F.1
98	SAD06S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS	POT HEAD F.6
99	SAD07S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS	POT HEAD F.7
100	OYL03S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS	POT HEAD F.3
101	OYL06S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS	POT HEAD F.6
102	OYL04S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS	POT HEAD F.4
103	SAD01VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SAD		CB	SAD01
104	SAD06VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SAD		CB	SAD06
105	SAD07VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SAD		CB	SAD07
106	- จ่ายไฟ 115kV และ CLOSE LOOP กลับสภาพปกติ							
107	SAD01YS-01	ปลด	สับ		SAD		ใบมิต	115kV
108	SAD01YS-03	ปลด	สับ		SAD		ใบมิต	115kV
109	OYL02YS-01	ปลด	สับ		OYL		ใบมิต	115kV
110	OYL02YS-02	ปลด	สับ		OYL		ใบมิต	115kV
111	OYL02YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		OYL		CB	115kV
112	SAD01YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SAD		CB	115kV
113	SAD01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		CB	115kV
114	OYL02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		CB	115kV
115	ย้ายโหลด SAD06 บางส่วนกลับจาก OYL09							
116	SAD06S-02	ปลด	สับ		สพร.		SF6	ปากซอยเทียนตัด
117	OYL09S-03	สับ	ปลด		สพร.	SCADA	SF6	ปากซอยวัดคลองอ้อมใหญ่
118	ย้ายโหลด SAD07 บางส่วนกลับจาก SAD08							
119	SAD07S-02	ปลด	สับ		สพร.	SCADA	SF6	ปากซอยเทียนตัด
120	SAD07S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6	ปากซอยเซนคาเบียน



ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
121	แจ้ง กฟส.สพร. ให้ปลดล๊อคคาน SF6 รหัส SAD01S-02 (ตรงข้ามสถานีฯ สามพราน 4), OYL01S-02 (ตรงข้าม สฟ.อ้อมใหญ่ 1), SAB03S-06 (ก่อนร้านออเร็น), OYL07S-03 (ว.แสงธรรม), OYL02S-04 (ว.แสงธรรม), OYL01S-03 (ว.แสงธรรม), OYL06S-03 (ว.แสงธรรม)						
122	SAD-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAD		
123	SAD01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		
124	SAD02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		
125	SAD06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		
126	SAD07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		
127	SAD08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		
128	OYL-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYL		
129	OYL01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		
130	OYL02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		
131	OYL06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		
132	OYL07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		
133	OYL09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							

งานดับไฟวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2567 เปลี่ยนสายแรงสูง  
 แนว ถ.เพชรเกษม ช่วงวิทยาลัยแสงธรรม - ฟาร์มจระเข้สามพราน

