



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.นฐ.(ปน.) ๒๖๗ /๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายพิชิต อุดมรักษาทรัพย์

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อ.ก.ปน.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผ.จก. กฟส.เมืองนครปฐม

ด้วยการไฟฟ้า กฟจ.นครปฐม จะขอ ดับไฟ ไฟเพื่อปฏิบัติงาน เปลี่ยนดิสเป็น SF๖ สถานีไฟฟ้า นครปฐม๑ ตามแผนผังสั่งเซป
แนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุม งาน
๑	NPT05	6 มิถุนายน 2567	9.00 น.	17.00 น.	เปลี่ยนดิสเป็น SF๖ รหัส NPT05S-05 และ NPT10S-02	DDE ร้าน ก้วยเตี้ยวไก่ วงจรบน	DDE คลองถนน ขาด กม. 32+557 วงจรบน	นายจารุ อุปการดี
๒	NPT10					DDE ร้าน ก้วยเตี้ยวไก่ วงจรล่าง	DDE คลองถนน ขาด กม. 32+557 วงจรล่าง	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)...ตรงข้ามแกรนิต

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายชัยยศ โทธิรัตน์ ตำแหน่ง หน.ปน.กฟจ.นครปฐม โทร ๐๘๔-๖๖๕๕๔๓๑

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. / ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

พิชิต

นายพิชิต อุดมรักษาทรัพย์

ตำแหน่ง ผ.จก. กฟส.เมืองนครปฐม

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปน.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ NPT05 จาก DDE ร้านก้วยเตี้ยวไก่ ถึง DDE คลองถนนขาด
ในวันที่ ๖ มิ.ย. ๖7 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 792/67
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 2 ฟีดเดอร์ NPT10 จาก DDE ร้านก้วยเตี้ยวไก่ ถึง DDE คลองถนนขาด
ในวันที่ ๖ มิ.ย. ๖7 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย พิชิตกร โทธิรัตน์ ประสานงานการขอดับไฟกับ นายชัยยศ โทธิรัตน์

พิชิตกร
(นายพิชิตกร โทธิรัตน์)
จ.ต.๔ ๓๓๖ ๓๗๖๖

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ปป.(คฟ.)

เรียน ผ.จก. กฟส. นครปฐม

อก.บช.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจพ. (สถานี -)



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปน.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปน.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณตรง บ.ข้ามแกรนิตสยาม				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	6 มิ.ย. 67	ระหว่าง	9:00 น.	ถึง	17:00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.นธ.	งานที่ทำ	เปลี่ยน DIS เป็น SF6 (NPT05S-05,NPT10S-02) ตามใบขอปฏิบัติงาน 792/2567		
4. เตรียมการสวิตชิงโดย		นายพีรภัทร โพธิ์พันธุ์	วันที่	5 มิถุนายน 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่	5 มิถุนายน 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่	5 มิถุนายน 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> นายสุภาสดี,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายวรรณพงษ์,นายมนโชน (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) นายพีรภัทร,นางสาวสุภักษา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) นายนครินทร์,นางสาวพิชยา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	NPT-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT	-	-
3	NPT-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT	-	-
4	NPT04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT	-	-
5	NPT05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT	-	-
6	NPT10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT	-	-
7	SAV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAV	-	-
8	SAVBR-02	Normal	Non-Reclosing		SAV	R	-
9	SAVBR-03	Normal	Non-Reclosing		SAV	R	-
10	SAVBR-04	Normal	Non-Reclosing		SAV	R	-
11	ย้ายโหลด NPT05 ไปจ่ายจาก SAV02 และ NPT10 ไปจ่ายจาก SAV04						
12	NPT05S-06	ปลด	สับ		นธ.	SCADA	SF6 ตรงข้ามวัดดอนยายหอม
13	NPT10S-03	ปลด	สับ		นธ.	SCADA	SF6 ตรงข้ามวัดดอนยายหอม
14	NPT04S-08	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		นธ.		SF6 หน้าร้านวงษ์พาณิชย์
15	NPTBVB-01	ปลด	สับ		NPT	-	ขนานบัส
16	NPT10S-02	สับ	ปลด (ใช้โหลดบัสเตอร์)		นธ.		DIS ตรงข้าม บ.แกรนิตสยาม
17	NPT05S-05	สับ	ปลด (ใช้โหลดบัสเตอร์)		นธ.		DIS ตรงข้าม บ.แกรนิตสยาม
18	NPTBVB-01	สับ	ปลด		NPT	-	ขนานบัส
19	NPT04S-08	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		นธ.		SF6 หน้าร้านวงษ์พาณิชย์
20	ตรวจสอบ DIS รหัส NPT05S-04 (ตรงข้ามครัวบ้านนอก) อยู่สถานะ "ปลด"						
21	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน เวลา 09.00 น.						
22	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการไล่นโหลดหม้อแปลงในระบบออกทั้ง 3 เฟส (วงจร NPT05 หม้อแปลงจำนวน 2 ลูก)						
23	แจ้งชุดฮอทไลน์กระเช้า ทำการตัด DDE บริเวณร้านก้วยเดี่ยวไก่อ (วงจร NPT05) ออกทั้ง 3 เฟส						
24	แจ้งชุดฮอทไลน์กระเช้า ทำการตัด DDE บริเวณร้านก้วยเดี่ยวไก่อ (วงจร NPT10) ออกทั้ง 3 เฟส						
25	แจ้งชุดฮอทไลน์กระเช้า ทำการตัด DDE บริเวณคลองถนนขาด (วงจร NPT05) ออกทั้ง 3 เฟส						
26	แจ้งชุดฮอทไลน์กระเช้า ทำการตัด DDE บริเวณคลองถนนขาด (วงจร NPT10) ออกทั้ง 3 เฟส						
27	หลังจากชุดฮอทไลน์กระเช้า ดำเนินการทั้ง 4 จุด แล้วเสร็จ						
28	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการเทสไฟ, ซ็อดกราวด์จุด G1						
29	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการเทสไฟ, ซ็อดกราวด์จุด G2						
30	หลังจากดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมลงข้อมูลใน WeSafe เรียบร้อย						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	หน้าที่ 2 จาก 2		ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
			ดำเนินการ	เวลา				
31	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ผู้ควบคุมงานรับทราบและปฏิบัติงานได้							
32	NPT-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT		-	-
33	NPT-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT		-	-
34	NPT04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		-	-
35	NPT05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		-	-
36	NPT10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		-	-
37	SAV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAV		-	-
38	SAVBR-02	Non-Reclosing	Normal		SAV		R	-
39	SAVBR-03	Non-Reclosing	Normal		SAV		R	-
40	SAVBR-04	Non-Reclosing	Normal		SAV		R	-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า								
41	เมื่อผู้ควบคุมงาน ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ							
42	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการปลดข้อตกราวด์จุด G1							
43	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการปลดข้อตกราวด์จุด G2							
44	หลังจากดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมลงข้อมูลใน WeSafe เรียบร้อย							
45	NPT-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT		-	-
46	NPT-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT		-	-
47	NPT05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		-	-
48	NPT10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		-	-
49	SAV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAV		-	-
50	SAVBR-02	Normal	Non-Reclosing		SAV		R	-
51	SAVBR-04	Normal	Non-Reclosing		SAV		R	-
52	แจ้งผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบ SF6 ติดตั้งใหม่ NPT05S-05 (ตรงข้าม บ.แกรนิตสยาม) อยู่สถานะ "ปลด+ล๊อคคาน"							
53	แจ้งผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบ SF6 ติดตั้งใหม่ NPT10S-02 (ตรงข้าม บ.แกรนิตสยาม) อยู่สถานะ "ปลด+ล๊อคคาน"							
54	แจ้งชุดฮอทไลน์กระเช้า ทำการเชื่อม DDE บริเวณร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ (วงจร NPT05) เข้าทั้ง 3 เฟส							
55	แจ้งชุดฮอทไลน์กระเช้า ทำการเชื่อม DDE บริเวณร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ (วงจร NPT10) เข้าทั้ง 3 เฟส							
56	แจ้งชุดฮอทไลน์กระเช้า ทำการเชื่อม DDE บริเวณคลองถนนขาด (วงจร NPT05) เข้าทั้ง 3 เฟส							
57	แจ้งชุดฮอทไลน์กระเช้า ทำการเชื่อม DDE บริเวณคลองถนนขาด (วงจร NPT10) เข้าทั้ง 3 เฟส							
58	หลังจากชุดฮอทไลน์กระเช้า ดำเนินการทั้ง 4 จุด แล้วเสร็จ							
59	ย้ายโหนด NPT05 กลับคืนจาก SAV02							
60	NPT05S-05	ปลด,ล๊อคคาน	ล๊อค		นฐ.		SF6	ตรงข้าม บ.แกรนิตสยาม
61	NPT05S-06	ล๊อค	ปลด		นฐ.	SCADA	SF6	ตรงข้ามวัดดอนยายหอม
62	ย้ายโหนด NPT10 กลับคืนจาก SAV04							
63	NPT10S-02	ปลด,ล๊อคคาน	ล๊อค		นฐ.		SF6	ตรงข้าม บ.แกรนิตสยาม
64	NPT10S-03	ล๊อค	ปลด		นฐ.	SCADA	SF6	ตรงข้ามวัดดอนยายหอม
65	NPT-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT		-	-
66	NPT-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT		-	-
67	NPT05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		-	-
68	NPT10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		-	-
69	SAV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAV		-	-
70	SAVBR-02	Non-Reclosing	Normal		SAV		R	-
71	SAVBR-04	Non-Reclosing	Normal		SAV		R	-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด								

ปั๊มน้ำ
NPT55-03

DDE ฐานถ้วยเตี่ยวไก่
วงจรถ่าง

DDE ฐานถ้วยเตี่ยวไก่
วงจรมน

NPT55-04



แกรนิตสยาม
NPT4S-03

ตรงข้ามแกรนิตสยาม

แกรนิตสยาม
NPT9S-04

NPT10S-02

NPT55-05



DDE คลองถนนขาด
กม. 32+557 วงจรถ่าง

DDE คลองถนนขาด
กม. 32+557 วงจรมน

