



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline
16 มิ.ย. 64

เลขที่ ก.ต.อมน.(ปน.) ๑๐๒๒ /๒๕๖๔

ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา

ชื่อผู้ส่ง นายอดิสร. แก้วสินธุ์

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔

ตำแหน่ง อ.ก.ปน.(ก.๑)

ตำแหน่ง ผ.จก.กฟฟ.อมน.

ด้วยการไฟฟ้า อ้อมน้อย ขอตัดไฟระบบ ๒๒ เควี เพื่อย้ายแนวเสาไฟฟ้าแรงสูง ภายในซอยสุขาภิบาล ๒ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	ONA08	๒๐ มิ.ย.๖๔	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐น.	ขอตัดไฟเพื่อย้ายแนว	ONA08S-02	ONA08S-03	นายเพ็ช พูลเพิ่ม ๐๘๑-๔๘๙-๖๒๐๔
๒.	ONA๐1	๒๐ มิ.ย.๖๔ 19, 20 มิ.ย. 64	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐น.	เสาไฟฟ้าแรงสูงภายในซอยสุขาภิบาล ๒	DIS ชั่วคราว โค้งสนามฟุตบอล	DIS ชั่วคราว ท้ายช.วิปัสนา, ONA01S-03, ONA01S-04, DDE หรือ ชั่วคราวอื่น	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บ.สุพริม.พริชชั่น จำกัด. CK.แพคคอรี่

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นางสาวฐิชา ร่มโพธิ์ทอง ตำแหน่ง วศก.๕ ผ.ปป. โทร. ๐๙ ๓๓๕๙ ๕๑๕๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟก. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายอดิสร. แก้วสินธุ์)
ตำแหน่ง ผ.จก.กฟฟ.อมน.

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พัดเตอร์ ONA 8 จาก ONA 85-02 ถึง ONA 85-03
ในวันที่ ๒๐ มี.ค. ๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 799

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พัดเตอร์ ONA 1 จาก Dis ได้ยงสหพจก๖๐๖ ถึง Dis พิค๐๐๐ วิจัยนา, DDE พิค๐๐๐ วิจัยนา
ในวันที่ 19, 20 มี.ค. ๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พัดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย มิเชล สิบตะ ประสานงานการขอดับไฟกับ ทางหลวง ๖๖๖ จังหวัดพิษณุโลก
15 มี.ค. ๖๔

นาย.....
(.....)
๐๖๐.๓๓๖.๒๕๖-๐๓๓

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ.๓ อสมท.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ 4 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น



ผจฟ. - (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณซอยสุขาภิบาล 2					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	19,20 มิ.ย.64	เวลา	08.00 น.	ถึง	17.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟภ.อมน.	งานที่ทำ	ย้ายแนวเสาแรงสูง		ตามใบขอปฏิบัติงาน	799/2564
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิชชา กลิ่นประทุม			วันที่	14 มิถุนายน 2564	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	14 มิถุนายน 2564	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	14 มิถุนายน 2564	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายสถาพร,นายมงคล,นายศักดิ์สิทธิ์,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมนโชน (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	วันที่ 19 มิ.ย.64 ย้ายโหลด ONA 1 บางส่วน เพื่อให้ Hotline ปลด DDE ท้ายซอยวิปัสนา						
3	ONA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONA	-	-
4	ONA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONA	-	-
5	ONA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONA	-	-
6	ONA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONA	-	-
7	OYK-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYK	-	-
8	OYK10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYK	-	-
9	ย้ายโหลด ONA 1 บางส่วนไปจ่ายจาก OYK 10						
10	ONABVB-01	ปลด	สับ		ONA	-	ขนานบัส
11	ONA10S-03	ปลด	สับ		อมน.		SF6 ปากซอยสุขาภิบาล 2
12	ONA09S-06	ปลด	สับ		อมน.		SF6 แคสลิ้มปีกาญจนา
13	ONA01S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS ท้ายซอยวิปัสนา
14	ONABVB-01	สับ	ปลด		ONA	-	ขนานบัส
15	ONA10S-03	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		อมน.		SF6 ปากซอยสุขาภิบาล 2
16	แจ้งชุด Hotline กระจาย ทำการปลด DDE โหลด ONA 1 บริเวณ ท้ายซอยวิปัสนา ออกทั้ง 3 เฟส ได้ (ตามแผนผังแนบ) ช่วงตัด DDE ไม่มีโหลด						
17	หลังจากชุด Hotline กระจาย ทำการปลด DDE โหลด ONA 1 บริเวณ ท้ายซอยวิปัสนา ออกทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ						
18	ONA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONA	-	-
19	ONA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONA	-	-
20	ONA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONA	-	-
21	ONA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONA	-	-
22	OYK-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYK	-	-
23	OYK10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYK	-	-
สิ้นสุด Switching วันที่ 19 มิ.ย.64							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
	เริ่ม Switching ช่วงเช้าวันที่ 20 มิ.ย.64						
24	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
25	ONA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONA		- โหลด 14.8 MW
26	ONA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONA		- โหลด 12.0 MW
27	ONA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONA		- โหลด 1.8 MW
28	ONA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONA		- โหลด 1.0 MW
29	ONA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONA		- โหลด 3.8 MW
30	OYK-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYK		- โหลด 15.8 MW
31	OYK-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYK		- โหลด 19.3 MW
32	OYK05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYK		- โหลด 0.5 MW
33	OYK10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYK		- โหลด 2.7 MW
34	ย้ายโหลด ONA INC.1 ไปจ่ายจาก ONA INC.2						
35	ONABVB-01	ปลด	สับ		ONA		- ขนานบัส
36	ONA01BVB-01	สับ	ปลด		ONA		- INCOMING 1
37	ย้ายโหลด OYK INC.1 ไปจ่ายจาก OYK INC.2						
38	OYKBVB-01	ปลด	สับ		OYK		- ขนานบัส
39	OYK01BVB-01	สับ	ปลด		OYK		- INCOMING 1
40	ย้ายโหลด ONA 8 บางส่วนไปจ่ายจาก OYK 5						
41	ONA08S-09	ปลด	สับ		อมน.		SF6 ปากซอยวินา
42	ONA10S-03	ปลด	สับ		อมน.		SF6 ปากซอยสุขาภิบาล 2
43	ONA08S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS ตรงข้ามฟุตซอล
44	ย้ายโหลด ONA 1 บางส่วนไปจ่ายจาก OYK 10						
45	ONA01S-05	ปลด	สับ		อมน.		DIS ปากซอยสุขาภิบาล 2
46	DIS ชั่วคราวไลน์ ONA 1	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS ชั่วคราวโค้งสนามฟุตซอล
47	ย้ายโหลด ONA INC.1 กลับจาก ONA INC.2						
48	ONA01BVB-01	ปลด	สับ		ONA		- INCOMING 1
49	ONABVB-01	สับ	ปลด		ONA		- ขนานบัส
50	ย้ายโหลด OYK INC.1 กลับจาก OYK INC.2						
51	OYK01BVB-01	ปลด	สับ		OYK		- INCOMING 1
52	OYKBVB-01	สับ	ปลด		OYK		- ขนานบัส
53	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน เวลา 08.00 น.						
54	DIS ชั่วคราวไลน์ ONA 1	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS ชั่วคราวท้ายซอยวิปัสนา
55	ONA08S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS ปากซอยสุริยะแมนชั่น
56	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้พนักงานรับทราบ						
57	แจ้งพนักงานเทศบาลไฟ ช็อตกราวด์ จุด G1						
58	แจ้งพนักงานเทศบาลไฟ ช็อตกราวด์ จุด G2						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
59	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G3						
60	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G4						
61	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G5						
62	ONA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONA		- -
63	ONA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONA		- -
64	ONA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONA		- -
65	ONA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONA		- -
66	ONA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONA		- -
67	OYK-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYK		- -
68	OYK-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYK		- -
69	OYK05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYK		- -
70	OYK10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYK		- -
71	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้าวันที่ 20 มิ.ย.64							
72	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
73	ONA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONA		- -
74	ONA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONA		- -
75	ONA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONA		- -
76	ONA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONA		- -
77	ONA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONA		- -
78	OYK-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYK		- -
79	OYK-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYK		- -
80	OYK05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYK		- -
81	OYK10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYK		- -
82	แจ้งหน่วยงาน ปลดซ็อตกราวด์ จุด G1						
83	แจ้งหน่วยงาน ปลดซ็อตกราวด์ จุด G2						
84	แจ้งหน่วยงาน ปลดซ็อตกราวด์ จุด G3						
85	แจ้งหน่วยงาน ปลดซ็อตกราวด์ จุด G4						
86	แจ้งหน่วยงาน ปลดซ็อตกราวด์ จุด G5						
87	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
88	แจ้งชุด Hotline กระเช้า ทำการเชื่อม DDE โลว์ ONA 1 บริเวณ ท้ายซอยวิปัสนา เข้าทั้ง 3 เฟส ได้ (ตามแผนผังแนบ)						
89	เมื่อชุด Hotline กระเช้า ทำการเชื่อม DDE โลว์ ONA 1 บริเวณ ท้ายซอยวิปัสนา เข้าทั้ง 3 เฟส เสร็จเรียบร้อย						
90	DIS ชั่วคราวโลว์ ONA 1	ปลด	ล๊ับ		อมน.		DIS ชั่วคราวท้ายซอยวิปัสนา
91	ONA08S-02	ปลด	ล๊ับ		อมน.		DIS ปากซอยสุริยะแมนชั่น

YK3S-02
ตรงข้ามสถานี OYK

i-02

OYK3S-03
ช.วัดเพลินเพชร

NA10S-04
มีเต็ม บอดี้คาร์

NA8S-04
ว็อาร์ทเฟดอวี

NA10S-03

ช.สุขกนิบาท 2

ONAI5-05

ONAS8-03
ตรงข้ามฟุตชอล

รางข้ามเจริญวัฒนาการทอง
NA10S-05

ลาดแก้วแสน

ONA4S-05

