



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

12 มิ.ย. 67

เลขที่ ก.๓.ดช.(กป)๓๙๗/๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตราสุวรรณกุล
ชื่อผู้ส่ง นายรัชศาสตร์ ฉิมทิน

วันที่ ๕ มิ.ย. ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ด่านช้าง

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอด่านช้าง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน แก้ไขจุดร้อน ตามแผนผังสังเขปแนบจำนวน... แผ่น
ดังนี้

| ที่ | พิดเดอร์ | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา | ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ | จาก | ถึง | ผู้ควบคุมงาน |
|-----|-----------------------|--------------|----------------|----------------|---|-----|-----|--|
| ๑. | F.8 สถานี ด่านช้าง | 17 มิ.ย.2567 | 13.00 09.00 | 16.00 12.00 | ขอปลด DAA08S-11 ดิสฟูกวาง เพื่อแก้ไข จุดร้อน (ปฏิบัติงาน โดยออนไลน์) | - | - | นายพิเชษฐ์ นกมิ่ง พงษ.๔ กฟส.อ.ด่านช้าง เบอร์โทร ๐๘๓- ๐๑๒๑๒๙ |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธนาเดช กิตติโนวโชค ตำแหน่ง หน.กป. โทร ๐๙๘-๕๖๓๔๘๘๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายรัชศาสตร์ ฉิมทิน)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ด่านช้าง

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเดอร์ DAA-8 จาก DAA85-11 ถึง
ในวันที่ 17 มิ.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่ 801/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ฉก. กลิ่นประทุม ประสานงานการขอตัดไฟกับ หน.อ. ๖๓๖๔ ลีณวิภาส

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. น.ค.๓๕

อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายฉก. กลิ่นประทุม)

หน.๖ ปฏิบัติงาน หน.๖๖๗

ขั้นตอนการสวิชซึ่ง 1 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น


ผจก. (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

| | | | | | | | | |
|------------------------|---|-----------|---|--------|---------------------------|-------------------|--------------|--|
| 1. สถานที่ทำงาน | DIS DAA8S-10 พุสำโรง , DIS DAA8S-11 พุก ráง | | | | | | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 17 มิ.ย. 67 | เวลา | 09.00 น. | ถึง | 16.00 | น. | | |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟส.ดช. | งานที่ท่า | แก้ไขจุดร้อน | | | ตามใบขอปฏิบัติงาน | 799,801/2567 | |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | | | นายพิชชา กลินประทุม | วันที่ | 8 มิถุนายน 2567 | | | |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย | | |  | วันที่ | 8 มิถุนายน 2567 | | | |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | | | | วันที่ | 8 มิถุนายน 2567 | | | |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | | | 1. นายพิรภัทร,นางสาวสุภักษา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต | | (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) | | | |
| | | | 2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายวรรณพงษ์,นายมนเษ | | (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) | | | |
| | | | 3. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร | | (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | | |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ | ดำเนินการ | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |
|------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------|------|--------------|------------|------------------------|
| 1 | ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง | | | | | | |
| 2 | ให้ กฟส.ดช.แจ้ง VSPP บ้านไร่ผลิตไฟฟ้า โครงการ 2 ปลดขนานออก | | | | | | |
| 3 | แก้ไขจุดร้อนที่ DAA08S-11 DIS บ้านพุก ráง | | | | | | |
| 4 | DAA08VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | DAA | | - |
| 5 | BQA05VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | น.3 | | - |
| 6 | ย้ายโหลด DAA 8 บางส่วนไปจ่ายจาก BQA 5 (ดับไฟย้ายโหลด) | | | | | | |
| 7 | DAA08S-11 | สับ | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) | | ดช. | | DIS บ้านพุก ráง |
| 8 | BQA05VS-111 | ปลด | สับ | | น.3 | | SF6 บ.บ้านไร่ผลิตไฟฟ้า |
| 9 | ให้ OFF Auto Reclose DAA08 และ BQA05 ไว้ขณะปฏิบัติงาน | | | | | | |
| สิ้นสุด Switching ช่วงแรก | | | | | | | |
| 10 | เมื่อแก้ไขจุดร้อนที่ DAA08S-11 DIS บ้านพุก ráง เสร็จ พร้อมท่าที่ DAA08S-10 DIS บ้านพุก ráง ต่อ | | | | | | |
| 11 | ย้ายโหลด DAA 8 บางส่วนไปจ่ายจาก BQA 5 (ดับไฟย้ายโหลด) | | | | | | |
| 12 | DAA08S-10 | สับ | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) | | ดช. | | DIS ปากทางเข้าพุก ráง |
| 13 | DAA08S-11 | ปลด | สับ | | ดช. | | DIS บ้านพุก ráง |
| 14 | ให้ OFF Auto Reclose DAA08 และ BQA05 ไว้ขณะปฏิบัติงาน | | | | | | |
| สิ้นสุด Switching ช่วงที่สอง | | | | | | | |
| 15 | เมื่อแก้ไขจุดร้อนเสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับ | | | | | | |
| 16 | ย้ายโหลด DAA 8 บางส่วนกลับจาก BQA 5 (ดับไฟย้ายโหลด) | | | | | | |
| 17 | BQA05VS-111 | สับ | ปลด,ล๊อคคาน | | น.3 | | SF6 บ.บ้านไร่ผลิตไฟฟ้า |
| 18 | DAA08S-10 | ปลด | สับ | | ดช. | | DIS ปากทางเข้าพุก ráง |
| 19 | DAA08VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | DAA | | - |
| 20 | BQA05VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | น.3 | | - |
| สิ้นสุด Switching ทั้งหมด | | | | | | | |