



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline  
7 ก.ย. 64

## วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่ .....  
ชื่อผู้รับ นายถนัดพงษ์ วงษ์พันธุ์หา .....  
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ. ....

วันที่ .....  
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก3) .....  
ตำแหน่ง .....

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า นครชัยศรี ..... ตามบันทึก จำนวน 1 ..... แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	NCS-KT7A	12-16 ก.ค. 64	07.30	16.30	Correct oil leak ขอย้ายโหลดไปที่ BP2 40 MW ควบคุมโหลดไม่เกิน 240 MW	-	-

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) .....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายยงยุทธ สีขาว ..... ตำแหน่ง ..... แทน หัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ .....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสถาวร ดันติเกษตรกิจ ..... ตำแหน่ง ..... วศก.7 .....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟผ.3

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก3)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง 11KV จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ 12-16 ก.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 813

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ..... วงจร/หม้อแปลง ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ .....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ..... วงจร/หม้อแปลง ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ .....

พนักงานศูนย์ฯ นาย มงคล ทรัพย์สุว ..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ กฟผ.3 ดันติเกษตรกิจ

3 ก.ย. 64

สทพร ดันติเกษตรกิจ  
( วศก. 7 แทน น.ว.คฟ. )

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ.)  
เรียน ผจก. กฟผ. 45 .....

อก.บช.(ก๓)

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 ..... แผ่น  
แผนผังแนบ ..... แผ่น


ผจพ. (สถานี) .....

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา ..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิทชิง

สถานที่ทำงาน	สถานีไฟฟ้าแรงสูงนครชัยศรี					
กำหนดวันที่ทำงาน	12/07/2564	เวลา	07.30 น.	ถึง	16/07/2564	เวลา 16.30 น.
ผู้ขอทำงาน	กพผ.	งานที่ทำ	Correct Oil Leak		ตามใบขอปฏิบัติงาน	813/2564
เตรียมการสวิทชิงโดย	นายมงคล ทรัพย์สุข				วันที่	3 กรกฎาคม 2564
ตรวจสอบสวิทชิงโดย					วันที่	3 กรกฎาคม 2564
อนุมัติสวิทชิงโดย					วันที่	3 กรกฎาคม 2564
สั่งทำสวิทชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายขุนทอง, นายพิชชา				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)	
	2. นายฤกษ์ณะศักดิ์, นายมงคล, นายพนิต, นายอมร				(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)	
	3. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ				(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจอุปกรณ์ป้องกันและสวิทซ์ตัดตอนภายในสถานีฯ NCB							
1	ย้ายโหลด 115 KV NCS บางส่วนไปรับไฟจาก BP2						
2	NCB02YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศุณย์ฯ		
3	NCB03YB-01	ปลด	สับ คง Manual		ศุณย์ฯ		
4	NCB02YB-01	สับ	ปลด		ศุณย์ฯ		
5	NCB03YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศุณย์ฯ		
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
หลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
6	ย้ายโหลด 115 KV NCS บางส่วนคืนจาก BP2						
7	NCB03YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศุณย์ฯ		
8	NCB02YB-01	ปลด	สับ คง Manual		ศุณย์ฯ		
9	NCB03YB-01	สับ	ปลด		ศุณย์ฯ		
10	NCB02YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศุณย์ฯ		
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							



## บันทึก

ที่	ทจล-ส. 19489 /2564	เรียน	
จาก	แผนกจัดการปฏิบัติการ		ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟผ.
เรื่อง	ขอตัดไฟอุปกรณ์ที่มีผลกระทบต่อ PEA	โทรศัพท์	: 02-590-5454
วันที่	23 มิถุนายน 2564	โทรสาร	: 02-590-5456

กฟผ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ	สถานีไฟฟ้าแรงสูงนครชัยศรี
อุปกรณ์	- NCS-KT7A [ 230 / 115 kV 300 MVA ]
งานที่ทำ	- Correct oil leak
หมายเหตุ	- ขอย้ายโหลดไปที่ สฟ. BP2 40 MW และ ควบคุมโหลดที่ สฟ. NCS ไม่เกิน 240 MW

วันและเวลาขอตัดไฟ	เริ่มวัน	จันทร์	ที่ 12	เดือน	กรกฎาคม	พ.ศ. 2564	เวลา	07.30 น.
	ถึงวัน	ศุกร์	ที่ 16	เดือน	กรกฎาคม	พ.ศ. 2564	เวลา	16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟผ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)  
แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2427

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงาน .....วันที่.....เวลา.....น.