



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กสฟ.(เมก.) - ๗๗๕ / ๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์

วันที่

ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ก๓)

ตำแหน่ง ..อก.สฟ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า.....กสฟ.(ก.๓)..... จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังสถานีไฟฟ้า.....บางเลน
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	TP๒	๑๐ มิ.ย. ๖๗	๐๙:๐๐ น.	๑๖:๓๐ น.	ขอตัดไฟหม้อแปลง TP๒ สถานีไฟฟ้า บางเลน เพื่อแก้ไข หม้อแปลงไฟฟ้า กำลังน้ำมันรั่วซึม (กรณีฉุกเฉิน)	-	-	นายเรจรงค์ ดิยะตาม ๐๘๙-๕๗๗-๗๖๕๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเรจรงค์ ดิยะตาม ตำแหน่ง วิศวกร.๗ โทร. ๐๘๙-๕๗๗๖๕๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(.....นายกำพล ต้อยเต็มวงศ์.....)

ตำแหน่ง รก.สฟ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.สฟ.(ก๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ๗ ฟีดเดอร์ TFEA-TP๒ จาก ถึง
ในวันที่ 10 มิ.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ ๗17/67

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย วีรวิทย์ เสมอแก้ว ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย เรจรงค์ ดิยะตาม

(นาย จีรวัฒน์ ๒๖ กวีลชนิก)

วศก.๕ ๒๓๓๓ นย.คพ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คพ.)

เรียน ผจก. กฟภ.๓ ชล.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์..... 1..... แผ่น

แผนผังแนบ..... -..... แผ่น

ผจก. 1 (สถานี BEA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิทชิง

1. สถานที่ทำงาน	BEA-TP2		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	10 มิ.ย. 67	เวลา	09.00 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสพ.(ก.3)	งานที่ทำ	แก้ไขหม้อแปลง TP2 ตามใบขอปฏิบัติงาน 817/2567
4. เตรียมการสวิทชิงโดย		นายวีรวัชร เสมามิ่ง	วันที่ 9 มิถุนายน 2567
5. ตรวจสอบสวิทชิงโดย			วันที่ 9 มิถุนายน 2567
6. อนุมัติสวิทชิงโดย			วันที่ 9 มิถุนายน 2567
7. สั่งทำสวิทชิงโดย		1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโษ	(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
		2. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ	(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
		3. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร	(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิทชิง						
2	BEA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEA		-
3	BEA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEA		-
4	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
5	BEABVB-01	ปลด	สับ		BEA		- ขนานบัส
6	BEA02BVB-01	สับ	ปลด		BEA		- INCOMING 2
7	BEA03YB-01	สับ	ปลด		BEA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
8	BEA03YS-01	สับ	ปลด		BEA		- ไบมีด 115 เควี
9	BEA03YS-02	สับ	ปลด		BEA		- ไบมีด 115 เควี
10	BEA02BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		BEA		- INCOMING 2
11	ตรวจสอบไฟย้อนก่อนดำเนินการสับกราวด์						
12	BEA02BVG-01	ปลด	สับ		BEA		- กราวด์ INCOMING 2
13	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
14	แจ้งชุดงานลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
15	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
16	BEA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEA		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
17	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานเสร็จเรียบร้อยทุกชุด พร้อมจ่ายไฟ						
18	BEA02BVG-01	สับ	ปลด		BEA		- กราวด์ INCOMING 2
19	BEA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEA		-
20	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
21	BEA03YS-01	ปลด	สับ		BEA		- ไบมีด 115 เควี
22	BEA03YS-02	ปลด	สับ		BEA		- ไบมีด 115 เควี
23	BEA03YB-01	ปลด	สับ		BEA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
24	ย้ายโหลด INC02 กลับจาก INC01						
25	ปรับแรงดันหม้อแปลง ไร่ที่ 22.5 kV						
26	BEA02BVB-01	ปลด	สับ		BEA		- INCOMING 2
27	BEABVB-01	สับ	ปลด		BEA		- ขนานบัส

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	BEA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEA		-
29	BEA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEA		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							