



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิญญูขอดับไฟ

เลขที่ ก.๓ ลข.- (กป) ๕๖๗ / ๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายสมชาย แก้วสมนึก

วันที่ ๗ มิ.ย. ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ลข.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.ลข. จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า..... เลขวิทยุ..... ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึง เวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	UTG๐๙F	๑๕.๑๖.๑๗.๑๘.๑๙.๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๗	๐๙.๐๐	๑๗.๐๐	ปักเสาพาดสายระบบจำหน่าย ๑๑๕ เควี งานก่อสร้างสายส่ง ๑๑๕ เควี บ้านตลุงเหนือ	โหม่ตขัวครว หน้าร้าน จรุงเรือง วัสดุก่อสร้าง ผัง UTG09F	โหม่ตขัวครว หน้า โรงงานแปง กพย.ทกจ.	นายสุรกิจ วันจิว โทร ๐๙๙-๒๒๐๓๙๓๓
๒	UTG๐๙F	๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๗	๐๙.๐๐	๑๗.๐๐	ปักเสาพาดสายระบบจำหน่าย ๑๑๕ เควี งานก่อสร้างสายส่ง ๑๑๕ เควี บ้านตลุงเหนือ ** บ.ธนชีวทรัพย์ หยุดขนานการขายไฟ **	โหม่ตขัวครว ก่อนสี่แยกตลุงเหนือ ผัง UTG09F	โหม่ตขัวครว หน้า โรงงานแปง กพย.ทกจ.	นายสุรกิจ วันจิว โทร ๐๙๙-๒๒๐๓๙๓๓

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บ้านตลุงเหนือ บ้านรางคลอง บ้านตรอกช่องลม

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายประพัทธ์ เพชรวิโรจน์ชัย ตำแหน่ง ชผ.กป. โทร ๐๘๔-๗๒๗๗๘๒๑

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....

(นายสมชาย แก้วสมนึก)

ตำแหน่ง..... ผจก.กฟส.ลข.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ 1 ฟีดเดอร์ UTG09 จาก Dissect (ว.ว.อ.) ถึง Dissect จรุงเรือง ในวันที่ 14/6-20/6 ตั้งแต่เวลา 09:00 น. ถึง 19:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่ 819/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่.....
พนักงานศูนย์ฯ นาย สุธี ธีระพิช ประสานงานการขอดับไฟกับ นายประพัทธ์ เพชรวิโรจน์ชัย

สมชาย แก้วสมนึก
20.6.67 นว.ค.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)

เรียน อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓) ผจก. กฟล.ลว.
กฟล.๒๕๐๑.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตชิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจพ. (สถานีฯ)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน หน้าบริษัทไทยควอลิตี้ - ร้านจรุงเรืองวัสดุก่อสร้าง (ดับเช้า-จ่ายเย็นทุกวัน)
2. กำหนดวันที่ทำงาน 14,16-20 มิ.ย. 2567 เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟส.ลข. งานที่ทำ ก่อสร้างระบบ 115 เควี ตามใบขอปฏิบัติงาน 819/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายสุธี ศรีเพชร วันที่ 12 มิถุนายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย _____ วันที่ 12 มิถุนายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย _____ วันที่ 12 มิถุนายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย _____
1. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายวรรณพงษ์,นายมนโอช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
2. นายพิรภัทร,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		TP1 -
3	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		TP2 -
4	UTG09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		CB -
5	UTG05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		หจก.		R สระลงเรือ
6	UTG09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		หจก.	SCADA	R บ้านตลุงเหนือ
7	LWA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		LWA		TP1 -
8	LWA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		LWA		CB -
9	- ย้ายโหลด LWA05 บางส่วน ไปรับไฟจาก UTG05						
10	UTG05S-07	ปลด	สับ		UTG	SCADA	SF6 บ้านตลุงเหนือ
11	LWA04S-07	สับ	ปลด		UTG	SCADA	SF6 ตรงข้าม CJ หนองประดู่
12	- ย้ายโหลด UTG09 บางส่วน ไปรับไฟจาก UTG05						
13	UTGBVB-01	ปลด	สับ		UTG		CB ขนนานบัส
14	UTG09S-07	ปลด	สับ		หจก.		DIS บ้านหนองปรือ (ข้ามถนน)
15	UTGBVB-01	สับ	ปลด		UTG		CB ขนนานบัส
16	UTG09R-01	สับ	ปลด		ลข.	SCADA	R บ้านตลุงเหนือ
17	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน เวลา 09.00 น.						
18	DIS ชค. UTG09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		หจก.		DIS หน้าโรงแปง (บริษัทไทยควอลิตี้)
19	DIS ชค. UTG09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ลข.		DIS ร้านจรุงเรืองวัสดุก่อสร้าง
20	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
21	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
22	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
23	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
24	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย						
25	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
26	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		TP1 -
27	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		TP2 -
28	UTG09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		CB -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	UTG05R-01	Nonreclosing	Normal, ALT		หจก.		R สระลงเรือ
30	LWA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		LWA		TP1 -
31	LWA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		LWA		CB -
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
32	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ยืนยันข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย พร้อมย้ายโหลดกลับตามสภาพปกติ						
33	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1						
34	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2						
35	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		TP1 -
36	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		TP2 -
37	UTG09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		CB -
38	UTG05R-01	Normal, ALT	Nonreclosing, ALT		หจก.		R สระลงเรือ
39	LWA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		LWA		TP1 -
40	LWA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		LWA		CB -
41	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
42	DIS ชุด. UTG09	ปลด	สับ		หจก.		DIS หน้าโรงแบ่ง (บริษัทไทยควอลิตี้)
43	DIS ชุด. UTG09	ปลด	สับ		ลข.		DIS ร้านจรุงเรืองวัสดุก่อสร้าง
44	- ย้ายโหลด UTG09 บางส่วน กลับจาก UTG05						
45	UTG09R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		หจก.	SCADA	R บ้านตลุงเหนือ
46	UTGBVB-01	ปลด	สับ		UTG		CB ขนานบัส
47	UTG09S-07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		หจก.		DIS บ้านหนองปรือ (ข้ามถนน)
48	UTGBVB-01	สับ	ปลด		UTG		CB ขนานบัส
49	- ย้ายโหลด LWA05 บางส่วน กลับจาก UTG05						
50	LWA04S-07	ปลด	สับ		UTG	SCADA	SF6 ตรงข้าม CJ หนองประดู่
51	UTG05S-07	สับ	ปลด		UTG	SCADA	SF6 บ้านตลุงเหนือ
52	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		TP1 -
53	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		TP2 -
54	UTG09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		CB -
55	UTG05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		หจก.		R สระลงเรือ
56	UTG09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		หจก.	SCADA	R บ้านตลุงเหนือ
57	LWA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		LWA		TP1 -
58	LWA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		LWA		CB -
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

