



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ กบข.ภค(วส.) ๑๘๒๘/๒๕๖๔
ชื่อผู้รับ นายถักพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา
ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญร์มิ่ง สิงห์โตทอง

Switching Dead line.
28 มิ.ย. 64

วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง อก.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ตรวจสอบแก้ไขระบบ C.S.C.S/SCADA ของสถานีไฟฟ้ากำแพงแสน ตามแผนผังส่งขบแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	KSA03VB-01	29 มิ.ย. 64 ๑ มิ.ย. ๒๕๖๔	๐๘.๓๐ น. ๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ตรวจสอบแก้ไขระบบ C.S.C.S/SCADA ของสถานีไฟฟ้ากำแพงแสน สัญญา Open KSA03VB-01 ไม่ได้ปลดเบรกเกอร์ รหัส KSA03VB-01 พร้อมทั้ง Truck อยู่ที่ตำแหน่ง Out Service ไม่ต้องสับ Ground			นางสาววิมลน สุธรรมโกศล ๐๖๕-๒๓๖๔๓๕๖

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) :
ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นางสาววิมลน สุธรรมโกศล ตำแหน่ง วิศวกร โทร. ๐๖๕-๒๓๖๔๓๕๖
พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสขำรุด ผศส.กรส(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)
๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสขำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสขำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

งาน switching ฟูด้วย 843
กบ. กบข. ดับไฟของ USA03, USA09 บางส่วน

(นายสมบุญร์มิ่ง สิงห์โตทอง)
อก.บข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเตอร์ KSA03 จาก KSA3VB-01 ถึง -
ในวันที่ 01-07-64 ตั้งแต่เวลา 09:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 819

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ... ฟีดเตอร์... จาก... ถึง...
ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่...

พนักงานศูนย์ฯ นาย สมคิด ศรีพริ้ง
25 มิ.ย. 64

ประสานงานการขอตัดไฟกับ นางสาววิมลน สุธรรมโกศล

สมคิด ศรีพริ้ง
(๐๘๓.๗ แทน นพ.๑๗)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.)

เรียน ผจก. กบข. กบข.

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง ๑ แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. 1 (สถานี กอ.ทพว.๑๑๖)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ ๐๙:๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

สถานที่ทำงาน	สถานี กำแพงแสน	
กำหนดวันที่ทำงาน	01/07/2564 ^{21 มิ.ย. 64 รสทพ} เวลา 09.30 น.	ถึง 01/07/2564 ^{21 มิ.ย. 64 รสทพ} เวลา 16.30 น.
ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3) งานที่ทำ ตรวจสอบแก้ไขระบบ SCADA ของ KSA03VB-01	ตามใบขอปฏิบัติงาน 819/2564
เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมงคล ทรัพย์สุข	วันที่ 25 มิถุนายน 2564
ตรวจสอบสวิตชิงโดย	<i>รสทพ</i>	วันที่ 25 มิถุนายน 2564
อนุมัติสวิตชิงโดย		วันที่ 25 มิถุนายน 2564
สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายขุนทอง, นายพิชชา 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายมงคล, นายพนิต, นายอมร 3. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ	(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนภายในสถานี KSA,SPO , <i>ตรวจสอบ switching 843 down</i>							
1	แจ้ง บริษัท เคน	หยุดการเชื่อมต่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของบริษัทกับระบบของ กฟผ	เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงการจ่ายไฟชั่วคราว				
2	ย้ายโหลด KSA03	ไปรับไฟจาก SPO07 , KSA10					
3	KSA03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
4	KSA10VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
5	KS-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		
6	KS-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		
7	SPO07VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
8	SPO-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		
9	KSA03S-19	ปลด	สับ		ศูนย์ฯ		SF6 บ้านท่าเสา
10	<i>KSA3S-09</i>	สับ	<i>ปลด, ล็อคคน</i>		กพส		<i>SF6 ขึ้น 103KV ปิด</i>
11	KSA03S-04	ปลด	สับ		ศูนย์ฯ		SF6 ห้องเย็น
12	KSA03VB-01	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ		
13	KSA03VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		KSA		
14	KSA10VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
15	KS-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		
16	KS-KT2A, <i>SPO-TP1</i>	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		
17	SPO07VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
18	แจ้งช่างควบคุมงาน.ปฏิบัติงานด้านที่ KSA03VB-01 ได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
หลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
19	ย้ายโหลด KSA03	คืนจาก SPO07 , KSA10					
20	KSA10VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
21	KS-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		
22	KS-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		
23	SPO07VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
24	SPO-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		
25	KSA03VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		KSA		
26	KSA03VB-01	ปลด	สับ คง Manual		ศูนย์ฯ		
27	KSA03S-04	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ		SF6 ห้องเย็น
28	KSA03S-09	ปลด	สับ		กพล		SF6 บั้ม 10KV สัด
29	KSA03S-19	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ		SF6 บ้านท่าเสา
30	KSA03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
31	KSA10VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
32	KS-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		
33	KS-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		
34	SPO07VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
35	แจ้ง บริษัทเครน เชื่อมต่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของบริษัทกับระบบของ กฟภ ได้						
	สิ้นสุด Switching						