



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิญญูขอตัดไฟ

Switching Deadline
16 มิ.ย. 64

เลขที่ ก.๓.สพ.ร.(ปน.) 02217
ชื่อผู้รับ นายถวัลย์ วงศ์พันธ์
ชื่อผู้ส่ง นายวิฑูรย์ ชาติวัฒนานนท์

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔
ตำแหน่ง อ.ก.ปน.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ ย้ายแนวสาย ระบาย ๒๒ KV ข้ามแม่น้ำ ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผน ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	NCA&YS	๑๗ มิ.ย. ๖๔ ๑๘ มิ.ย. ๖๔	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	ย้ายสาย ๒๒ KV ข้ามแม่น้ำ ติด งานขยายถนนแนวบรมราชชนนี	SAC	PMB NCA&YS-๐๖	นายปรเมศร์ หนูเชื้อเวียง ๐๗๒-๘๗๔๕๕๗๕๕

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)..... ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ.....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายวัลลภ สุวรรณศรี ตำแหน่ง ข.ผ.ปน. โทร. ๐๘๙-๘๘๔๖๒๕๙๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ~~๑~~ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ (นายวิฑูรย์ ชาติวัฒนานนท์)
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.สามพราน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ค.พ.) กฟผ.๓
เรียน อ.ก.ปน.(ก.๓)

ค.พ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเดอร์ 15KV จาก SAC ถึง PMB, NCA&YS-06
ในวันที่ 17 มิ.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 821/64
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ... พิดเดอร์... จาก... ถึง...
ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่...
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ... พิดเดอร์... จาก... ถึง...
ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่...

พนักงานศูนย์ฯ นาย อดิศักดิ์ คุ้มระอาต ประสานงานการขอตัดไฟกับ ผจก.กฟอ.สามพราน
15 มิ.ย. 64

รทพร อดิศักดิ์ คุ้มระอาต
๐๖๓. 7 แทน นว.คพ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ปป.(ค.พ.)

เรียน ผจก. กฟอ.สามพราน

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย.

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง 2 แผน
แผนผังแนบ 1 แผน

ผจพ. 1 (สถานี กฟอ.๓๑๒ (PMB))
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปน.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปน.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปน.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปน.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณข้ามแม่น้ำท่าจีน ถนนบรมมา ฝั่งขาเข้า				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	17 มิ.ย. 64 - 18 มิ.ย. 64	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.สพร.	งานที่ทำ	ย้ายสายแรงสูง 22 เควี ติดงานกรมทางฯ		ตามใบขอปฏิบัติงาน 821/2564
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด			วันที่	15 มิถุนายน 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย	สพร			วันที่	15 มิถุนายน 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร			วันที่	15 มิถุนายน 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)	
				(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)	
					(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SAC04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
3	OYL04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		- เบรกเกอร์ 115 เควี
4	ตรวจสอบสถานะจ่ายไฟ 115 เควี สถานีฯ NCA01,05YB-01 Close Loop อยู่ปกติ						
5	SAC04YB-01	สับ	ปลด		SAC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
6	SAC04YS-01	สับ	ปลด		SAC		- ไบมีด 115 เควี
7	SAC04YS-03	สับ	ปลด		SAC		- ไบมีด 115 เควี
8	PMB05YS-01	สับ	ปลด		PMB		- ไบมีด 115 เควี
9	PMB05YS-02	สับ	ปลด		PMB		- ไบมีด 115 เควี
10	- เมื่อพร้อมดับไฟสายส่ง 115 เควี ปฏิบัติงานเวลา 08.00 น.						
11	NCA05YS-06	สับ	ปลด, ล็อกกุญแจ		สพร.		ABS บางเตย ซ.4
12	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
13	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1 (115 เควี)						
14	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2 (115 เควี)						
15	OYL04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		- เบรกเกอร์ 115 เควี
16	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							
17	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
18	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1 (115 เควี)						
19	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2 (115 เควี)						
20	OYL04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		- เบรกเกอร์ 115 เควี
21	SAC04YS-01	ปลด	สับ		SAC		- ไบมีด 115 เควี
22	SAC04YS-03	ปลด	สับ		SAC		- ไบมีด 115 เควี
23	PMB05YS-01	ปลด	สับ		PMB		- ไบมีด 115 เควี
24	PMB05YS-02	ปลด	สับ		PMB		- ไบมีด 115 เควี
25	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟสายส่ง 115 เควี						
26	NCA05YS-06	ปลด, ล็อกกุญแจ	สับ		สพร.		ABS บางเตย ซ.4

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	จ่ายไฟ 115 เควี สถานีฯ NCA01,05YB-01 Close Loop ปกติ						
28	SAC04YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SAC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
29	SAC04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
30	OYL04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		- เบรกเกอร์ 115 เควี
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							

အမှတ်စဉ် ၈၈၀၀၀၀၀၀၀၀ ၁၁၅ KV လျှပ်စီးပေးစနစ် (၁၁၅ KV)

စက်မှုဇုန်အတွက် ၁၇ မြ.မီ. ၈၀၀-၁၇၀၀၄

၁၈ မြ.မီ. ၆၄

