



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

14/06/67

เลขที่ ก.๓ นช.(ปบ) ๖๒๖๖ /๒๕๖๗

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล

ตำแหน่ง อ.กบ.นบ.(ก๓)

ชื่อผู้ส่ง นายวณภูมิ บำรุงศรี

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.นครชัยศรี

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.นครชัยศรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายสถานีไฟฟ้านครชัยศรี ๑ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๓ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	NCA05YB	19 มิ.ย. 67	09.00	17.00	ย้ายแวนระบบจำหน่าย / ริมถนนบรมราชชนนี พุทธมณฑลสาย 8	NCA5YS-05	SAC4YB-01 SAC01YB-01	นายอภิวัฒน์ เกิดเดโช ผจก. กฟส.นช 065-2505094
2.	NCA05	19 มิ.ย. 67	09.00	17.00		NCA05S-06	NCA05S-07	
3.	NCA10	19 มิ.ย. 67	09.00	17.00		- NCA10S-10	- NCA10S-11	
4.	NCA06	19 มิ.ย. 67	09.00	17.00		- NCA06S-10	- NCA06S-11 - NCA06S-12 - NCA06S-14 - NCA01S-11 - NCA06S-15	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ชุมชนบริเวณ ริมถนนบรม บ้างบางจาก ถึง บึงปตท.หมู่ ๑ ตำบลขุนแก้ว

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นางสาวพัฒนสุดา พงษ์เฝ้า ตำแหน่งวศก.๔ ผบ.กฟส.นครชัยศรี โทร ๐๘๕-๓๖๑๔๒๐๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กตส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายวณภูมิ บำรุงศรี)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน

ผจก.กฟส.นครชัยศรี

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 115kv จาก NCA575-05 ถึง SAC17B-01
ในวันที่ 19 ธ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ P23/67
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ NCA5 จาก NCA55-06 ถึง NCA55-07
ในวันที่ 19 ธ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ P23/67
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 3 ฟีดเดอร์ NCA10 จาก NCA105-10 ถึง NCA105-11
ในวันที่ 19 ธ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ P23/67
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 4 ฟีดเดอร์ NCA6 จาก NCA65-10 ถึง NCA65-11, NCA65-12, NCA65-14
ในวันที่ 19 ธ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ P23/67
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 4 ฟีดเดอร์ NCA6 จาก NCA65-10 ถึง NCA 15-11, NCA65-15
ในวันที่ 19 ธ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ P23/67

พนักงานศูนย์ฯ นาย ศิริกมล ใสใจดี ประสานงานการขอดับไฟกับ รศ. วัลลภกิจ ทนตรี

Wallop
(Wallop ชีธา Wallop พงศ์วิ)
วศ.๕๓๓๓๖.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ.๓



อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


ขั้นตอนการสวิชชิง 3 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (Wallop)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ริมถนนบรมขัณฑ์บางจาก - ป้อมปดท. ขุนแก้ว					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	19 มิ.ย. 67	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	17.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.นช.	งานที่ทำ	ปักเสาแรงสูง	ตามใบขอปฏิบัติงาน	823/67	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายณัฐกาญจน์ รมโพธิ์ทอง			วันที่	12 มิถุนายน 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	12 มิถุนายน 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	12 มิถุนายน 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนอช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพิรภัทร, นางสาวสุกชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นางสาวพิชยา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	NCS-KT3A 	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
3	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC		
4	SAC03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		
5	NCA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		
6	NCA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		
7	SAC01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		เบรคเกอร์ 115 kv
8	NCA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		เบรคเกอร์ 115 kv
9	ย้ายโหลด NCA06 (บางส่วน) ไปจ่ายจาก NCA10						
10	NCA06S-13	ปลด	สับ		นช.		SF6 กลางหมู่บ้านกฤษดานนคร
11	NCA06S-12	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นช.		SF6 หมู่บ้านกฤษดานนครบินเกล้า
12	ย้ายโหลด NCA05 (บางส่วน) ไปจ่ายจาก SAC03						
13	NCA05S-08	ปลด	สับ		นช.		SF6 บ้านยอดชาย
14	NCA05S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นช.		SF6 ร้านขายของเก่า
15	ตรวจสอบการจ่ายไฟ 115 kv NCA01YB-01 และ NCA05YB-01 ว่าจ่ายแบบ Closeloop และ LBS NCA05YS-05 สถานะ ไม่ LowGas						
16	NCA05YS-05	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		นช.		LBS ป้อมแก๊ส
17	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 09.00 น.						
18	NCA10S-10	สับ	ปลด (ใช้โหลดบัสเตอร์)		นช.		DIS ก่อนม.กฤษดานนคร
19	NCA05S-06	สับ	ปลด (ใช้โหลดบัสเตอร์)		นช.		DIS UG ฟังดัชมิลล์สาย 8
20	NCA06S-15	สับ	ปลด (ใช้โหลดบัสเตอร์)		นช.		DIS ทุ่งขี้ผึ้ง
21	NCA06S-11	สับ	ปลด		นช.		DIS UG ข้ามถนน ก่อนที่ดิน
22	NCA05S-05	สับ	ปลด		นช.		DIS UG ฟังดัชมิลล์สาย S
23	SAC01YB-01	สับ	ปลด		SAC		เบรคเกอร์ 115 kv
24	SAC01YS-01	สับ	ปลด		SAC		เบรคเกอร์ 115 kv
25	SAC01YS-03	สับ	ปลด		SAC		เบรคเกอร์ 115 kv
26	ตรวจสอบ NCA01S-11 SF6 ปากทางสาย 8 , NCA10S-11 SF6 SF6 ทุ่งขี้ผึ้ง ให้อยู่ในตำแหน่ง ปลด และทำการ ล็อคคาน						
27	แจ้งพื้นที่ไฟดับแก่ชุดทำงาน						
28	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Shortground จุด G1						
29	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Shortground จุด G2						
30	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Shortground จุด G3						
31	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Shortground จุด G4						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
32	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Shortground จุด G5						
33	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Shortground จุด G6						
34	แจ้งชุดทำงานให้ทำการลง Wesafe ให้เรียบร้อยก่อนปฏิบัติงาน						
35	NCS-KT3A <i>หจก</i>	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
36	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC		
37	SAC03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		
38	NCA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		
39	NCA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		
40	NCA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		เบรคเกอร์ 115 kv
41	**** สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า ****						
42	NCS-KT3A <i>หจก</i>	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
43	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC		
44	SAC03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		
45	NCA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		
46	NCA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		
47	NCA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		เบรคเกอร์ 115 kv
48	เมื่อชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
49	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Shortground จุด G1						
50	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Shortground จุด G2						
51	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Shortground จุด G3						
52	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Shortground จุด G4						
53	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Shortground จุด G5						
54	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Shortground จุด G6						
55	SAC01YS-01	ปลด	สับ		SAC		เบรคเกอร์ 115 kv
56	SAC01YS-03	ปลด	สับ		SAC		เบรคเกอร์ 115 kv
57	SAC01YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SAC		เบรคเกอร์ 115 kv
58	NCA10S-10	ปลด	สับ		นช.	DIS	ก่อนม.กฤชชานนคร
59	NCA05S-05	ปลด	สับ		นช.	DIS	UG ฟังดัชมิลล์สาย 8
60	NCA05S-06	ปลด	สับ		นช.	DIS	UG ฟังดัชมิลล์สาย 8
61	NCA06S-15	ปลด	สับ		นช.	DIS	หุนซีฝั่ง
62	NCA06S-11	ปลด	สับ		นช.	DIS	UG ข้ามถนน ก่อนที่ดิน
63	พร้อมจ่ายไฟคืนแบบ Closeloop และ LBS NCA05YS-05 สถานะ ไม่ LowGas						
64	NCA05YS-05	ปลด	สับ		นช.	LBS	ปัมแก๊ส
65	ย้ายโหลด NCA06 (บางส่วน) คืนจาก NCA10 *ตรวจสอบ Indicator - NCA05YS-05 ก่อนสับลงตัว 3 เฟส *						
66	NCA06S-12	ปลด, ล็อคคาน	สับ		นช.	SF6	หมู่บ้านกฤษชานนครบึงเกล้า
67	NCA06S-13	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นช.	SF6	กลางหมู่บ้านกฤษชานนคร
68	ย้ายโหลด NCA05 (บางส่วน) คืนจาก SAC03						
69	NCA05S-07	ปลด	สับ		นช.	SF6	ร้านขายของเก่า
70	NCA05S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นช.	SF6	บ้านยอดชาย
71	NCS-KT3A <i>หจก</i>	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
72	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC		
73	SAC03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
74	NCA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		
75	NCA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		
76	SAC01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		เบรกเกอร์ 115 kv
77	NCA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		เบรกเกอร์ 115 kv
*** สิ้นสุดสวิตซ์ทั้งหมด ***							