



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กฟส.๒(บพ) ๖๖๘ /๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณจล

ชื่อผู้ส่ง นายสุเทพ เป้นเขียว

Switching Deadline

18 มิ.ย. 67

วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ช.จก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟส.๒(บพ)

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.๒(บพ) ขอตัดไฟระบบจำหน่าย ๒๒ kV วงจรที่ ๐๔ สถานีบ้านแพ้ว เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงบริเวณประตูน้ำ บางยาง ถึง ศาลพ้อขุนตาน ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	BNP๐๔	วันศุกร์ที่ ๒๑ มิ.ย. ๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	รื้อถอนเสาแรงสูงบริเวณ ประตูน้ำบางยาง ถึง ศาลพ้อ ขุนตาน	BNP๐๔R-๐๑ (ประตูน้ำบางยาง)	Dis ชั่วคราว (ศาลพ้อขุนตาน)	นายขวัญเมือง ศรีจันทร์อินทร์ ตำแหน่ง พชจ.๗ โทรศัพท์ ๐๘๙ ๐๐๙๐๙๖๐

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ประตูน้ำบางยาง, แยกสาเก, ศาลพ้อขุนตาน, จัดสรรควบพ, ประตูน้ำคลองมะพลับ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอรรถนันท์ บัวสงค์ ตำแหน่ง ช.พ.บ. โทร ๐๘๖-๓๖๓๓๑๑๐

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟก. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสุเทพ เป้นเขียว)

ช.จก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟส.๒(บพ)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเคอร์ BNP4 จาก BNP4R-01 ถึง Dis ศาลพ้อขุนตาน
ในวันที่ 21 มิ.ย 67 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 827/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเคอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อรรถนันท์ บัวสงค์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ พชจ.อรรถนันท์ บัวสงค์

(นายอรรถนันท์ บัวสงค์)
๐๘๖.๕ ๓๓๖ ๓๖.๐๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส.๒(บพ), กฟย.๑๐๐๖๓

อ.ก.บ.บ.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น


ผจก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ไลน์ BNP04R-01(ประตูน้ำบางยาง) - DIS.ชด.ศาลพอขุนด่าน		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	21 มิ.ย. 67	ระหว่าง	08.30 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.สค2(บพว.)	งานที่ทำ	รื้อถอนเสาแรงสูง ตามใบขอปฏิบัติงาน 827/67
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์		วันที่ 12 มิถุนายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 12 มิถุนายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 12 มิถุนายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร,นางสาวสุกษา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	BNP-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BNP		
3	BNP04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT,Block		ลข.	R	ประตูน้ำบางยาง
4	KTE-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTE		
5	KTE-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTE		
6	KTE02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		
7	KTE07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		
8	- ย้ายโหลด BNP04 ไปจ่ายจาก KTE07						
9	BNP04S-21	ปลด	สับ		คลองตัน	SF6	ป้อมตำรวจหนองนกไข่
10	BNP04S-12	ปลด	สับ		บพว.	SCADA SF6	ริมคลองดำเนิน
11	KTE0BVB-01	ปลด	สับ		KTE	CB	22 kV.ขนานเมนบัส
12	DIS.ไลน์BNP04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		คลองตัน	DIS	ศาลพอขุนด่าน
13	BNP04S-12	สับ	ปลด		บพว.	SCADA SF6	ริมคลองดำเนิน
14	KTE0BVB-01	สับ	ปลด		KTE	CB	22 kV.ขนานเมนบัส
15	- ดับไฟเวลา 08.30 น.						
16	BNP04R-01	สับ	ปลด		คลองตัน	R	ประตูน้ำบางยาง
17	SW.ด้านโหลด	สับ	ปลด		คลองตัน	R	ประตูน้ำบางยาง
18	BNP-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BNP		
19	KTE-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTE		
20	KTE-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTE		
21	KTE02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		
22	KTE07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		
23	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กฟจ.สค.2(บพว.)รับทราบ						
24	แจ้งกฟจ.สค.2(บพว.) Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground จุด G1						
25	แจ้งกฟจ.สค.2(บพว.) Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground จุด G2						
26	แจ้งกฟจ.สค.2(บพว.)ลงข้อมูลใน WE SAFE ก่อนปฏิบัติงาน						
27	แจ้งกฟจ.สค.2(บพว.)ปฏิบัติงานได้ทุกชุด						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%							
28	หลังจากกพจ.สค.2(บพว.)ปฏิบัติงานแล้วเสร็จทุกชุด						
29	แจ้งกพจ.สค.2(บพว.)ทำการปลด Short Ground จุด G1 ออก						
30	แจ้งกพจ.สค.2(บพว.)ทำการปลด Short Ground จุด G2 ออก						
31	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิชชิง						
32	BNP-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BNP		
33	KTE-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTE		
34	KTE-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTE		
35	KTE02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		
36	KTE07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		
37	- จ่ายไฟ						
38	SW.ด้านโหลด	ปลด	สับ		คลองตัน		R ปรตุน้ำบางยาง
39	BNP04R-01	ปลด	สับ คง Non, Alt,Block GND		คลองตัน		R ปรตุน้ำบางยาง
40	- ย้ายโหลด BNP04 ไปจ่ายจาก KTE07						
41	KTE0BVB-01	ปลด	สับ		KTE		CB 22 kV.ขนานเมนบัส
42	BNP04S-12	ปลด	สับ		บพว.	SCADA	SF6 ริมคลองดำเนิน
43	DIS.ไลน์BNP04	ปลด	สับ		คลองตัน		DIS ศาลพ่อขุนด่าน
44	BNP04S-12	สับ	ปลด		บพว.	SCADA	SF6 ริมคลองดำเนิน
45	KTE0BVB-01	สับ	ปลด		KTE		CB 22 kV.ขนานเมนบัส
46	BNP04S-21	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		คลองตัน		SF6 ป้อมตำรวจหนองนกไข่
47	BNP-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BNP		
48	BNP04R-01	Nonreclosing, ALT,Block	Normal		ลข.		R ปรตุน้ำบางยาง
49	KTE-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTE		
50	KTE-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTE		
51	KTE02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		
52	KTE07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		
%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%							

แผนผัง Single Line Diagram แสดงพื้นที่ที่ไฟดับ พร้อมระบุจุด Short Ground หน้า/หลัง จุดปฏิบัติงาน

